

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA TÉCNICA: SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PDA CÓRDOBA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30-DIC-2024
HORA:	3:00 Pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	• Ing. Rubén Ely Noriega – Jefe del Área Técnica del PDA Córdoba • Ing. Gabriel E Ruiz Z – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N.A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la ejecución y al avance de los proyectos en ejecución por parte del Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

DESARROLLO:

Se efectuó seguimiento al avance físico, financiero, avance programado, actividades en ejecución y problemáticas detectadas de los siguientes proyectos:

a) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO.

Avance físico del proyecto: 90,26%.

El proyecto se encuentra suspendido desde el 12 de septiembre de 2023 debido a la necesidad de efectuar modificaciones técnicas a través de un proceso de reformulación, para garantizar la funcionalidad del proyecto.

La solicitud de reformulación No.3 del proyecto fue radicada por Aguas de Córdoba ante el MVCT el 22 de mayo con el número de rad 2024ER0071110.

A partir de ese momento se desarrollaron varias mesas de asistencia técnica para verificar la pertinencia de los ajustes técnicos del proyecto que garanticen

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

la funcionalidad del mismo y que cumplan con la normatividad solicitada en el reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS.

Teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos de presentación establecidos en la resolución 0661 de 2019, la Reformulación Nro. 3 del proyecto se presentó ante el comité técnico del VASB en sesión 37 del 29 de noviembre de 2024, quien recomendó su aprobación.

A través de Oficio 2024EE0095641 del 12 de diciembre de 2024, se comunicó a municipios beneficiarios y al ejecutor (PDA Córdoba) de la aprobación de la reformulación Nro. 3 del proyecto.

Aguas de Córdoba informa que se encuentra gestionando los RP correspondientes a los recursos que respaldan la reformulación Nro. 3.

De acuerdo con lo informado por el ejecutor, el reinicio del proyecto se llevará a cabo en la primera quincena de febrero de 2025.

b) OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

Avance Físico: 42,7%

Avance Programado: 42%

Mediante Radicado 2024ER0205185 del 23 de diciembre de 2024, el ejecutor radicó ante el MVCT la solicitud de reformulación No. 2 del proyecto, con el fin de realizar modificaciones técnicas y presupuestales que garanticen la funcionalidad del mismo.

-El contratista ajustó el diseño estructural del tanque elevado planteando modificaciones en las dimensiones y configuración de vigas y columnas y cantidades de acero, no se modificarán volumen de almacenamiento ni altura total de la estructura del tanque.

-Mejoramiento en la subrasante del tanque semienterrado esta recomendación plasmada en el informe del estudio de suelo de los diseños previos no se tuvo en cuenta al momento de realizar el presupuesto de obra y es necesario para la construcción del tanque semi enterrado, lo cual genera un ítem no previsto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

-Revisar catastro de redes de las zonas a incluir con la instalación de la red de distribución ya que el municipio en la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes adelanto actividades para prestar el servicio de agua potable, estas no se tuvieron en cuenta al momento de formular el proyecto contratado.

A partir de la radicación de la solicitud de reformulación, se iniciará la revisión documental, técnica y financiera en cada uno de los componentes del proyecto, con el fin de analizar la pertinencia de las modificaciones propuestas.

El MVCT se encuentra a la espera de la designación de los especialistas para la revisión de la reformulación en todos los componentes del alcance, lo cual se espera para enero de 2025.

c) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El proyecto se encuentra en ejecución a partir del 27 de noviembre de 2024.

El PDA de Córdoba efectuó la adición y prórroga de los contratos derivados de obra e interventoría, de conformidad con el plan financiero aprobado en la reformulación Nro. 2 del proyecto.

Teniendo en cuenta la adición presupuestal al proyecto, de acuerdo con el plan financiero aprobado en la reformulación Nro. 2, el porcentaje de avance del proyecto se recalculó, obteniendo un avance físico del 23,44% respecto de un avance programado del 23%.

d) OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL.

El proyecto se encuentra en ejecución normal.

El porcentaje de avance físico ejecutado de obra del mes es de 62% y el porcentaje programado para el periodo es de 60%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con apoyo del municipio y de los especialistas sociales del contratista y la interventoría, se está realizando acompañamiento social con la comunidad, que no está de acuerdo con la ejecución de trabajos en temporada navideña.

Lo anterior, para evitar atrasos en la ejecución del proyecto.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestiones presupuestales para el reinicio del proyecto Regional San Jorge	PDA Córdoba	31/01/2025

ASISTENCIA:

- Rubén Ely Noriega
- Gabriel Ruiz Zerrate



Elaboró: Gabriel Ruiz Z – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
Fecha: 30/12/2024