

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23-ENERO-2025
HORA:	3:27 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Jose Tatis – FINDETER• Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none">• Oscar González – vecino del sector• Luis Duarte – Vecino del sector

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Peticiones de la comunidad

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 47,43%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 51,91%

Actualmente las actividades en obra están completamente detenidas hasta que se apruebe la reformulación solicitada por valor aproximado de \$3.041 millones.

Se pide al representante del ejecutor que presente el estado de avance de la liquidación de la contratación derivada.

El ejecutor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 47,43%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Manifiesta igualmente un avance programado del 51,91%.

Ingeniero especialista en geotecnia del contratista realiza una presentación completa del discurrir del proyecto y las dificultades geotécnicas encontradas en terreno. Igualmente socializa varias medidas de ingeniería de fundaciones y de ingeniería estructural que se adoptaron durante la ejecución de los trabajos, sin tener un resultado satisfactorio, sino más bien se obtuvo un resultado desconcertante.


Miembros invitados de la comunidad piden la palabra para solicitar algunas aclaraciones y manifestar su preocupación por la demora en el reinicio de los trabajos de cara a la llegada de la ola invernal.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Notificar a FINDETER de la aceptación o negación de la solicitud de reformulación.	<ul style="list-style-type: none">Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT	18/02/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ASISTENCIA:



Mesa técnica de seguimiento - Cartagena Canales - Ref...

Jueves 23 de enero de 2024 3:27 p.m. – 4:11 p.m.

13 Asistieron

3:27 p. m. - 4:11 p. m.
Hora de inicio y finalización

43m 53s
Duración de la reunión

34m 4s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
EB Eduardo Andres Mesa Buitrago EMesa@minvivienda.gov.co	3:28 p. m.	4:10 p. m.	42m 9s	Organizador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	3:28 p. m.	4:11 p. m.	42m 58s	Moderador
JA JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	3:30 p. m.	4:10 p. m.	39m 29s	Moderador
OG Oscar Gonzal... (No comprobado)	3:31 p. m.	4:10 p. m.	35m 40s	Moderador
G Gabriel (No comprobado)	3:31 p. m.	4:10 p. m.	38m 40s	Moderador
LD Luis Duarte	3:31 p. m.	4:10 p. m.	38m 23s	Moderador



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE

Fecha: 23/01/2025