

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de febrero de 2025
HORA:	De 10:30 a.m a 11:30 a.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutado por la ESANT:
- 1. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
- 2."CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".
- 3. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

DESARROLLO:

1. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

La ESANT informo que el lunes 10 de febrero de 2025 realizaron socialización del reinicio del proyecto en Málaga, en la cual estuvieron presentes apoyo a la supervisión por parte de la ESANT, contratista de obra e interventoría, representantes del municipio.

La fecha de reinicio del proyecto es el 17 de febrero de 2025 con fecha de finalización del 16 de junio de 2025, plazo en tiempo es de 4 meses, 3 meses para ejecución de obra y 1 mes de pruebas.

Son 4 actuaciones que han venido adelantando la ESANT con el contratista de obra: reinicio, modificatoria de cantidades de acuerdo a la reformulación del proyecto, adicional en plazo y valor y modificatoria en forma de pago.

2. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN."

La ESANT manifestó que el proyecto presenta un avance físico ejecutado de 32%, frente a un avance físico programado de 50%, por lo que el proyecto presenta un atraso de 18%, la ESANT informo que incluyeron otro frente de obra, y van a incluir otro frente de trabajo para la caseta de laboratorio. A la fecha hay 20 trabajadores en obra.

En cuanto al tema de la valla informativa, este Ministerio manifestó que, una vez revisada la información remitida por la ESANT, se envió al equipo de comunicaciones del Ministerio y a la fecha se encuentra en revisión y elaboración por parte de ellos.

La ESANT indicó que continua en armado de acero, armado de formaleta y fundida y van trabajando en ambos trenes.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 13 de febrero de 2025 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar último informe de interventoría	ESANT	14 de febrero de 2025.

4. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT indicó que el sábado 8 de febrero de 2025, realizaron el recorrido de obra en el proyecto de la PTAP y en el ultimo tramo de la tubería de aducción del municipio ya llegando a la PTAP, en el cual participaron apoyo a la supervisión por parte de la ESANT, diseñador del proyecto de la PTAP, contratitas de obra e interventoría. En dicho recorrido identificaron que había una fuga, desacople y fueron ajustadas ese mismo sábado, lo cual permitió que el caudal aumentara a 10l/s. tomaron la presión en diferentes puntos y confiaron con el modelo hidráulico existentes.

El municipio acordó llenar los tanques para la realización de las pruebas, el alcalde encargado pidió un plazo aproximado de 15 días para llenar los tanques.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESANT indicó que el reinicio del proyecto será en la primera semana de marzo de 2025, y a la fecha se encuentran realizando labores de limpieza, retiro de maleza, retoque de pintura.

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti

