



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1159-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de Febrero de 2025
HORA:	De 16:00 a 16:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión - MVCT Hernando Montes, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto - PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE)
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de compromisos adquiridos en la reunión del 26 de diciembre de 2024.
2. Cumplimiento de compromisos de la visita del 9 de diciembre de 2024.
3. Estado de ejecución del proyecto, avances técnicos, administrativos y financieros.
4. Gestión de recursos y pagos.
5. Identificación y mitigación de riesgos.
6. Acciones correctivas y planificación de actividades para subsanar dificultades.
7. Novedades administrativas.
8. Acuerdos y próximos pasos.

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos de la visita del 9 de diciembre de 2024
2. Revisión de compromisos adquiridos en la reunión del 26 de diciembre de 2024.

Documentación de errores de planimetría: Se documentaron en los informes de interventoría 49 y 50, que ya fueron cargados, esto según informa ejecutor, no obstante el informe 50 no se visualiza en SIGEVAS.

Empalmes y pruebas hidrostáticas: Se completaron parcialmente. El ejecutor no entregó cronograma planteado como compromiso tras el reinicio de actividades el 8 de enero de 2025, para adelantar las actividades en la zona comercial, estas aun no inician. Según ejecutor, no se ha logrado la actuación mancomunada de las autoridades involucradas (Aguas de Sincé – Alcaldía de Sincé)

Actualización de SIGEVAS: Pendiente por cargar informes de interventoría de enero 2025 y primera mitad de febrero – 2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Estado de ejecución del proyecto, avances técnicos, administrativos y financieros.

Avance físico: Actualmente, el avance es del **93.15%**. Desde diciembre, el progreso ha sido mínimo debido a retrasos en la zona centro.

Empalmes y pruebas estáticas: Se han realizado en zonas aledañas, pero la zona comercial sigue pendiente.

Dificultades: Falta de articulación entre el contratista, la Alcaldía y Aguas de Sincé para la suspensión del servicio y ejecución de empalmes.

4. Gestión de recursos y pagos.

Monto ejecutado: 7.150 millones de pesos.

Saldo por ejecutar: 640 millones de pesos.

Actas parciales presentadas: Cuatro.

Próxima acta en proceso: Pendiente por radicar

5. Acciones correctivas y compromisos y próximos pasos

Coordinación más estrecha con la Alcaldía y Aguas de Sincé.

Programar mesas de trabajo con el contratista para establecer un cronograma detallado.

Definir medidas para agilizar la suspensión del servicio de agua y evitar retrasos adicionales en un trabajo conjunto con Aguas de Sincé y Alcaldía de Sincé.

Próximos pasos

11 de marzo de 2025: Próxima reunión de seguimiento – Revisión de acciones correctivas.

21 de marzo de 2025: Segunda reunión del mes.

14 de abril de 2025: Fecha de terminación del convenio.

Conclusión

El proyecto sigue avanzando con dificultades en la zona centro. Se requiere una mejor coordinación con la Alcaldía y Aguas de Sincé para agilizar la ejecución de empalmes. La gestión financiera avanza según lo programado.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar

Revisó:

Fecha: 25/02/2025