



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de febrero de 2025
HORA:	De 8:00 a.m. a 10:00 m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Vanessa Yepes, Supervisora proyecto administración municipal Rionegro. Harvey Castrillón, Apoyo supervisión administración municipal Rionegro. Jenny Gil, Interventoría – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al convenio

CUR 1080 de 2022: "Optimización y Reposición de la Red d Alcantarillado, Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio de Rionegro-Antioquia. Vigencia 10 de mayo de 2025

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza al Convenio Interadministrativos de Uso de Recursos No. 1080 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 10 de febrero de 2024 son los siguientes:

- Avance físico programado 75 %
- Avance físico ejecutado 52 % Atraso del 23%
- Avance financiero ejecutado 28 %
- Avance financiero programado 75 %

Sin embargo la interventoría manifiesta que hará una revisión de estos indicadores y reportará los resultados de la verificación dado que se realizó una modificación al plazo contractual de ejecución de las obras.

La administración municipal informó sobre lo siguiente

Obras en ejecución

- | | |
|--|-------------|
| • Pilas de cimentación | Terminadas. |
| • Viga de fundación y 4 columnas de la caseta de operación | Terminadas. |
| • Tanque de homogeneización Impermeabilización | Pendiente |
| • Lozas de secado | Terminada. |
| • Alcantarillado | |

Vía sector el EDEN se instalación 110 m de 230 m

El Mirador instalación de 80 metros

Pendientes por construir:

Predio 124 60 m.

La Palma 50 m.

Los Valencia 80 m.

La Tienda 60 m.

Acueducto 70 m.

- Solución predial que afecta el proyecto.

Predio 124:

El municipio de Rionegro informó se encuentra realizando el proceso de contratación directa para contratar el avalúo del predio.

El Ministerio solicitó dar celeridad en el proceso de contratación de la firma evaluadora del predio dado que es ruta crítica para terminar el último tramo tubería del proyecto y este proceso se inició en el mes de noviembre de 2024 y no se tiene resultados lo cual afecta la construcción del tramo en este predio.

- Valla informativa:

El contratista de obra informó que iniciará la elaboración de la valla y el Municipio definirá la localización apropiada de esta.

- Trazabilidad de Fabricación y suministro de biodiscos:

El contratista de obra informó que se desarrollaran las siguientes actividades con una duración aproximada.

- Terminación de fabricación de biodiscos	25 marzo de 2025
- Legalización de importación de biodiscos:	25 abril de 2025
- Transporte de biodiscos hasta la obra.	10 mayo de 2025
Un mes de España hasta Colombia dos meses	25 abril de 2025
Un mes a Rionegro obra un mes	10 mayo de 2025
- Instalación de los biodiscos	Por definir
- Puesta en marcha y pruebas	Por definir

- Acceso instalación de biodiscos:

En el predio Campo Real se encuentran construyendo la vía de perimetral del predio que da acceso y finaliza frente a la PTARD. En este sitio el contratista debe conformar un terraplén en el que se instalara la PH para instalación del eje y los biodiscos. (Dos meses)

Agrega el municipio de Rionegro que está pendiente en este sitio la limpieza del tanque se homogeneización.

En cuanto a los elementos de fibra de vidrio, como el tanque de lechos de secado sedimentador, canal de aforo ya están fabricados.

Seguimiento financiero.

En la actualidad la interventoría radicó a inicios de febrero el acta parcial de obra No. 4 por valor de \$ 147.988.000, la cula se encuentra en aprobación por parte del Municipio de Rionegro y espera que se pague en la primera semana de marzo de 2025. A la fecha no hay pagos pendientes al contratista.

El Ministerio solicitó al ente territorial informara sobre las acciones tomadas para optimizar el proceso de pago de las cuentas aprobadas por parte de Fiduciaria Colpatría.

Al respecto la administración municipal informó que en el mes de diciembre de 2024, se realizó capacitación sobre el proceso de pago de actas parciales de obra en conjunto con Fiduciaria, definiendo el procedimiento que se describe a continuación.

1. La interventoría aprueba y radica el acta parcial de obra en el Municipio de Rionegro en la primera semana del mes siguiente a recibo de obras debidamente aprobadas.
2. El municipio revisa y avala el acta parcial de pago en un periodo de 20 días.

3. El supervisor del proyecto radica en la Secretaria de Hacienda de Rionegro el Acta de Pago Parcial de Obra, a más tardar en la 3 semana del mes.
4. La Secretaria de Hacienda en una semana o más tardar el ultimo día del mes genera la orden de pago y la orden de giro del recurso y remite la totalidad de la documentación a la Secretaria del Hábitat como ente supervisor del Convenio y del proyecto.
5. La Secretaria del Hábitat remite la documentación a Fiduciaria Colpatria en los primeros días del mes.
6. La Fiduciaria Colpatria gestiona el desembolso en máximo dos días después de la radicación por parte del ente territorial y paga.

El Ministerio reitera a la administración municipal de Rionegro que se debe actualizar la información del proyecto en el SIGEVAS, actualizando los datos de indicadores financieros, actividades desarrolladas en el periodo, pagos realizados al contratista y a la interventoría, cargue de documentos contractuales y de seguimiento, actas de reunion, informes mensuales de gerencia y de interventoría.

El Municipio se comprometió a tener actualizada la información del SIGEVAS para la primera semana de marzo.

El Ministerio teniendo en cuenta el atraso que tiene la ejecución de las obras solicitó a la interventoría se informara si los recursos de personal, materiales y equipos que la contratista ha dispuesto durante los meses de diciembre, enero y febrero han sido suficientes.

La interventoría a cargo de EDESOL informó que han existido y existen deficiencias en el suministro de personal, en los meses mencionados, en cuanto a los equipos es el necesario y los materiales cumplen con las necesidades del proyecto. Sin embargo la interventoría considera que se deben abrir mas frentes de obra en los tramos de alcantarillado por construir y dotar de mas personal en la PTARD.

Finalmente el Ministerio solicitó a la administración municipal de Rionegro se remitan los documentos que a continuación se relacionan:

- Informes mensuales de gerencia ejecución del proyecto de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025.
- Informes mensuales de interventoría de los meses octubre, noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Informes semanales de interventoría de los meses de diciembre de 2024 y enero, febrero de 2025, los cuales deben incluir el estado técnico, administrativo y financiero del proyecto, incluyendo en las actas y comunicaciones a que haya lugar.
- Cronograma de las obras aprobado por la interventoría y el municipio de Rionegro acorde con la última modificación contractual de la contratación derivada.
- Copia de las modificaciones contractuales de la contratación derivada actualizados.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Plan de acción actualizado para ejecución del Proyecto.
- Avance en la actualización de la información de la plataforma SIGEVAS.
- Copia de las actas de reuniones de obra e interinstitucionales, de las comunicaciones con el contratista de obra, la interventoría.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1080 de 2022		
1	Rectificación indicadores de avance del proyecto	M. Rionegro	28/02/2025
2	Legalización de servidumbre predio 124	M. Rionegro	26/03/2025
3	Fabricación de biodiscos Legalización de importación Traslado de biodiscos a la obra	Contratista de Obra	25/03/2025 25/04/2025 10/05/2025
4	Instalación de valla informativa	Contratista O.	25/04/2025
5	Vía de acceso a la PTAR y conformación de instalación de la PH instalación biodiscos	Contratista O.	25/04/2025
6	Impermeabilización tanque homologación	Contratista O	10/05/2025
7	Actualización de información en el SIGEVAS	M. Rionegro	07/03/2025
8	Remisión de información contractual y de seguimiento del proyecto.	M. Rionegro	07/03/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 25-02-2025.