

## FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### **ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	21 de febrero de 2025		
HORA:	De 10:00 am a 10:35 am		
LUGAR:	Virtual		
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas (PDA): Lina Reyes- Apoyo Área Técnica		
	Alcaldía Municipal de Valencia: María Luisa Aldana Villalba- Apoyo Secretaria de Planeación Empresa Aguas de Valencia S.A. Pedro Benitez- Gerente		
	4. Contratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato Interventoría. Duván Petro		
	5. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio.		

#### **ORDEN DEL DIA:**

Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

- **1.** Revisión de compromisos adquiridos en Mesa Técnica de Seguimiento CUR 897-2024 del 14 de enero de 2025.
- 2. Consideraciones terminación contratos derivados.
- 3. Proceso entrega al Municipio y empresa operadora.
- 4. Observaciones generadas por la Empresa Aguas de Valencia
- **5.** Revisión compromisos previos

## **DESARROLLO:**

Desde el PDA informa que de acuerdo con el informe presentado por interventoría a corte del 15 de enero de 2025 se tiene un avance del 98.42% frente a un programado del 90%, resaltando que la fecha de finalización de la contratación derivada es el 28

**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74



# FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

de febrero de 2025, luego de adicionar 13 días que permitiese la terminación de las obras.

Contratista de Obra informa que culminadas las actividades principales con la fundida de la cúpula el 18 de febrero de 2025, se están realizando detalles y ajustes a fin de culminar el proyecto en la fecha contractual establecida, tal como el desmonte de la formaleta, instalación de escalera de acceso al tanque, terminación de unos módulos de malla del cerramiento, pintura, adecuaciones en rellenos y desagües en la zona del tanque semienterrado, así como las demás relacionadas por la empresa aguas de valencia en comunicación del 19 de febrero de 2025. Asimismo, aclara que se van a seguir realizando los detalles requeridos como parte de la terminación del proyecto y las pruebas al tanque elevado a fin de ponerlo en funcionamiento.

Contratista de obra aclara que a la fecha se encuentra en operación el tanque semienterrado, la tubería de conducción y las redes de distribución.

Se programa recorrido conjunto con la Alcaldía, Empresa Aguas de Valencia, PDA, Interventoría y Contratista de Obra

Desde MVCT, indica que teniendo en cuenta la fecha de finalización del convenio, y la terminación del Alcance contractual, es necesario se suscriba el acta de entrega y recibo desde el PDA a la Alcaldía, de este modo es necesario presentar el documento para revisión de la Alcaldía, junto con la totalidad de los soportes que competen tales como planos, manuales de operación, certificaciones de calidad, entre otros, según lo establecido por parte del PDA.

En relación con las pólizas de los contratos derivados PDA informa que los contratistas tanto de obra como de interventoría deberán realizar la actualización de las pólizas tanto del reinicio como de la prórroga tramitada.

Contratista de obra informa que se realizará el llenado de tanque para pruebas el miércoles 26 de febrero de 2025.

### 2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Recorrido conjunto con la Alcaldía, Empresa Aguas de Valencia, PDA, Interventoría y Contratista de Obra.		Martes 25 de Febrero 2025 08:30 am

**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74




# FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Entrega póliza actualizada interventoría	Interventoría	24/Feb/2025
3	Pruebas en tanque elevado	Contratista de Obra	25/Feb/2025

Link de reunión: <u>CUR 897-2020 Valencia Mesa Técnica de Seguimiento-</u>20250221 100626-Grabación de la reunión.mp4

### **FIRMAS:**



Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Contratista MVCT

Revisó:

Fecha: 22 de febrero de 2025

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia PBX: (601) 914 21 74