



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA REUNION

### DATOS GENERALES

FECHA:	24 de febrero de 2025
HORA:	De 8:00 a.m. a 10:00 m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO. Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

### ORDEN DEL DIA:

#### Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 19 marzo 2025 (Suspendido)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de mayo de 2024.
- CUR 1080 de 2022 – Vigencia 10 de mayo de 2025 (Obras 30 diciembre 2025)
- CUR 1082 de 2022 - En liquidación del convenio (10 de febrero 2025)

### DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

#### **1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.**

La EDESO informó que el único indicador que se modificó corresponde al de avance financiero puesto que se pagó un acta cuyos ítems fueron ejecutados en el mes de agosto y fueron aprobados por la interventoría posteriormente.

- Avance físico programado 98 % Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado 92.21 % atraso 5.8 %
- Avance financiero programado 98.0 %
- Avance financiero ejecutado 92.00 %



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Adicionalmente la EDESO informó sobre la trazabilidad de las gestiones realizadas por las entidades con respecto a la solución de las filtraciones de la tubería paralela al caño de drenaje del sector bajo de Rincon Santo.

- Informe del contratista de obra y de interventoría sobre la intervención del tramo en el momento de la instalación de la tubería entre los pozos de inspección C24 y C25 y en general donde se presenten fallas que estén afectando el normal funcionamiento de la red.

El contratista de obra presentó a la interventoría el informe de la investigación de estado de tubería instalada mencionada el 23 de enero de 2025, el cual fue revisado por esta y junto con el análisis, evaluación y concepto, lo remitió el 31 de enero de 2025 a la administración municipal de Rionegro, el cual incluye la aprobación respectiva.

El municipio de Rionegro, por su parte, el 31 de enero de 2025 remitió informe para el respectivo estudio y análisis a la firma SANEAR diseñador del proyecto. Así mismo, el 3 de febrero el ente territorial solicitó a EDESO complementar la información con datos de lo ocurrido en la fecha de instalación de la tubería, y el 11 de febrero de 2025 el ejecutor radicó la respuesta al Municipio.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2025, el Municipio solicitó a la EDESO se complementara el concepto sobre el informe presentado por la Interventoria, el cual está pendiente de respuesta.

La Administración municipal manifestó que el 12 de febrero de 2025 recibió de parte del Diseñador SANEAR concepto y propuesta preliminar de la solución a la problemática presentada en la tubería instalada en el tramo C24 - C 25, y se está a la espera del pronunciamiento del consultor de manera formal así como de los planos y demás documentación que soporta la solución al imprevisto.

La EDESO señaló que adicional al tramo mencionado existe otro tramo que es necesario reparar en una longitud aproximada de 20 m. que no se ha podido intervenir dado que hay un cultivo el cual una vez se recoja el producto será reparado.

Dado lo anterior y evaluada la información reportada por EDESO y el avance en la solución de la filtración de la tubería, el Ministerio manifestó que las fechas de cumplimiento del cronograma de las actividades que presentaron las entidades para la suspensión del convenio no se estaban cumpliendo, y a un mes de finalizar el plazo

de la suspensión de este se encuentran pendientes actividades relevantes para la estructuración de la reformulación como son:

- Concepto del diseñador referente a la solución planteada para el tramo de tubería en evaluación y propuesta de solución.
- Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación y solicitud de reformulación de EDESOS y del municipio de Rionegro.
- Presupuesto para las obras e interventoría y su certificación de disponibilidad del recurso que será aportado por el Municipio.
- Gestión para la obtención de recursos por parte del municipio de Rionegro para el pago de obra e interventoría, acorde al presupuesto por definir.
- Concepto de EDESOS con respecto a la solicitud de reformulación de contratista e interventoría pertinencia y justificación de esta.

Agregó el Ministerio que la fecha de radicación en el Ministerio de la solicitud de la reformulación No. 2 del proyecto estaba programada para el 21 de febrero de 2024 lo cual no se cumplió.

La EDESOS manifestó con respecto a la reformulación, que se ha tomado más tiempo del previsto para obtener los informes de los contratistas de obra e interventoría y del consultor de diseños del proyecto por lo que señala que en conjunto con el municipio de Rionegro, solicitarán la prórroga a la suspensión 1 del convenio para terminar la estructuración de la solicitud de reformulación y radicará en el Ministerio para su verificación y aprobación, habida cuenta que el fecha de terminación de la suspensión es el 19 de marzo de 2025.

Dado lo anterior la EDESOS y el Municipio de Rionegro radicarán a más tardar el 28 de febrero de 2025, la solicitud de prórroga de la suspensión del convenio para realizar las actividades pendientes requeridas.

El Ministerio solicita al Municipio y la EDESOS que adjunto a los soportes se debe incluir el plan de acción ajustado del desarrollo de las actividades a realizar en el periodo solicitado, así como, para la terminación y entrega del proyecto.

Por otra parte el Ministerio solicitó a la EDESOS se informara sobre el estado de las observaciones al proyecto, y se actualizó como se relaciona a continuación.

### **Estación de Bombeo de Aguas Residuales**

- Protección tubería paso elevado y estabilización talud. Pendiente.

- Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos.	Pendientes
- Conexión tubería de impulsión que debe realizar en acero a 45° o en PEAD fracturar la roca.	Ejecutado
- Carpintería metálica ventanas	Ejecutado
- Puente Grúa instalación	Ejecutado
- Instalación de bombas.	Ejecutado
- Empradización parcial	Pendiente
- Planta de emergencia y tableros, suministro pendiente	Ejecutados
- Instalaciones eléctricas cableado-interno y lámparas	Ejecutados
- Conexión eléctrica entre la PTAR y la estación de bombeo.	Ejecutado
- Inspección Retie (Visita 4 de febrero de 2024)	Ejecutado
- Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM.	Pendiente
- Canal de entrada: Instalar barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular.	Pendiente
- Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria	Pendiente
- Instalación equipo de dosificación de cloro.	Pendiente
- Carpintería edificios administrativos. Ventanas y puerta CPEI	Ejecutado
- Planos récord y manual de operación.	Pendiente

## **2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO**

Estado de la contratación derivada: Suspendida desde el 11 de octubre de 2024

Convenió: Se prorrogó hasta el 28 de mayo de 2024.

La EDES0 informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 73.94 % 11 de octubre 2024 14%
- Avance financiero ejecutado 71.74 %
- Avance financiero programado 71.74 %

El Ministerio solicitó a EDES0 información sobre la gestión y avance en las actividades que a continuación se relacionan:

- Modificaciones contractuales de los contratos obra e interventoría, actividades de preoperacionales, contratación de personal, alquiler de equipo, contratos de suministro de materiales, (29 de enero al 13 de febrero de 2025).

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Ejecución de las obras (14 febrero al 14 de abril de 2025).
- Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General de la Republica.

Con respecto a los puntos anteriores la EDESO informó que el contratista de obra remitió el 4 de febrero de 2025, oficio a la contratante solicitando la terminación del y liquidación del contrato de obra y no reinicio las actividades.

Dado lo anterior el Ministerio solicitó a EDESO se remita en el menor tiempo posible el plan de acción que incluya las actividades a realizar dadas las novedades informadas y las acciones que ejecutor tomara para solucionar la situación planteada por el contratista de obra y la ejecución del proyecto. Adicionalmente se solicitó se remitieran los siguientes documentos:

- Copia modificaciones contractuales de la contratación derivada.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Estado de la actualización de la información del SIGEVAS
- Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con el contratista de obra y la interventoría.

EDESO manifestó que se tendría en el día de mañana reunión con el contratista de obras para definir las actividades a seguir y con base en ello se remitirá el plan de acción a seguir a más tardar el 28 de febrero de 2024.

### **3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.**

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| • Avance físico programado     | 100 %  |
| • Avance físico ejecutado      | 100 %  |
| • Avance financiero ejecutado  | 89.4 % |
| • Avance financiero programado | 100 %  |

La EDESO informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones lo que se relaciona a continuación:

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Planos récord y Manual de operaciones Ejecutado.
- Aprobación RETIE EPM Pendiente
- Conexiones domiciliarias operador: La administración municipal informó que se encuentra contratando el operador del proyecto Pendientes
- Balance de las obras, acta final de obra : Se remitió oficio a la interventoría del cual no se ha recibido respuesta en revisión EDESOS Entregado
- Liquidaciones contratos derivados interventoría. Pendiente
- Actualización Sigevias Pendiente.

La administración municipal de Rionegro manifestó que la operación y mantenimiento continúa realizándola a través de EDESOS.

Al respecto el Ministerio reiteró que el plazo para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, venció el 10 de febrero de 2024, por lo que están en mora de remitir la documentación.

Por otra parte el Ministerio recordó que el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Municipio debe ser suscrita por el alcalde y el Gerente de EDESOS.

### COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
<b>Convenio CUR 800 de 2022</b>			
1	Complemento del concepto de EDESOS a Informe de la Interventoría.	EDESOS	28/12/2025
2	Respuesta formal del diseñador al municipio de Rionegro sobre la solución a las filtraciones.	SANEAR	28/12/2025
3	Radicación de solicitud de prórroga de la suspensión 1 del convenio.	EDESOS M. Rionegro	28/12/2025
4	Solicitud de Reformulación No. 2 del proyecto	EDESOS M. Rionegro	Por definir el 28/12/2025
<b>Convenio CUR 802 de 2022</b>			
5	Radicación de documentación del proyecto solicitada en la presente reunion.	EDESOS	3/03/2025
6	Plan de Acción para desarrollo del proyecto	EDESOS	3/03/2025
<b>Convenio CUR 1082 de 2022</b>			
7	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	1/12/ 2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

8	Liquidación contratación derivada obra e Interventoria	EDES0	15/03/2025
9	Liquidación Convenio	EDES0-M Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha: 25-02-2025.