

**ACTA No. 1**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18 de febrero de 2025
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	MVCT
ASISTENTES:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, EMPRESAS PUBLICAS DE APULO, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Ing. CLAUDIA MIILENA CASTAÑEDA- MVCT Ing. OSCAR LOPEZ - MVCT Ing. MARIA ALEJANDRA CASTRO, MVCT

**ORDEN DEL DIA:**

1. Temas: Seguimiento al proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I - Convenio interadministrativo de uso de recursos 1108 de 2020.
2. Compromisos

**DESARROLLO:**

**1. Temas.**

Con el fin de realizar el seguimiento al Convenio interadministrativo de uso de recursos 1108 de 2020, el MVCT convoca a mesa de trabajo en las instalaciones del MVCT. En el desarrollo de la mesa de trabajo se socializa los avances a la fecha, luego de surtir la viabilidad a la reformulación N1 del proyecto.

Se informa por parte de EPC, que para el desarrollo y ejecución de la obra es necesario ampliar el plazo del convenio 1108 de 2020 por un periodo de 16 meses con el fin de desarrollar el alcance ajustado y aprobado, trámite que fue adelantado e6 de febrero, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de junio del 2025. Así mismo, se informa la necesidad del proyecto de haber tramitado la reformulación, con lo cual le permitirá al municipio de Apulo contar con una infraestructura de acueducto y alcantarillado que garantice mejorar las condiciones de operación y satisfacer las necesidades de la población actual y futura en el horizonte de diseño del proyecto.

Se informa detalladamente del alcance de la Reformulación No. 1 el cual contempla la inclusión de ítems no previstos, mayores cantidades de obra y actualización de los ítems representativos del proyecto, lo cual conlleva a una adición presupuestal y prórroga para los contratos de obra e interventoría. Para tal efecto, se realizó una incorporación de recursos para el contrato de obra \$6.415'620.433 y para el contrato de interventoría por \$ 230'888.522. Para la culminación de dichas actividades requiere una prórroga de 5 meses, con lo cual se totaliza un periodo de 14 meses para la ejecución de la totalidad de las obras.

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran superadas las causas que dieron origen a la suspensión del proyecto, 16 de febrero de 2025 se dio reinicio a las obras correspondientes, una vez realizadas las modificaciones a los contratos derivados.

El profesional de EPC, expone el cronograma actual, con el cual se realizara seguimiento al proyecto:

ACTIVIDADES	PROYECCIÓN EJECUCIÓN OBRAS CONVENIO 1108-2020															
	2025											2026				
	Feb 8 - mar 7	mar 8 - abril 7	abril 8 - may 7	may 8 - jun 7	jun 8 - jul 7	jul 8 - ago 7	ago 8 - sep 7	sep 8 - oct 7	oct 8 - nov 7	nov 8 - dic 7	dic 8 - ene 7	ene 8 - feb 7	feb 8 - mar 7	mar 8 - abr 7	abr 8 - may 7	may 8 - jun 7
Consolidación de las	1															
Modificaciones contractuales respectivas.																
Reinicio de obra																
Ejecución de obras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Consolidación de puesta en marcha, recibo final y entrega de obra e inicio de liquidación de contratos															15	16

2. Compromisos:

MVCT solicita realizar Visita al proyecto "Construcción de obras de los Sistemas del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco Urbano del Municipio de Apulo Fase I" -; con el objeto de realizar seguimiento y verificación del estado actual de las obras, posterior al reinicio de las mismas, luego de la viabilización de la reformulación al proyecto, así mismo, EPC manifiesta programar en esta sesión, la socialización con la comunidad referente al reinicio de las obras.

**FIRMA:**



MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS  
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS  
Revisó: MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS  
Fecha: 28-02-2025