



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de marzo de 2025
HORA:	De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO. Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 19 marzo 2025 (Suspendido)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de mayo de 2024.
- CUR 1082 de 2022 - En liquidación del convenio (10 de febrero 2025)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La EDESO informó que los indicadores continúan en los mismos valores.

- Avance físico programado 98 % Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado 92.21 %
- Avance financiero programado 98.0 %
- Avance financiero ejecutado 92.00 %



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por otra parte la EDESOS informó sobre la trazabilidad de las gestiones realizadas por las entidades con respecto a la solución de las filtraciones de la tubería paralela al caño del sector bajo de Rincon Santo y que continúan pendientes.

- Complementación de la información por parte de EDESOS, con el concepto sobre el informe presentado por la Interventoría con datos de lo ocurrido en la fecha de instalación de la tubería. Se remitirá al municipio del 21 de marzo de 2024.
- Informe formal del consultor SANEAR con los soportes planos y demás documentación que soporten la solución al imprevisto en la red. 25 de marzo de 2025
- Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación y solicitud de reformulación de EDESOS y del municipio de Rionegro. Se comprometieron radicarla 11 de abril de 2025.
- Presupuesto para las obras e interventoría y su certificación de disponibilidad del recurso que será aportado por el Municipio. 10 de marzo de 2025.
- Gestión para la obtención de recursos por parte del municipio de Rionegro para el pago de obra e interventoría, acorde al presupuesto por definir.

La EDESOS y el Municipio de Rionegro radicaron el 4 de marzo de 2025, la solicitud de prórroga de la suspensión del convenio para realizar las actividades pendientes requeridas la cual está en trámite por aparte del MVCT.

El MVCT solicitó a EDESOS y al ente Territorial que acorde con la evaluación de la solución planteada hasta hoy para solucionar las filtraciones en 268 ml., se dé celeridad a la gestión ya que ha transcurrido cuatro meses en definir las obras y el presupuesto ya la fecha no se tiene, atrasando la entrega del proyecto que tiene un avance físico del 92.21 % del alcance reformulado.

Por su parte La EDESOS manifestó que se estima un plazo para ejecutar las obras de solución a las filtraciones entre 2 y 3 meses.

De otra parte el Ministerio solicitó a la EDESOS se informara sobre el estado de las observaciones al proyecto, y se actualizó como se relaciona a continuación.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

- | | |
|--|------------|
| - Protección tubería paso elevado y estabilización talud. | Pendiente. |
| - Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. | Pendientes |
| - Empradización parcial EBAR | Pendiente |
| - Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM. | Pendiente |



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- | | |
|--|-----------|
| - Canal de entrada: Instalación barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. | Pendiente |
| - Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria | Pendiente |
| - Instalación equipo de dosificación de cloro. | Pendiente |
| - Planos récord y manual de operación. | Pendiente |

El MVCT solicitó a EDESOS y al Municipio dar celeridad a la estructuración de la reformulación No. 2 del proyecto. Adicionalmente está pendiente la respuesta al oficio que el Ministerio remitió a EDESOS solicitando información del estado de la estructuración de la Reformulación No. 2.

Al respecto de la respuesta al oficio EDESOS informó que el 11 de marzo remitirá la respuesta.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: Suspendida desde el 11 de octubre de 2024, en liquidación contratación derivada.

Convenió: Se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2024.

La EDESOS informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| • Avance físico programado | 100 % | |
| • Avance físico ejecutado | 73.94 % | 11 de octubre 2024 14% |
| • Avance financiero ejecutado | 71.74 % | |
| • Avance financiero programado | 71.74 % | |

El Ministerio solicitó a EDESOS información sobre la gestión y avance en las actividades realizadas las cuales se relacionan a continuación:

EDESOS informó que se comunicó a la Aseguradora Solidaria de Colombia (póliza 520-47-9940000452369), a través del área jurídica de la Empresa y que se esta la espera del informe de la interventoría que indique las obras que se pueden recibir y cumplan con las especificaciones, evaluación de los perjuicios causado por el contratista y la devolución del anticipo que se no se amortizó.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Así mismo, EDESO en su área jurídica adelanta actividades para producir el acto administrativo para declarar el presunto incumplimiento del contrato de obra.

El Ministerio solicitó a EDESO indicara el avance en la respuesta al oficio No. 2025EE0004478 del 20 de febrero de 2025, remitido por el Ministerio relacionado con el envío de la información contractual y el cronograma o plan de acción que seguirá el ejecutor dada la situación de presunto incumplimiento del contratista de obra.

EDESO se comprometió a remitir respuesta al oficio el 11 de marzo de 2025.

De otra parte el Ministerio solicitó a EDESO que se actualizara los datos y la información contractual del proyecto en la Plataforma SIGEVAS, cargando los documentos que a continuación se relacionan.

- Copia de modificaciones contractuales de los contratos obra e interventoría, actividades de preoperacionales, contratación de personal, alquiler de equipo, contratos de suministro de materiales, (29 de enero al 13 de febrero de 2025).
- Ejecución de las obras (14 febrero al 14 de abril de 2025).
- Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General de la Republica.
- Copia modificaciones contractuales de la contratación derivada.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con el contratista de obra y la interventoría.

El Municipio por su parte informó que con respecto al informe de la investigación que se realizó con el equipo robótico y CCTV remitió a EDESO el análisis y la evaluación de los tramos investigados, con las observaciones respectivos con el fin de que se tengan en cuenta en la liquidación del contrato de obra.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 100 %
- Avance financiero ejecutado 89.4 %
- Avance financiero programado 100 %

La EDESO informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones y se relacionan a continuación los pendientes:

- Aprobación RETIE operador servicio de suministro de energía EPM Pendiente
- Conexiones domiciliarias operador: La administración municipal informó que se encuentra contratando el operador del proyecto Pendiente
- Balance de las obras, acta final de obra : ok Entregado
- Liquidaciones contratos derivados interventoría. 21 marzo 2025obras Pendiente
- Actualización Sigevas. Pendiente

La administración municipal de Rionegro manifestó que la operación y mantenimiento continúa realizándola a través de EDESO.

Al respecto el Ministerio reiteró que el plazo para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, venció el 10 de febrero de 2024, por lo que están en mora de remitir la documentación.

Por otra parte el Ministerio recordó que el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Municipio debe ser suscrita por el alcalde y el Gerente de EDESO.

El Municipio informó que con respecto al trámite de contratación del operador de Servicios Públicos, continua el proceso licitatorio y esta pendiente de la resolución del comité de contratación.



FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Convenio CUR 800 de 2022			
1	Complemento del concepto de EDESO a Informe de la Interventoría Filtraciones.	EDESO	28/02/2025 21/03/2025
2	Respuesta formal del diseñador al municipio de Rionegro sobre la solución a las filtraciones.	SANEAR	28/12/2024 25/03/2024
3	Radicación de solicitud de prórroga de la suspensión 1 del convenio.	EDESO M. Rionegro	Cumplido 4/3/2025
4	Definición del presupuesto para as obras complementarias o adicionales	EDESO M. Rionegro	11/04/2025
5	Gestion para expedición CDP que respalde recursos para el cierre financiero de la solicitud de reformulación No. 2.	Municipio de Rionegro	25/03/2025
6	Radicación solicitud de Reformulación No. 2 del proyecto	EDESO M. Rionegro	11/04/2025
Convenio CUR 802 de 2022			
5	Radicación de documentación del proyecto solicitada en la presente reunion. Rta Oficio	EDESO	11/03/2025
6	Plan de Acción para desarrollo del proyecto	EDESO	11/03/2025
Convenio CUR 1082 de 2022			
7	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	11/12/ 2024 Incumplido
8	Liquidación contratación derivada obra e Interventoría	EDESO	15/03/2025 21/03/2025
9	Liquidación Convenio	EDESO- M Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 10/03/2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot, taken at 12:46, shows a meeting titled "Seguimiento y control de convenios 800, 802 y 1082 - Rionegro Antioquia". The meeting has four participants: Jairo Alberto Gomez Riano (JR), Luisa Fernanda Duque Patiño (LP), Juan Carlos Castaño (muted), and Luisa Duque (LD). The bottom screenshot, taken at 13:35, shows the same meeting with five participants: Jairo Alberto Gomez Riano (JR), Luisa Fernanda Duque Patiño (LP), Juan Carlos Castaño (muted), Luisa Duque (LD), and Veracruz Mosquera (VM). A notification for recording and transcription is visible in the bottom screenshot.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting. The top screenshot shows a meeting at 52:00 with five participants: JR (Jairo Alberto Gomez Riano), LP (Luisa Fernanda Duque Patiño), LD (Luisa Duque), VM (Veracruz Mosquera), and MQ (MARIA ALEJANDRA MARTINEZ QUIRAMA). A notification for recording and transcription is visible. The bottom screenshot shows the same meeting at 01:35:56, with an additional participant JC (juan carlos castaño) added. The 'Participantes' list on the right is expanded, showing all participants and their status.