



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de marzo de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Vanesa Yepes, Supervisora proyecto administración municipal Rionegro. Maria Alejandra Martinez, Municipio de Rionegro Harvey Castrillón, Apoyo supervisión administración municipal Rionegro. Jenny Gil, Interventoria – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT Juan Mauricio Monsalve , Contratista. Alejandro Montilla, Contratista.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al convenio

CUR 1080 de 2022: "Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio de Rionegro-Antioquia. Vigencia convenio 10 de mayo de 2025

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza al Convenio Interadministrativos de Uso de Recursos No. 1080 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 7 de marzo de 2025 son los siguientes:

- Avance físico programado 53 %
- Avance físico ejecutado 39 % Atraso del 14%
- Avance financiero ejecutado 28 %
- Avance financiero programado 53 %

Obras en ejecución

- Tanque de homogeneización Impermeabilización Pendiente
 - Lozas de secado Terminadas.
 - Alcantarillado
- Construido:
Vía sector el EDEN se instalación 150 m de 230 m. se instalaron 50m
El Mirador instalación de 80 metros
La Palma 50 m.
Pendientes por construir: 270 metros
Predio 124 60 m.
Los Valencia 80 m.
La Tienda 60 m.
Acueducto 70 m.
EDEN 80 m.

- Solución predial que afecta el proyecto.

Predio 124:

El municipio de Rionegro informó se encuentra realizando el proceso de contratación directa para contratar el avalúo del predio. En este sentido informa el Ente Territorial que EDESO se encuentra elaborando los estudios previos para contratar el avalúo del área de servidumbre, se compromete a entregar el cronograma de proceso licitatoria el 11 de marzo de 2025.

El Ministerio solicitó dar celeridad en el proceso de contratación de la firma evaluadora de la servidumbre del predio, dado que es ruta crítica para terminar el último tramo tubería del proyecto y este proceso se inició en el mes de noviembre de 2024 y no se tiene resultados lo cual afectaría el plazo del contrato.

- Valla informativa:

El contratista de obra informó que se está elaborando la valla y ya se tiene definió la localización apropiada de esta. Se instalará el 21 de marzo 2025.

- Trazabilidad de Fabricación y suministro de biodiscos:

El contratista de obra informó que se desarrollaran las siguientes actividades con una duración aproximada.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| - Terminación de fabricación de biodiscos | 25 marzo de 2025 | 30 marzo 2025 |
| - Legalización de importación de biodiscos | 25 abril de 2025 | |
| - Transporte de biodiscos hasta la obra. | 10 mayo de 2025 | |
| Un mes de España hasta Colombia dos meses | 25 abril de 2025 | |
| Un mes a Rionegro obra un mes | 10 mayo de 2025 | |
| - Instalación de los biodiscos | Por definir | |
| - Puesta en marcha y pruebas | Por definir | |

El municipio de Rionegro informó que en la actualidad se está gestionado dentro de los tramites de legalización la exención del IVA por ser un elemento para obras de saneamiento basico, tramite entre el contratista de obra y la administración municipal. Este Tramite se debe a que dentro de los documentos solicitados se requiere el Certificado de la ANLA en donde se especifique que los elementos importados corresponden a una obra de saneamiento basico, acueducto y alcantarillado para exonerar del IVA la importación.

Al respecto el Ministerio señaló que esta situación a debido tenerse encuentra desde el reinicio del contrato de obra ya que se sabia que esta importación era ruta critica y no se tomaron las debidas previsiones por parte del contratista de obra ni la interventoría, ni del ente territorial durante el segundo semestre del año 2024 ni en los dos primeros meses del año 2025, para solucionar la situación y solo se informa en el presente comité. Lo anterior podría atrasar el trámite de legalizar la importación de 3 a 5 meses lo cual genera una mayor permanencia en obra para realizar la instalación de los biodiscos.

- Acceso instalación de biodiscos:

En el predio Campo Real se encuentran construyendo la vía de perimetral del predio que da acceso y finaliza frente a la PTARD. En este sitio el contratista debe conformar un terraplén en el que se instalara la PH para instalación del eje y los biodiscos.

Al respecto el municipio de Rionegro informó que se adelanta la evaluación de la cimentación de sitio donde se instalará la PH el Contratista entregará este diseño para revisión de la interventoría y val del municipio el 12 de marzo de 2025

Agrega el municipio de Rionegro que está pendiente en este sitio la limpieza del tanque se homogeneización.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En cuanto a los elementos de fibra de vidrio, como el tanque de lechos de secado sedimentador, canal de aforo ya están fabricados.

Seguimiento financiero.

El Ministerio solicitó al Municipio informar el estado de pagos al contratista.

El Ente Territorial informó que en la actualidad la interventoría radicó a inicios de febrero el acta parcial de obra No. 4 por valor de \$ 147.988.000, la Secretaria de Hacienda está corrigiendo el valor de la retención, por lo que se espera que se desembolse el próximo 15 de marzo 2025.

Agrega el municipio que a la fecha el contratista de obra presentó el 10 de marzo a la interventoría el acta parcial de obra No.5 por \$ 113.789.32. La interventoría remitirá al Municipio para su trámite 11 de marzo de 2025.

El Ministerio reitera a la administración municipal de Rionegro que se debe actualizar la información del proyecto en el SIGEVAS, actualizando los datos de indicadores financieros, actividades desarrolladas en el periodo, pagos realizados al contratista y a la interventoría, cargue de documentos contractuales y de seguimiento, actas de reunion, informes mensuales de gerencia y de interventoría.

Al respecto el Municipio se comprometió a tener actualizada la información del SIGEVAS para la primera semana de marzo, lo cula no se a cumplido y sigue desactualizado. Un nuevo compromiso realizó el Ente Territorial para actualizar la información pare le próximo 17 de marzo de 2025

El Ministerio teniendo en cuenta el atraso que tiene la ejecución de las obras solicitó a la interventoría se informara si los recursos de personal, materiales y equipos que la contratista ha dispuesto durante los meses de diciembre, enero y febrero han sido suficientes.

La interventoría a cargo de EDESO informó que han existido y existen deficiencias en el suministro de personal, en los meses mencionados, en cuanto a los equipos es el necesario y los materiales cumplen con las necesidades del proyecto. Sin embargo la interventoría considera que se deben abrir más frentes de obra en los tramos de alcantarillado por construir y dotar de más personal en la PTARD.

Agrega la interventoría que el contratista de obra contrató 8 personas para el frente de la PTAR la semana anterior. Sin embargo se requiere se abran dos frentes más para la construcción del alcantarillado. En cuanto a los materiales son suficientes (tubería, rellenos,), así como los equipos para el personal que se encuentra laborado

El Misterio señala que desde noviembre y verificando en el mes de diciembre durante la visita de seguimiento, donde se evidencio que el personal era insuficientes con tan solo 2 personas laborando y a la fecha continua la carencia de personal sin razón alguna.

Finalmente el Ministerio reiteró a la administración municipal de Rionegro se remitan los documentos que a continuación se relacionan:

- Informes mensuales de gerencia ejecución del proyecto de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025.
- Informes mensuales de interventoría de los meses diciembre de 2024, enero y febrero de 2025.
- Informes semanales de interventoría de los meses de diciembre de 2024 y enero, febrero de 2025, marzo 2025 21 los cuales deben incluir el estado técnico, administrativo y financiero del proyecto, incluyendo en las actas y comunicaciones a que haya lugar.
- Cronograma de las obras aprobado por la interventoría y el municipio de Rionegro acorde con la última modificación contractual de la contratación derivada. Contratista.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Plan de acción actualizado para ejecución del Proyecto. Pendiente.
- Avance en la actualización de la información de la plataforma SIGEVAS.
- Copia de las actas de reuniones de obra e interinstitucionales, de las comunicaciones con el contratista de obra, la interventoría.
- Informe de la fabricación de biodiscos.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1080 de 2022		

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Rectificación indicadores de avance del proyecto	M. Rionegro	Cumplido
2	Legalización de servidumbre predio 124 Cronograma Proceso de avalúo servidumbre	M. Rionegro EDES0	26/03/2025 11/03/2025
3	Fabricación de biodiscos Legalización de importación Traslado de biodiscos a la obra	Contratista de Obra	25/03/2025 25/04/2025 10/05/2025
4	Instalación de valla informativa	Contratista O.	25/04/2025
5	Vía de acceso a la PTAR y conformación de instalación de la PH instalación biodiscos	Contratista O.	25/04/2025
6	Impermeabilización tanque homologación	Contratista O	10/05/2025
7	Actualización de información en el SIGEVAS	M. Rionegro	07/03/2025 15/03/2025
8	Remisión de información contractual y de seguimiento del proyecto.	M. Rionegro	07/03/2025 15/03/2025
9	Respuesta a oficio remitido MVCT 2025EE005862 28/02/2025	M. Rionegro	15/03/2025
10	Reunion de seguimiento	M. Rionegro	18/03/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 10-03-2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

03:46

Seguimiento y Control convenio CUR 1080 - Alcantarillado y PTAR Poblado - Rionegro Antioquia

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- MQ MARIA ALEJANDRA MARTINEZ QUIRAMA (No comprobado)
- VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS (No comprobado)

Otros invitados (2)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta
- VR Vanessa Arias Ramirez Rechazado

Jairo Alberto Gomez Riano

VANESA ANDREA YEPES ARIAS (No comprobado)

MARIA ALEJANDRA MARTINEZ QUIRAMA (No comprobado)

Búsqueda

ESP LAA 16:01 10/3/2025

07:29

Seguimiento y Control convenio CUR 1080 - Alcantarillado y PTAR Poblado - Rionegro Antioquia

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- AM Arq. Alejandro... (No comprobado)
- HC HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
- JA Juan mauricio Manosalva... (Externo)
- MQ MARIA ALEJANDRA MARTINEZ QUIRAMA (No comprobado)
- SI Sebastian Inte... (No comprobado)
- VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS (No comprobado)

Otros invitados (2)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta
- VR Vanessa Arias Ramirez Rechazado

Jairo Alberto Gomez Riano

VANESA ANDREA YEPES ARIAS (No comprobado)

MARIA ALEJANDRA MARTINEZ QUIRAMA (No comprobado)

HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)

Sebastian Interventoría (No comprobado)



Juan mauricio Manosalva Amaya (Externo)

Arq. Alejandro Montilla (No comprobado)

Búsqueda

ESP LAA 16:05 10/3/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01