



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1159-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de Marzo de 2025
HORA:	De 08:30 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión – MVCT Hernando Montes Sevilla, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto -- PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE)
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del cumplimiento de los compromisos de la última reunión del 24/02/2025
2. Estado de la ejecución del proyecto:
 - Avances técnicos, administrativos y financieros en relación con el plan aprobado
 - Complementos
3. Estado de la gestión de recursos:
 - Manejo de recursos asignados y contrapartidas
4. Contratos derivados:
 - Contratación de obra, interventoría, estado y cumplimiento de las condiciones pactadas
 - Novedades
 - Estado de las pólizas
 - Estado de la fiducia
5. Riesgos identificados:
 - Problemas técnicos, financieros o administrativos que afecten el avance del proyecto
6. Acciones correctivas:
 - Planificación de actividades para subsanar falencias detectadas
 - Asignación de responsables y plazos para la ejecución de acciones



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

7. Novedades administrativas:

- Solicitud de ampliación del Convenio
- Actualización de SIGEVAS

8. Próximos pasos:

- Consolidación de acuerdos alcanzados durante la reunión
- Coordinación de próxima reunión de seguimiento
- Compromisos

DESARROLLO:

1. Verificación del cumplimiento de los compromisos de la última reunión (24/02/2025)

- **Coordinación con autoridades municipales:** A pesar de no recibir respuesta formal al oficio enviado solicitando acompañamiento, se reporta mejoría en la colaboración por parte de la alcaldía y Aguas de Since, lo que ha permitido avanzar en la integración de redes de aducción y conducción-distribución.
- **Documentación de errores de planimetría:** Sigue pendiente la documentación formal del error de trazado de tubería (30-40 metros) que se había identificado como un error de dibujo. Este punto continúa como compromiso desde diciembre/24.
- **Actualización SIGEVAS:** Se ha cargado el informe 51 de interventoría con sus respectivos anexos, que cubre hasta el 14/02/2025.

2. Estado de la ejecución del proyecto

Avances técnicos, administrativos y financieros

- **Avance físico:** 93.15% ejecutado vs. 88.95% programado (según reprogramación del otrosí No. 7), lo que representa un 4.20% por encima de lo planificado.
- **Avance financiero:** 91.64% con cuatro pagos de actas parciales realizados.
- **Actividades concluidas:** Instalación total de la tubería, integración de todas las redes de aducción y conducción-distribución.
- **Actividades en proceso:** Empalmes, instalación de cajillas de micromedición.
- **Actividades pendientes:** Intervención en la zona céntrica, prevista para los próximos 10-15 días
- El contrato permite cobrar hasta un 95% del valor con actas parciales, dejando el 5% restante para la liquidación.

- El contratista posiblemente no presentará más actas hasta finalizar la ejecución física del proyecto.
- El informe de interventoría No. 52 (15 al 28 de febrero) está pendiente de entrega, con compromiso para esta semana.

3. Estado de la gestión de recursos

- Los recursos están 100% disponibles en la fiducia.
- El desembolso se realiza conforme el contratista presenta actas parciales de avance.

4. Contratos derivados

- **Fecha de terminación:** 14 de abril de 2025 (según otrosí No. 7).
- **Estado de pólizas:**
 - **Obra:** Resolución 054 del 12/03/2025, que aprueba el anexo 22 de la póliza de cumplimiento según otrosí No. 7.
 - **Interventoría:** Resolución 028 del 10/02/2025, que aprueba el anexo 16 de la póliza de cumplimiento según otrosí No. 7, y la póliza de cumplimiento número CNT 100004189.
- **Estado de la fiducia:** Operativa, con recursos disponibles para los pagos restantes.

5. Riesgos identificados

- No se reportan riesgos significativos más allá de los logísticos ya gestionados.
- La colaboración con las autoridades municipales ha mejorado notablemente, facilitando los trabajos.
- El principal desafío es cumplir con la ejecución del porcentaje restante (aproximadamente 7%) en el tiempo disponible hasta el 14 de abril de 2025.

6. Acciones correctivas

- Programación de una mesa de trabajo con el contratista e interventor para identificar posibles novedades o dificultades.
- Visita a obra planificada para la próxima semana, en cumplimiento del plan de mejora solicitado por la Contraloría General de la República (mínimo 2 visitas mensuales). (Ejecutor DS)

7. Novedades administrativas

- **Convenio:** Vigente hasta julio de 2025, sin necesidad inmediata de ampliación.
- **Actualización SIGEVAS:** En proceso. Pendiente carga del informe 52 de interventoría y del informe 26 de supervisión (periodo diciembre 2024 - enero 2025).



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

8. Próximos pasos y compromisos

Compromisos:

1. AGUAS DE SUCRE:

- Verificar con los contratistas derivados (obra e interventoría) el plan para ejecutar el porcentaje restante.
- Documentar formalmente la solución al error de trazado de tubería mediante informe o documento oficial.
- Gestionar la entrega y carga del informe de interventoría No. 52.
- Programar mesa de trabajo con contratista e interventor para identificar posibles dificultades.
- Realizar visita a obra la próxima semana.

2. MVCT:

- Organizar resumen de la reunión actual.
- Coordinar próxima reunión.

Próxima reunión:

- **Fecha:** Viernes 28 de marzo de 2025
- **Hora:** 8:30 a.m.

COMPROMISOS:

No. Compromiso	Responsable	Fecha
1 Verificar plan de ejecución para el porcentaje restante de obra	Hernando (MVCT)	Montes 28/03/2025
2 Documentar formalmente la solución al error planimétrico de trazado de tubería	Hernando (MVCT)	Montes 28/03/2025
3 Gestionar entrega y carga del informe de interventoría No. 52	Hernando (MVCT)	Montes 28/03/2025
4 Programar mesa de trabajo con contratista e interventor	Hernando (MVCT)	Montes 25/03/2025
5 Realizar visita a obra	Hernando (MVCT)	Montes 25/03/2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No. Compromiso	Responsable	Fecha
6 Coordinar próxima reunión de seguimiento	Cristian (MVCT)	Bolívar 28/03/2025

CONCLUSIONES:

1. El proyecto presenta un avance físico del 93.15%, superando el 88.95% programado según la reprogramación del otrosí No. 7.
2. Se ha logrado mejorar la coordinación con las autoridades municipales (Alcaldía y Aguas de Since), lo que ha permitido avanzar en la integración de redes y realización de pruebas hidrostáticas.
3. Las actividades pendientes (aproximadamente 7% del proyecto) se concentran en la zona céntrica, empalmes finales y cajillas de micromedición.
4. Los recursos financieros están asegurados en la fiducia y las pólizas se encuentran actualizadas y vigentes.
5. El tiempo disponible hasta la finalización de los contratos derivados (14 de abril de 2025) es ajustado pero suficiente para culminar las actividades pendientes, según lo expresado por el supervisor ADS.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar

Revisó:

Fecha: 18/03/2025