

ACTA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Entrerrios, Antioquia, 21 de febrero de 2025
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) Secretaría de Obras Públicas Municipio de Entrerrios.

ORDEN DEL DIA:

1. Intervención e informes del avance de obra
2. Compromisos

DESARROLLO:

Se abordaron diversos aspectos relacionados con el convenio 1345, destacando la importancia de documentar las discusiones y el seguimiento de los pagos. El Ministerio y el Secretario de obras del Municipio de Entrerrios revisaron el avance del proyecto, que se encuentra en un 56%, y expresaron preocupación por la situación financiera, ya que solo se han recibido dos pagos significativos y la tercera acta fue devuelta por falta de recursos. Se acordó elaborar un informe sobre los pagos y la situación actual del proyecto, así como la necesidad de reformular el convenio para facilitar el desembolso de recursos.

Además, se discutió la deuda de 3 mil millones de pesos notificada por el contratista y la urgencia de tener lista la reformulación para evitar retrasos. El municipio enfatizó que no se solicitarán más recursos y que se utilizará una tubería existente con la cual se transporta el agua hasta el tanque de distribución en el casco urbano de 8 pulgadas, la cual ya fue verificada y probada mediante ensayos de laboratorio y la cual se evidenció que es funcional, lo cual ayuda a compensar sobrecostos.



Se expresó por parte del ministerio que se pueden realizar dos pagos correspondientes al 20%, por avance de obra del 20% y un 30% por avance del 40% al Municipio. Los pagos no se efectuarán antes de junio. Se destacó la necesidad de mantener la comunicación sobre el avance de la reformulación y la gestión de recursos para evitar inconvenientes.

El Ministerio expresó su preocupación por la demora en la entrega de la formulación del convenio, enfatizando que no hay justificación para ampliación de la suspensión del Convenio y que se dará por hecho un incumplimiento del convenio por parte del Municipio. El representante de obras públicas confirmó que los contratos seguirán suspendidos hasta que se reciba la viabilidad del ministerio, pero se comprometió a acelerar el proceso de reformulación.

1. Compromisos anteriores.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entrega de reformulación al Ministerio.	Municipio Contratista	Inmediata	Entrega reformulación 1 de marzo de 2025.

SOPORTE DE MESA DE TRABAJO.

FIRMA.

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM.

Apoyo a la supervisión MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.- Apoyo a la Supervisión – MVCT.

Fecha: 21-02-2025.