

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUR 894; 904; 905; 1038; 1168\_2021

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 25 de marzo de 2025
HORA:	De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión Virtual Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB  Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Anny Katherine Marroquín - Directora técnica - Supervisora proyectos del CUR 904 de 2021 Astrea y CUR 1168 de 2021 Agustín Codazzi Wilson Fernández, Supervisor proyectos de los CUR 905 de 2021 Agustín Codazzi etapa 1 y CUR 1038 de 2021 Valledupar.
INVITADOS:	Leonardo Cárdenas Duarte - Interventor proyecto CUR 1168 de 2021 - Agustín Codazzi

### ORDEN DEL DÍA:

- 1. Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.  
- Avance físico del proyecto, Curva "S" con la programación total de ejecución.
- 2. Astrea CUR 904 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.  
- Proceso de liquidación convenio.
- 3. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.  
- Entrega del proyecto al municipio.  
- Certificado de funcionalidad del proyecto.

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- 4. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
- Avance físico y financiero del proyecto.
  - Curva "S" programación del proyecto conforme al formato enviado.
  - Pólizas y aprobación de las mismas según reinicio del 18 de noviembre de 2024.
- 5. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Situación relacionada a la ejecución del proyecto en los Barrios Tiburón y La Guitarra.

## DESARROLLO:

**1. Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Avance físico de obras: Se informó por el ejecutor a través de la dirección técnica que se tiene un avance físico para el proyecto del 11,08% frente a un programado del 11,56% con corte al 21mar2025 lo que representa un leve atraso del 0,48%, el cual se presenta debido a las dificultades en la perforación del pozo y mientras se consigue el ritmo de trabajo óptimo en obra, el avance financiero es del 0.00%.

Se tienen tres frentes de trabajo donde se tienen 1.000 metros instalados de tubería de distribución, para el tanque de almacenamiento se está trabajando en la cimentación y lo del pozo profundo ya tienen la piscina e iniciaron perforaciones. Se esta realizando una verificación en campo relacionada con una tubería con el fin de determinar si se debe trasladar o reubicar trabajo que se lleva a cabo con el acompañamiento de la empresa de servicios públicos del municipio de Curumaní.

Se informó por parte del apoyo a la supervisión del convenio que se encuentra pendiente el envío de la curva "S" del proyecto conforme a la programación semanal de este compromiso que estaba establecido para el 3 de marzo de

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2025. Por lo anterior se deja como compromiso con fecha máxima de cumplimiento el 4 de abril de 2025.

**2. Astrea CUR 904 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Proceso de liquidación convenio: La Dirección técnica y supervisora de los contratos derivados del PDA informó que la liquidación al contrato de interventoría se realizará durante el mes de abril de 2025.

Por parte del apoyo a la supervisión del convenio se informa que para la liquidación de convenios se requiere la siguiente documentación, según aplique:

- Convenio y sus modificaciones.
- Documentos que acreditan la representación legal de las partes (Rut de la entidad, cédula, acta de posesión, instrumento legal que faculta a los alcaldes o gobernadores o Gerente del PDA para suscribir contratos, certificación de pago de parafiscales).
- Oficio de viabilidad.
- Contratos derivados y sus modificaciones (obra, interventoría o consultoría)
- Informe final de supervisión (Ejecutor: informando sobre el desarrollo del proyecto y las actividades de ejecución física y actos administrativos realizados para la liquidación de los contratos derivados y posteriormente el convenio)
- Certificado o informe de la fiducia de los pagos realizados a los terceros.
- Certificado de reintegro de recursos al MHCP no ejecutados del proyecto, junto con los rendimientos financieros de los recursos asignados al proyecto.
- Actas de entrega y recibo a satisfacción.
- Acta de terminación.
- Actas de liquidación de los contratos derivados.
- Certificado de funcionalidad de las obras.

**3. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Estado del proyecto (Terminación y entrega del proyecto al municipio): La supervisión informó que el proyecto se encuentra terminado y en trámite de entrega del proyecto al municipio con la respectiva acta de terminación de las

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

obras y de esta manera poder expedir el certificado de funcionalidad del proyecto.

**Nota:** Debido a que las obras no se han recibido, la Contraloría General de La República continua con las Reuniones de Seguimiento Permanente control concomitante y preventivo a la Construcción y/o optimización de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana del Municipio de Agustín Codazzi etapa I - Departamento del Cesar, CAT\_1065\_2024 – Próxima reunión 8 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. plataforma TEAMS, a la citada reunión citaran al municipio de Agustín Codazzi.

**4. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Avance físico y financiero del proyecto: Se informó por parte de la supervisión del proyecto que se tiene un avance físico del 59,25% frente a un programado del 55,44% con corte al 14mar2025 lo que representa un adelanto del 3,81% el avance financiero es del 54.80%.

También informó el ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., que actualmente se están desarrollando actividades en la carrera 9 donde se encuentran dos redes matrices de acueducto de 14" y 21" por lo cual se dificulta las obras del Box Culvert en este sector, actualmente se está realizando la protección en concreto reforzado de la tubería de 21". Además, se están desarrollando actividades de ejecución en la calle 13 y 13A con sus respectivos ramales.

Se reitera por parte del MVCT la solicitud documental relacionada con la programación de obra y curva "S", conforme a la reformulación del proyecto y el reinicio de obra del 18 de noviembre de 2024, lo anterior para llevar un seguimiento adecuado respecto a la ejecución de este.

Se realizó la limpieza en el descole del box culvert margen derecha aguas abajo de la estructura y los rellenos laterales colindantes a las obras, pero debido a las lluvias que se han presentado se debe volver a realizar la limpieza en el descole del Box Culvert y terminar los llenos colindantes a la estructura.

**5. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Estado actual del proyecto (Avance físico y financiero): Suspendido con un avance físico del 80.24% al 13 de diciembre de 2024, frente aún programado de 77.16%, lo cual evidencia un adelanto en la ejecución de las obras del 3.08%.

Se informó por parte de la Dirección técnica y supervisora de los contratos derivados de obra e interventoría de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. que están realizando la modificatoria del proyecto para la reformulación ante el MVCT, debido a que se requieren varios accesorios en el presupuesto que no están contemplados en la viabilidad inicial del proyecto, adicionalmente en la zona centro de la cabecera municipal de Agustín Codazzi encontraron tramos de tubería de distribución de 3" en asbesto-cemento y se están realizando apiques para identificar la longitud total de esta tubería para reemplazarla por tubería en polietileno con el fin de no afectar la funcionalidad del proyecto. Con base a esta información el apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT solicita un balance presupuestal del proyecto, donde se contemple los ítems no previstos correspondientes a los accesorios requeridos y la longitud de tubería en asbesto-cemento 3" que se debe reemplazar por tubería de polietileno, con el fin de tener la información consolidada y poder tomar decisiones en relación al presupuesto del proyecto y el alcance del mismo incluyendo las obras de los barrios Tiburón y La Guitarra.

De lo anterior se establece como compromiso la consolidación del presupuesto del proyecto conforme a los cambios que se requieren para el 21 de abril de 2025.

Con relación al oficio enviado al MVCT el 18 de febrero de 2025, el cual fue dirigido a la Subdirección de Programas de la DIDE, donde se solicita de manera respetuosa se emita concepto con respecto a la intervención de los barrios el tiburón y la guitarra en el municipio de Agustín Codazzi, por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT le sugiere al ejecutor Aguas del Cesar que reitere la solicitud a través de correo electrónico a la Subdirección de Programas de la DIDE para que se agilice la respuesta al requerimiento expuesto.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Cronograma de obra con la Curva "S" del Proyecto del CUR 894 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	4 de abril de 2025.
2	Programación y curva "S" del proyecto conforme a la reformulación del proyecto del CUR 1038 de 2021 - Colector Valledupar.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	28 de marzo de 2025.
3	Presupuesto consolidado del proyecto con los ítems no previstos para reformulación del proyecto incluyendo los barrios Tiburón y La Guitarra del CUR 1168 de 2021 Agustín Codazzi.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	21 de abril de 2025.

### Asistencia a la reunión Virtual:

 MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUR 894; 904; 905; 1038; 1168\_2021 [Chat](#) [Compartida](#) [Detalles](#)

martes, 25 de marzo de 2025 2:29 p. m. - 3:32 p. m. ▾

5

Asistieron

2:29 p. m. - 3:32 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 3m 26s

Duración de la reunión

#### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	2:32 p. m.	3:32 p. m.	1h 18s
 KATHERINE MAR... (No comprobado)	2:32 p. m.	3:32 p. m.	1h 6s
 leonardo cardenas duarte	2:32 p. m.	2:36 p. m.	3m 45s
 read.ai meeting ... (No comprobado)	2:32 p. m.	2:32 p. m.	11s
 leonardo (No comprobado)	2:36 p. m.	3:10 p. m.	33m 9s

### Enlace de grabación de la reunión:

[MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUR 894; 904; 905; 1038; 1168 2021-20250325 143614-Grabación de la reunión.mp4](#)

### FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –  
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero