



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02-2025 Cerro de San Antonio

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 6 de marzo de 2025
HORA:	10:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Informar al MVCT el resultado de la audiencia de Cerro Antonio y las acciones que se tomarán sobre el contrato de obra	Aguas del Magdalena	Cumplido

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

El Ministerio manifiesta que la fecha de finalización actual del proyecto está establecida para el 7 de marzo de 2025.

Por su parte, Aguas del Magdalena informó que el contratista solicitó una prórroga de tres meses para la ejecución del contrato de obra. No obstante, la interventoría señaló que la solicitud no estaba debidamente justificada, por lo que no otorgó su aprobación.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Adicionalmente, Aguas del Magdalena indicó que, durante una visita técnica previa a la audiencia, se constató que el contratista esta trabajando en la obra.

La audiencia estaba programada para reanudarse el 28 de febrero de 2025, con el propósito de que Aguas del Magdalena tomara las decisiones pertinentes respecto al contrato de obra. Sin embargo, dicha fecha no se cumplió. En consecuencia, el contratista remitió el 2 de marzo de 2025 una nueva solicitud de prórroga, debidamente justificada y soportada, a la interventoría para su revisión.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2025, se reanudó la audiencia, en la cual la interventoría confirmó que la solicitud de prórroga presentada por el contratista estaba debidamente justificada. Como resultado, durante la audiencia, la interventoría aprobó la prórroga por un término de tres meses, y se acordó realizar un estricto seguimiento al cronograma para asegurar su cumplimiento. La nueva fecha de terminación del proyecto será el 7 de junio de 2025.

Actualmente, el contratista se encuentra trabajando en los pavimentos y en el sistema eléctrico, áreas que en este momento son las más críticas.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha solicitado al ejecutor que actualice la información en el sistema SIGEVAS, dado que el estado actual es el siguiente:

Informe de interventoría cargado hasta al mes de julio de 2024.

Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

Informes de Interventoría							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Julio2024	26/09/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Ago2024	26/09/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Junio2024	26/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_FebMar2023	08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Feb2024	08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Mar2024	08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_May2024	08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Sept2018	02/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Octubre2018	02/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Nov2018	02/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Dic2018	02/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

En relación con los informes de supervisión, cargado hasta al mes de septiembre de 2024.

Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

Informes de Supervisión Seguimiento:							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2024	27/11/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORME SUPERVISIÓN OCTUBRE 2024	27/11/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2024	26/09/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2024	26/09/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2024	30/07/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se reitera actualizar la información del módulo financiero el cual a la fecha no cuenta con toda la trazabilidad de pagos. Aguas del Magdalena indica que esa es la información a la fecha.

Autorizaciones y Pagos - SEGUIMIENTO									
Nro.Contrato	Fase	Actividad	Objeto del Contrato						
003-2017	Ejecucion	Obra y Suministros	*OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRO						
Autorizaciones			Anticipos				Pagos		
+			+				+		
Fecha	Soporte	Valor	Fecha	Valor		Fecha	Valor		
Sin Autorizaciones Registradas			6/03/2017	2.775.212.457		16/02/2021	146.866.482		
				2.775.212.457		18/04/2022	120.549.982		
						17/02/2022	91.935.906		
						11/03/2024	109.025.431		
							468.377.801		

Por otra parte, el documento denominado "ACTA DE SUSPENSIÓN No 7 Y REINICIACIÓN DE OBRA No", subido en el módulo de "Documento contractuales", no cuenta con todas las firmas como se evidencia en la siguiente imagen. Favor cargar el documento debidamente suscrito.

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		Resumen
ACTA DE SUSPENSIÓN No 7 Y REINICIACIÓN DE OBRA No	23/12/2024	En comité técnico realizado el día 25 de noviembre de 2024. La Interventoría UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA manifiesta que teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista concede concepto favorable para la suspensión del contrato, debido a las constantes lluvias presentes en el Municipio que han provocado que no se puedan realizar trabajos continuos sin preservar la integridad de los trabajadores, y no ponerlos en riesgo de una posible descarga eléctrica con las tormentas presentadas, entre otros problemas que afectan la seguridad de la obra. Además, con las intensas lluvias, se aumentaron las aguas de escorrentía que entran a los pozos construidos, demandando aún más su evacuación, impidiendo poder iniciar las perforaciones. Adicionalmente a esto el mal estado de la vía no ha permitido el ingreso de la nueva máquina perforadora para la instalación de tubería mediante la metodología constructiva sin tanta dificultad aún más el avance en obra. Por lo anteriormente descrito la Interventoría considera viable la suspensión de 22 días del contrato a partir del 4 de diciembre de 2024.		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	
Estudio Previo Modificatoria 12	19/12/2024	PRÓRROGA EN CONTRATO DE OBRA		Hernando Sanchez Pertuz	<input type="checkbox"/>	

FECHA DE REINICIACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO RESTANTE: 2 MESES
Para constancia, se firma a los 26 días del mes de diciembre del año 2024 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 7	
IERUSKA PAOLA CHAVEZ ZABALETA GERENTE AGUAS DEL MAGDALENA S.A E.S.P	PEDRO SERRANO MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIOALCANTARILLADO SBT
	ROBERTO COTES CAPMARTIN REPRESENTANTE LEGAL UT INTERMAGDALENA

Y finalmente se solicita subir al sistema la nueva prórroga que se suscribirá con los derivados.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Hacer el correspondiente seguimiento al cronograma de obra	Interventoría - Aguas del Magdalena	Hasta el 7 junio de 2025. Terminación del proyecto.
2	Actualizar sistema SIGEVAS	Aguas del Magdalena	Próxima mesa de seguimiento del mes de marzo de 2025

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/02/2025

Asistentes:



The screenshot shows a meeting summary for 'Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio'. It includes the following details:

- Asistentes:** 2
- Hora de inicio y finalización:** 10:00 a. m. - 10:12 a. m.
- Duración de la reunión:** 11m 54s
- Tiempo medio de asistencia:** 11m 6s

Participantes:

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tula Andrea Santos Cubillos TASantos@min.vivienda.gov.co	10:00 a. m.	10:12 a. m.	11m 50s	Organizador
Gilma Escobar gesobar@aguasdelmagdalena.com	10:02 a. m.	10:12 a. m.	10m 22s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio-20250306_100258-Grabación de la reunión.mp4](#)