



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 03-2025 Cerro de San Antonio

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2025
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación acta Mesa técnica de seguimiento realizada el día 6 de marzo de 2025
2. Cumplimiento de compromisos
3. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "*Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio*" Código 1-2007-916

DESARROLLO:

1. Se hace la lectura del acta de mesa técnica de seguimiento realizada el día 6 de marzo de 2025, la cual es aprobada por las partes.
2. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Hacer el correspondiente seguimiento al cronograma de obra	Interventoría - Aguas del Magdalena	Hasta el 7 junio de 2025. Terminación del proyecto.
2	Actualizar sistema SIGEVAS	Aguas del Magdalena	No se cumplió

3. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Por su parte, Aguas del Magdalena se informa que el contratista continúa trabajando en el tema de pavimentos y en el sistema eléctrico, de igual manera indica que el día 20 de marzo de 2025 llegó al municipio la maquinaria para los trabajos de metodología sin zanjan para el cruce de tubería pendiente.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Actualmente el avance de ejecución es del 90% Vs un programado 90%, lo anterior de acuerdo a la nueva prórroga suscrita por el término de 3 meses.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) reitera solicitud al ejecutor de actualizar la información en el sistema SIGEVAS, dado que el estado actual es el siguiente:

Informe de interventoría cargado hasta al mes de julio de 2024.

Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

+ Informes de Interventoría							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Julio2024	26/09/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Ago2024	26/09/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Junio2024	26/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_FebMar2023	08/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Feb2024	08/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Mar2024	08/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_May2024	08/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Sept2018	02/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Octubre2018	02/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Nov2018	02/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Informe_Interventoria_CerroSanAntonio_Dic2018	02/07/2024		AS	Hernando Sanchez Pertuz			

En relación con los informes de supervisión, cargado hasta al mes de septiembre de 2024.

Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

+ Informes de Supervisión Seguimiento							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2024	27/11/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			
INFORME SUPERVISIÓN OCTUBRE 2024	27/11/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			
INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2024	26/09/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			
INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2024	26/09/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			
INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2024	30/07/2024	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			

Por otra parte, el documento denominado "ACTA DE SUSPENSIÓN No 7 Y REINICIACIÓN DE OBRA No", subido en el módulo de "Documento contractuales", no cuenta con todas las firmas como se evidencia en la siguiente imagen. Favor cargar el documento debidamente suscrito.




Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

+ Documentos Contractuales							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
ACTA DE SUSPENSIÓN No 7 Y REINICIACIÓN DE OBRA No	23/12/2024	En comité técnico realizado el día 25 de noviembre de 2024, La interventoría UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA manifiesta que teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista concede concepto favorable para la suspensión del contrato, debido a las constantes lluvias presentes en el Municipio que han provocado que no se puedan realizar trabajos continuos sin preservar la integridad de los trabajadores, y no ponerlos en riesgo de una posible descarga eléctrica con las tormentas presentadas, entre otros problemas que afectan la seguridad de la obra. Además, con las intensas lluvias, se aumentaron las aguas de escorrentía que entran a los pozos construídos, demorando aún más su evaluación, impidiendo poder iniciar las perforaciones. Adicionalmente a esto el mal estado de la vía no ha permitido el ingreso de la nueva máquina perforadora para la instalación de tubería mediante la metodología constructiva sin zanja dificultando aún más el avance en obra. Por lo anteriormente descrito la Interventoría considera viable la suspensión de 22 días del contrato a partir del 4 de diciembre de 2024.	AS	Hernando Sanchez Pertuz			
Estudio Previo Modificatoria 12	18/12/2024	PRÓRROGA EN CONTRATO DE OBRA	AS	Hernando Sanchez Pertuz			



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FECHA DE REINICIACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO RESTANTE: 2 MESES	
Para constancia, se firma a los 26 días del mes de diciembre del año 2024 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 7		
 IERUSKA PAOLA CHAVEZ ZABALETA GERENTE AGUAS DEL MAGDALENA S.A E.S.P	 PEDRO SERRANO MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIOALCANTARILLADO SBT	 ROBERTO COTES CAPMARTIN REPRESENTANTE LEGAL UT INTERMAGDALENA

Y finalmente se solicita subir al sistema la nueva prórroga que se suscribirá con los derivados.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Hacer el correspondiente seguimiento al cronograma de obra	Interventoría - Aguas del Magdalena	Hasta el 7 junio de 2025. Terminación del proyecto.
2	Actualizar sistema SIGEVAS (informes de supervisión e interventoría)	Aguas del Magdalena	28/03/2025
3	Actualizar sistema SIGEVAS (prórrogas de los derivados)	Aguas del Magdalena	4/04/2025

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 21/03/2025

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio-20250321_111956-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Browser interface showing meeting details for "Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio".

viernes, 21 de marzo de 2025 11:00 a. m. - 11:27 a. m. [Descargar](#)

2 Asistieron	11:00 a. m. - 11:27 a. m. Hora de inicio y finalización	27m Duración de la reunión	18m 52s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tuliá Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	11:00 a. m.	11:26 a. m.	26m 38s	Organizador
Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	11:16 a. m.	11:27 a. m.	11m 7s	Moderador