



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02-2025 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2025
HORA:	9:00 AM
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Fabian Sarmiento UT Redes - Aracataca Ingeniero Contratista Juan Carlos Bonilla – Director de interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación D290-2007 "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría, no se contó con la participación del ejecutor FINDETER.

FIRMAS:

Anexos: Se anexa acta de la reunión.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 21/03/2025

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena-20250321_090310-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena

Chat Compartido Resumen Asistencia +4

Unirse 4

Detalles de la re

viernes, 21 de marzo de 2025 8:59 a. m. - 9:14 a. m.

3

Asistieron

8:59 a. m. - 9:14 a. m.

Hora de inicio y finalización

14m 41s

Duración de la reunión

13m 26s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	9:00 a. m.	9:14 a. m.	14m 15s	Organizador
UA UT REDES ARAC... (No comprobado)	9:00 a. m.	9:14 a. m.	14m 6s	Moderador
J jcabonilla jcabonilla@gmail.com	9:02 a. m.	9:14 a. m.	11m 58s	Moderador



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO




Fecha y lugar de la reunión: 21/03/2025, reunión virtual PLATAFORMA TEAMS

Hora inicio: 9:00 AM

Objetivo de la reunión: SEGUIMIENTO DE OBRA

Secretario de la reunión: ING. JUAN CARLOS BONILLA

Participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Arlex Jannir Rivera	Consortio Magdalena	Ingeniero Interventoría	
Juan Carlos Bonilla	Consortio Magdalena	Director Interventoría	
Fabian Sarmiento	UT Redes Aracataca	Ingeniero Contratista	
Tulia Andrea Santos	MVCT	Apoyo Supervisor	

DESARROLLO

Siendo las 09:00 de la mañana del día 21 de Marzo de 2025, en la plataforma teams se realiza comité de seguimiento a la Fase III del contrato de obra PAF-ATF-O-061-2017 cuyo objeto es la “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA I0I” y del contrato de interventoría PAF-ATF-I-004-2022 cuyo objeto es la “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”, derivados del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 290 del 3 de marzo de 2017, donde se enunciaron los siguientes temas con respeto a la terminación del contrato:

1. Como se registra en el OTROSI No 7 de fecha 27 de noviembre de 2024 la fecha de terminación contractual del contrato de obra PAF-ATF-O-061-2017 fue el pasado 22 de enero de 2025, por lo cual en el presente comité se enuncia que el porcentaje de avance a la fecha del mismo es del 100% de porcentaje físico proyecto.

El contratista de obra manifiesta que las actividades propias de ejecución del contrato se suplieron el pasado 22 de Enero de 2025, y que a la fecha se encuentra en tarea conjunta con el Municipio de Aracataca realizando la verificación de las redes construidas, toda vez que la Alcaldía del Municipio de Aracataca a la fecha se encuentra ejecutando contratos de pavimentación sobre los tramos ya intervenidos.

A su vez informa que durante los próximos días se culminara la revisión de las obras con el contratista de obra, para que posterior a ellos se suscriba el acta de recibo de las mismas por parte del Municipio de Aracataca.

2. El contratista de interventoría informa que se realizó un barrido con el contratista de obra para constatar la totalidad de ejecución de las obras
3. Teniendo en cuenta que al día 22 de enero de 2025 se concluyen la ejecución de actividades de obra el mismo día se realizó el cierre de la bitácora de obra de ejecución del proyecto.
4. El Ministerio de vivienda y la supervisión informan que procederán a informar al contratista de obra y de interventoría la posible fecha de visita al lugar de ejecución de la obra para hacer entrega de las mismas al Municipio de Aracataca.