

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

DATOS GENERALES

FECHA:	26-MARZO-2025
HORA:	3:30 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Jose Tatis – FINDETER• Ing. Luis Duarte - Interventoría• Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Varios

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 47,43%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 51,91%

Actualmente las actividades en obra están completamente detenidas hasta que se apruebe la reformulación solicitada por valor aproximado de \$3.048 millones.

Se pide al representante del ejecutor que presente el estado de avance de la liquidación de la contratación derivada.

El ejecutor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 47,43%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Manifiesta igualmente un avance programado del 51,91%.

Ingeniero especialista en geotecnia del contratista realiza una presentación completa del desarrollo del proyecto y las dificultades geotécnicas encontradas en terreno. Igualmente socializa varias medidas de ingeniería de fundaciones y de ingeniería estructural que se adoptaron durante la ejecución de los trabajos, sin tener un resultado satisfactorio, sino más bien se obtuvo un resultado desconcertante.

FINDETER manifestó que en obras se encuentran dispuestos 14 módulos de prefabricados en concreto.

Las condiciones en sitio de la obra hasta el momento, pues son las, pues las mismas en que se suspendió los contratos derivados y se encuentran pues construidas, pues las 2 aletas una loza de cimentación. La columna suelo cemento que en su momento se lograron, pues construir y también, pues un dique seco que permitía, pues en ese momento, pues mantener el, el sitio o la zona o el área de labores. Sin inundaciones hasta el momento, pues la verdad, pues estamos esperando como tal ya, pues los avances en cuanto al proceso de revisión de reformulación también, pues se han tenido algunas solicitudes por parte de la Comunidad en un sitio, pues puntual.

Agua arriba aproximadamente de 250 a 300 m este sitio fue intervenido por parte del contratista, en referencia a un talud que la Comunidad, pues en su momento solicitó preparación del mismo el contratista, pues procedió a la intervención y asimismo también puedes informar a la Comunidad. Pues que. A medida y dependiendo, pues, del comportamiento del mismo una vez reactivada, pues las las actividades de de ejecución en la obra, pues él contemplará pues la posibilidad si es necesario, nuevamente intervenirlo o pues hacerle seguimiento de acuerdo a las obras que se hicieron en su momento.

Por otro lado, con relación a al CDI está definido que una vez se reactive la ejecución de del proyecto, como se hizo, pues anteriormente previo a la suspensión, pues los alumnos serán pues trasladados a otro punto. De atención esto el contratista lo ha venido, pues garantizando en estos momentos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pues se viene prestando, pues con normal desarrollo por las actividades en el CDI solamente, pues cuando se reactive pues es que se procederá a movilizar estos alumnos a otro punto o espacio para que continúen dictando sus clases recibiendo su clase.

Estaríamos hablando aproximadamente de 120 alumnos.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar a FINDETER y a El Distrito, qué avances hay sobre decisión de parte del MVCT en el sentido de realizar o no la reformulación.	Eduardo Mesa	10/04/2025

ASISTENCIA:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Mesa seguimiento técnico Convenio 940 Cartagena Canales (Externo) ... MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO EB

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

Mesa seguimiento técnico Convenio 940 Cartagena Canales Externo Unirse 3

miércoles, 26 de marzo de 2025 3:28 p. m. - 3:54 p. m. Descargar

7
Asistieron

3:28 p. m. - 3:54 p. m.
Hora de inicio y finalización


26m 19s
Duración de la reunión

20m 44s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
EB Eduardo Andres Mesa Buitrago EMesa@mimvivienda.gov.co	3:32 p. m.	3:53 p. m.	21m 43s	Organizador
LD Luis Duarte	3:32 p. m.	3:53 p. m.	21m 20s	Moderador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	3:32 p. m.	3:54 p. m.	21m 58s	Moderador
ZS ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA ZLDIAZ@findeter.gov.co	3:32 p. m.	3:53 p. m.	21m 21s	Moderador
JD Juan David Méndez Duran jmendez@sedcartagena.gov.co	3:33 p. m.	3:53 p. m.	20m 5s	Moderador
WM william morales	3:36 p. m.	3:53 p. m.	17m 27s	Moderador

CAD/COP +0.52% 4:34 p. m. 29/03/2025



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
 Fecha: 23/01/2025