



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. EJECUTOR: DISTRITO DE SANTA MARTA<ul style="list-style-type: none"><li>• Cristian Andrés Mejía Caballero- Profesional de Apoyo a la Supervisión</li><li>• Edgard Peraza – Apoyo a la Supervisión desde la gerencia de infraestructura.</li></ul></li><li>2. MVCT:<ul style="list-style-type: none"><li>• Freddy Álvaro Lozano España-. Gestor de seguimiento para proyectos Zona Norte</li><li>• Diana Carolina Pinzón- Apoyo Jurídico Zona Norte</li><li>• Lina Marcela Trujillo- Apoyo Financiero Zona Norte</li><li>• Carolina Alexandra Muñoz- Apoyo Social Magdalena</li><li>• Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio.</li></ul></li></ol>

### ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al convenio 1078 de 2024 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Distrito de Santa Marta del departamento de Magdalena, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"."



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. Establecer metodología de trabajo en el marco del seguimiento que adelanta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
2. Presentación del equipo de Supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

## **DESARROLLO:**

Ejecutor informa que, como resultado del proceso de contratación de los derivados, obra e interventoría, el 12 de febrero de 2025 se suscribieron las actas de inicio, el contratista de obra está compuesto por dos consorciados denominado "Consortio EBAR Norte" y la Interventoría la adelanta la Universidad del Magdalena.

A la fecha se adelantan actividades encaminadas a llevar los estudios a Fase 3. Específicamente a la fecha se adelantan sondeos geofísicos y extracción de núcleos para validar la patología y el estado actual de la estructura. De igual manera se adelanta la revisión de los análisis de precios unitarios que permitan validar que estén acordes a las obras a ejecutar, y se está generando el cronograma para la fase de Inversión, resaltando que la fase de preinversión tiene una duración de 2 meses.

Desde el MVCT se indica no es condicionante para el contratista terminar al 100% los estudios y diseños para poder iniciar obra, toda vez que identificadas las actividades críticas, se podría iniciar por ejemplo con la importación de equipos que permita garantizar las actividades en la fase de Inversión, esto teniendo en cuenta que el proyecto es de carácter de emergencia que permita la Rehabilitación de la EBAR para evitar inundaciones. En tal sentido el convenio establece porcentajes de pago asociados a cada una de las etapas.

Por lo anterior se programa mesa de trabajo para revisar el tema de manera específica para el 18 de marzo de 2025.

Teniendo en cuenta lo definido en la cláusula décima octava, en la que establece el ejecutor deberá constituir el instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, y así desde el ministerio realizar los desembolsos establecidos en la cláusula décima cuarta, se solicita informar al ejecutor el estado de la constitución del instrumento, al respecto desde el Distrito se informa que este proceso se encuentra en contratación.

Desde el área Financiera del MVCT se indica que el proyecto cuenta con recursos de la vigencia 2024 los cuales a la fecha se encuentran como reserva presupuestal.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En relación con el cargue de información, MVCT indica la obligación del ejecutor de reportar informes, documentación contractual, técnica y financiera a través del Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico **SiGeVAS**, por lo tanto, se gestionará la creación del usuario y de llegar a requerirse se procederá con una jornada de capacitación que permita conocer el manejo de la herramienta por parte del ejecutor.

Desde el componente social del MVCT se indica se cuentan con lineamientos respecto al acompañamiento social para desarrollar con la comunidad en el marco del desarrollo de actividades del contrato de obra e interventoría; por lo que en esta primera etapa se debe analizar las características socioeconómicas de la población beneficio que permita identificar las posibles afectaciones positivas y/o negativas que se podrían generar en el marco de la ejecución del proyecto. Asimismo, se aclara que se deberá conformar una veeduría ciudadana para la ejecución del Proyecto; por lo que se deberán identificar los líderes de la zona de influencia para esta conformación.

En razón de lo cual, se solicita informar el estado de la conformación del equipo social por parte de la contratación derivada; al respecto ejecutor indica que ya el contratista ha presentado la hoja de vida como parte del personal mínimo requerido. Por lo anterior se programa en la siguiente mesa de seguimiento convocar a las partes del equipo social, que permita indicar los lineamientos sociales a desarrollar.

Desde el MVCT se indica que se continuarán desarrollando las presentes mesas de trabajo como parte del seguimiento a adelantar conforme lo establecido en la cláusula vigésima tercera con la frecuencia requerida conforme el desarrollo del proyecto lo requiera.

## 2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir Links de SECOP, Contratación derivada.	Distrito Santa Marta	18/Mar/2025
2	Programar mesa de seguimiento revisión etapas ejecución del proyecto.	MVCT	18/Mar/2025
3	Informar estado proceso de contratación del instrumento Fiduciario.	Distrito Santa Marta	18/Mar/2025
4	Gestiones usuario ejecutor SigeVAS	MVCT	13/Mar/2025
5	Mesa de seguimiento con enfoque social	MVCT	28/Mar/2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Link de reunión:

[CUR 1078-2024 REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE-20250312 100132-Grabación de la reunión.mp4](#)

### FIRMAS:



Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT  
Revisó (Ejecutor): Cristian Andrés Mejía Caballero- Profesional de Apoyo a la Supervisión  
Fecha: 25 de marzo de 2025