

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II.

DATOS GENERALES

FECHA:	26-MARZO-2025
HORA:	5:00 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	• Ing. Ana Vellojín – Supervisor del Ejecutor Aqualia • Ing. Getulio Padrón – Asesor Municipio • Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras y avance financiero del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra
4. Notificación al ejecutor y al municipio de aprobación de reformulación No. 3
5. Varios

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA: 93,25%
AVANCE FINANCIERO: 92,50%

El ejecutor informa que los contratos derivados siguen suspendidos, esperando a que se apruebe oficialmente la reformulación.

El asesor del municipio y el ejecutor preguntan por la situación actual del desembolso contemplado para diciembre del año 2024 bajo el concepto de Valor

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Líquido Cero, a lo cual se informa que se elevará la consulta al área financiera del MVCT para conocer más detalles sobre la fecha posible de desembolso.

El profesional de apoyo a la supervisión del NVCT informa al ejecutor y al municipio que la reformulación No. 3 fue aprobada en Comité Técnico del VASB y que ya está en trámite la expedición del oficio de aprobación de la reformulación, debidamente suscrito por el Viceministro y por la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

El ejecutor informa que va a ir adelantando trámites para reinicio de la obra. Mandamos en este caso al área jurídica para que fueran elaborando, en este caso el la el reinicio de la obra con la ampliación del tiempo para terminarlo. La obra en este caso un mes de adición y tenemos una fecha de. Rey tentativa para el 31 de marzo, por lo cual tenemos un avance físico hasta la última suspensión. Del 92.35 versus un avance programado que se tenía según la reformulación número 2 antes de que se aprobara la número 3 del 92%. Avance financiero el 89.86 en lo que respecta a el cobro de 9 altas parciales, la novena alta en su momento se entregó al municipio para revisión. Creo que continúa todavía en revisión y que estaba a la espera de los recursos por parte del Ministerio. El último desembolso para poder hacer el el pago correspondiente, una vez reinicie el proyecto. Entonces, en cuanto avances financieros, si entre 186 en cuanto avance físico nov. Y 235 según la reformulación número 2, entonces comenzamos con el contratista de la interventoría para hacer nuevamente la programación con respecto a la reformulación número 3 aprobada, dado que como vieron mayores y menores en la reformulación número 3 esto va a implicar a un a. Una a un nuevo avance físico versus un nuevo avance programado, pero una vez se reinicia el proyecto. El contratista tiene una ejecución aproximadamente de un mes, donde posterior a la finalización del proyecto empezaría temas de trámites de recibo y liquidación de la obra. Entonces, son las metas que tenemos en este caso, manteniendo obviamente el plazo final del Convenio que fue prorrogado hasta el 25 Julio del 2025.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar oficio de aprobación de reformulación No. 3	MVCT	10/abr/2025

ASISTENCIA:

Mesa seguimiento técnico CUR 1072 Cereté

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Unirse

Más opciones de chat

Descargar

miércoles, 26 de marzo de 2025 5:00 p. m. - 5:34 p. m.

2
Asistieron

5:00 p. m. - 5:34 p. m.
Hora de inicio y finalización

34m 1s
Duración de la reunión

23m 33s
Tiempo medio de asistencia


Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
EB Eduardo Andres Mesa Buitrago EMesa@minvivienda.gov.co	5:00 p. m.	5:34 p. m.	33m 59s	Organizador
A Ana (No comprobado)	5:21 p. m.	5:34 p. m.	13m 7s	Moderador

Windows taskbar

27°C Despejado

7:21 p. m.
29/03/2025



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
Fecha: 27/03/2025