



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de marzo de 2025
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión 2. Contratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San Antero 3. Municipio de San Antero Angélica Díaz- Secretaria de Infraestructura. 4. Aqualia Ana Vellojin Argel – Apoyo a la supervisión 5. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra
2. Reporte estado de avance del cronograma
3. Permiso Intervención ANI
4. Prórroga Convenio
5. Pruebas

DESARROLLO:

- 1.** Avance de Obra
- 2.** Reporte estado de avance del cronograma

Desde el ejecutor- Plan Departamental de Aguas, informa que a corte del 10 de marzo se presenta un avance del 66.55% respecto a un porcentaje planeado de 77.87%, atraso que se genera por la necesidad de prorrogar la contratación derivada una vez se genere la prórroga al convenio, toda vez que se requieren aproximadamente 4 meses adicionales para la culminación de las actividades constructivas que permitan cumplir el alcance contractual definido para el proyecto.

Interventoría presenta registro fotográfico del avance en las actividades constructivas que se ejecutan indicando que el contratista cuenta con 4 frentes de trabajo activos, distribuidos así; i) en la zona de captación donde se adelantan los acabados a la caseta de transferencia y a las cajas para acometidas eléctricas y se realizó la fundida de la base para la localización del transformador; ii) con el ingreso al predio aledaño a la captación se adelanta la unión de la tubería, de modo que se realice la excavación e instalación en un único día; iii) en la PTAP Tijeretas la obra civil se encuentra culminada, y se están realizando remates para la instalación de accesorios hidráulicos; y iv) en el sector de San Antero en la zona en la que se realizó el cruce se adelanta la instalación de accesorios que permiten la continuidad en la tubería y de igual forma se realiza la instalación de tubería en los sectores faltantes.

3. Permiso Intervención ANI

Municipio informa que frente a las observaciones que generó la ANI en el proceso del permiso de intervención estas fueron atendidas y radicadas respectivamente.

A solicitud del Municipio, PDA remitirá los informes mensuales y semanales que permitan el adecuado seguimiento como parte del convenio 1007-2020.

4. Prórroga Convenio

MVCT solicita que se radique mediante la ventanilla de correspondencia la solicitud de prórroga a fin de generar el respectivo proceso en la Subdirección de Contratos.

Al respecto PDA informa que el documento se encontraba en firma de la Alcaldía, pero ya fue recibido de manera física y se radicará en el transcurso del día.

5. Pruebas

De parte de Aqualia indican que las pruebas no se han podido iniciar toda vez que existen maniobras de conexión pendientes por ejecutar y que no permiten realizar el cargue de la tubería.

Interventoría informa que allegará cronograma de pruebas hidrostáticas para los sectores en los cuales no se ha realizado la actividad.

Desde el MVCT se solicita dar cierre a los capítulos de intervención sobre los cuales se cuenta con la totalidad de la tubería instalada y solo están pendiente la instalación de válvulas, de modo que se puedan iniciar las pruebas con carga de tubería y con esto a cierre del proyecto la infraestructura se encuentre operativa y funcional.

Se programa mesa técnica de seguimiento para el jueves 27 de marzo de 2025.

6. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir trazabilidad como parte de la solicitud del permiso de intervención.	Alcaldía Municipal	13/marzo/2025
2	Allegar los informes mensuales de ejecución al Municipio	PDA	13/marzo/2025
3	Radicar de manera formal la solicitud de prórroga	PDA	13/marzo/2025
3	Revisar programación según cronograma que permita concluir capítulos de intervención y con esto dar inicio a las pruebas con carga.	Contratista de Obra	Marzo /2025
4	Programar mesa técnica de seguimiento	MVCT	27/marzo/2025 10:00 am

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento:

[CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20250313 110847-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

| Grabar ▾ | Cargar | Favorito | Lista de reproducción | Mover a | Copiar a | Clipchamp |

AD

LB

DA

NO

AA

LC

ANGELICA DIAZ (imitado)

Luisa Berrio

Deissy Natalia Moreno Avendaño

Nazim Orta

Vilijain Angel, Ana

Luisa Berrio

CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero

13 de marzo de 2025

Caduca dentro de 724 días

 • 0 visualizaciones • Aplicación de SharePoint • HD

Agregue una descripción para explicar de qué trata este video

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 19 de marzo de 2025