



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de marzo de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Harvey Castrillón, Apoyo supervisión administración municipal Rionegro. Jenny Gil, Interventoría – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT Alejandro Montilla, Contratista.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al convenio

CUR 1080 de 2022: "Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio de Rionegro-Antioquia. Vigencia convenio 10 de mayo de 2025

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza al Convenio Interadministrativos de Uso de Recursos No. 1080 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO como interventor de las obras y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 18 de marzo de 2025 son los siguientes:

- Avance físico programado 71 %
- Avance físico ejecutado 57 % Atraso del 14%
- Avance financiero ejecutado 31 %
- Avance financiero programado 53 %

Obras en ejecución

- Tanque de homogeneización Impermeabilización Pendiente

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Lozas de secado Terminadas.
- Vaciada loza del sedimentador secundaria
- Si iniciará la mampostería de cerramiento
- Alcantarillado

Construido:

Vía sector el EDEN se instalación 230 m.

El Mirador instalación 80 m.

La Palma instalación 50 m.

Pendientes por construir: 270 metros

Predio 124 60 m.

Los Valencia 80 m.

La Tienda 60 m.

Acueducto 70 m.

- Solución predial que afecta el proyecto.

Predio 124:

Servidumbre

El proceso de contratación directa para establecer el avalúo del predio está a cargo de EDESO, entidad que aprobó la contratación para 20 avalúos, y se espera que a finales de la semana quede legalizado el contrato.

Asimismo, se realizó acercamiento con el acueducto entidad que no tiene inconveniente de gestión predial.

- Valla informativa:

Se informó que la valla se instalará el 21 de marzo 2025.

- Trazabilidad de Fabricación y suministro de biodiscos:

El contratista de obra informó que se desarrollaran las actividades con una fecha estimada de terminación.

- | | |
|--|------------------|
| - Terminación de fabricación de biodiscos | 30 marzo de 2025 |
| - Legalización de importación de biodiscos | 25 abril de 2025 |
| - Transporte de biodiscos hasta la obra. | 10 mayo de 2025 |
| Un mes de España hasta Colombia dos meses | 25 abril de 2025 |



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Un mes a Rionegro obra un mes
- Instalación de los biodiscos
 - Puesta en marcha y pruebas

10 mayo de 2025
Por definir
Por definir

El municipio de Rionegro informó que el proceso de legalización de importación en la ANLA continua sin resolverse por la certificación que debe expedir el ente territorial sin el cual, el contratista no procederá a transportar los biodiscos al país, habida cuenta que le tocaría pagar bodegaje hasta que la ANLA expida el permiso de importación.

- Acceso instalación de biodiscos:

En el predio Campo Real.

Al respecto el municipio de Rionegro informó que se adelanta la evaluación de la cimentación de sitio donde se instalará la PH el Contratista entregará este diseño para revisión de la interventoría y aval del municipio el 12 de marzo de 2025.

Agrega el municipio de Rionegro que está pendiente en este sitio la limpieza del tanque se homogeneización.

Seguimiento financiero.

El Ministerio solicitó al Municipio informar el estado de pagos al contratista.

El Ente Territorial informó que en la actualidad la interventoría radicó a inicios de febrero el acta parcial de obra No. 4 por valor de \$ 147.988.000, la Secretaria de Hacienda municipal. Se está corrigiendo el valor de la retención, por lo que se espera que se desembolse el próximo 15 de marzo 2025. Se radico nuevamente 18 de marzo de 2025 a la Fiducia.

Agrega el municipio que a la fecha el contratista de obra presentó el 10 de marzo a la interventoría el acta parcial de obra No.5 por \$ 112.187.224. La interventoría remitirá al Municipio para su trámite 13 de marzo de 2025.

El Ministerio reitera a la administración municipal de Rionegro que se debe actualizar la información del proyecto en el SIGEVAS, actualizando los datos de indicadores financieros, actividades desarrolladas en el periodo, pagos realizados al contratista y a la interventoría, cargue de documentos contractuales y de seguimiento, actas de reunion, informes mensuales de gerencia y de interventoría. Viernes mañana 8:30 am.

Finalmente el Ministerio reiteró a la administración municipal de Rionegro se remitan los documentos que a continuación se relacionan:

- Informes mensuales de gerencia ejecución del proyecto de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero febrero de 2025.
- Informes mensuales de interventoría del mes de febrero de 2025.
- Informes semanales de interventoría están actualizados a 9 de marzo de 2025.
- Cronograma de las obras aprobado por la interventoría y el municipio de Rionegro acorde con la última modificación contractual de la contratación derivada. Contratista, se remitirán la versión 9 y 10 el 21 de febrero de 2025 al MVCT.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Plan de acción actualizado para ejecución del Proyecto. Pendiente.
- Avance en la actualización de la información de la plataforma SIGEVAS. Viernes reunion virtual
- Copia de las actas de reuniones de obra e interinstitucionales, de las comunicaciones con el contratista de obra, la interventoría. Pendientes
- Informe de la fabricación de biodiscos. Se señala que el contratista remitió oficio con información muy escasa en el que se señala que la fabricación va en un 90%.

Por último la interventoría informa que la obra está afectada por una lata rotación de personal y por la entrada al predio 124.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1080 de 2022		
1	Legalización de servidumbre predio 124 Cronograma Proceso de avalúo servidumbre	M. Rionegro EDES0	26/03/2025 11/03/2025
2	Fabricación de biodiscos No cumplido Legalización de importación Traslado de biodiscos a la obra	Contratista de Obra	25/03/2025 25/04/2025 10/05/2025
3	Instalación de valla informativa	Contratista O.	21/03/2025
4	Vía de acceso a la PTAR y conformación de instalación de la PH instalación biodiscos	Contratista O.	25/04/2025
5	Impermeabilización tanque homologación	Contratista O	10/05/2025
6	Actualización de información en el SIGEVAS	M. Rionegro	Incumplido



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

7	Remisión de información contractual y de seguimiento del proyecto.	M. Rionegro	Incumplido
8	Respuesta a oficio remitido MVCT 2025EE005862 28/02/2025	M. Rionegro	Incumplido
9	Reunion de seguimiento CGR	M. Rionegro	18/03/2025 24/03/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 18-03-2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control Convenio CUR 1080 de 2022

01:16:45

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR

Jairo Alberto Gomez Riano

HC

HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)

I

Interventoria (No comprobado)

AM

Arq. Alejandro Montilla (No comprobado)

Chat de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

Oscar Ivan Lopez Rodriguez fue invitado a la reunión.

Hoy

16:00 Reunión iniciada:

HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado) fue invitado a la reunión.

Interventoria (No comprobado) fue invitado a la reunión.

Arq. Alejandro Montilla (No comprobado) fue invitado a la reunión.

16:03 Jairo Alberto Gomez Riano comenzó la grabación en la nube

16:59

jagomez@minvivienda.gov.co

Escriba un mensaje

Búsqueda

ESP LAA

17:17 18/3/2025