

## **ACTA No. 4 – MARZO - 2025**

### **DATOS GENERALES**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 06 de Marzo de 2025 |
| HORA:       | 10:30 a.m. a 12:00 p.m.               |
| LUGAR:      | Presencial                            |
| ASISTENTES: | Relacionados en Acta Anexa            |
| INVITADOS:  | Relacionados en Acta Anexa            |

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania

### **DESARROLLO:**

Se realiza la presentación por EPC, del ingeniero Mauricio Suarez, como nuevo Director de Interventoría.

#### **1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.**

El Ministerio ing. Jorge rojas informa:

1. Que recibió el 19 de diciembre de 2024 reformulación No. 1 por parte de EPC con radicado 2024 ER0195960 del 17-12-2024.
2. El 14 de febrero de 2025 de envían observaciones hidráulicas a EPC.
3. Se realizo mesa de trabajo de reformulación No. 1 entre el MVCT, EPC, Contratista de Obra e Interventoría el 20 de febrero de 2025 de entrega al MVCT de respuesta a observaciones Estructurales e hidráulicas.
4. El MVCT informa que el 28 de febrero de 2025 se aprueba el componente hidráulico por parte de la Ing. Mayra Urrutia.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. EPC informa que el contratista de obra se encuentra en trámite de revisión de observaciones estructurales a ser entregado el 14 de marzo de 2025 y presupuesto final el 20 de marzo de 2025 al MVCT.

## **2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.**

EPC informa: El municipio se encuentra en coordinación con los propietarios de los predios aledaños a la planta de tratamiento y la zona de acceso debido a las posibles afectaciones que puedan ocurrir con el desarrollo de las obras.

El Municipio se encuentra en trámite de acuerdo con un vecino que se ve afectado por el ingreso de vehículos pesados y no permite el paso, para finales de marzo de 2025.

## **3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo**

EPC ing. Carlos Omar informa:

La visita programada para el 27 de febrero de 2025 no se realizó.

El contratista de obra sigue trabajando en la entrega de consultoría de los 10 pasos elevados restantes el 30 de marzo de 2025.

El ingeniero de servicios públicos del Municipio informo a EPC que siguen trabajando en la Fase I en 25 predios, teniendo muchas dificultades por mal tiempo y dificultad en terreno, Se ha habilitado 21 usuarios.

## **4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca**

- EPC informa que: se tiene acta de entrega de propiedad firmada por EPC y Municipio. El Acta de custodia se encuentra firmada por el Municipio y firmada por el gerente de EPC., con fecha 27 de noviembre de 2024, con fecha de inicio del proyecto 28 de febrero de 2022 y terminación del proyecto 24 de agosto de 2023.

EPC continua en liquidación de los contratos derivados para el mes de mayo de 2025.

El MVCT informa que se realizó traslado por competencia a EPC de requerimiento del municipio de Ricaurte de solicitud remisión actas de

liquidación del contrato de obra no. epc-pda-o-406-2021 y del contrato de interventoría no.epc-pda-i-409-2021.

### 5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa y entrega:

Se encuentra en la Dirección de Gestión Empresarial la liquidación del contrato de obra para finales de marzo de 2025.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso                                                         | Responsable                               | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Entrega observaciones reformulación No. 1. Estructural Paratebueno | Contratista de Obra e Interventoría y EPC | 14-03-2025                   |
| 2.  | Entrega observaciones reformulación No. 1. presupuesto Paratebueno | Contratista de Obra e Interventoría y EPC | 20-03-2025                   |
| 3.  | Arreglo con propietario que se ve afectado. Guasca                 | Municipio                                 | 30-3-2025                    |
| 4.  | Entrega de consultoría 10 pasos elevados. San Bernardo             | Contratista de obra (Consultor)           | 30-3-2025                    |
| 5.  | Actas de liquidación contratos derivados Ricaurte                  | EPC                                       | 30-5-2025                    |
| 6.  | Actas de liquidación contrato de obra Silvania                     | EPC                                       | 30-3-2025                    |

#### FIRMAS:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas  
Fecha: 06-3-25