



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No17. – MARZO - 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de MARZO de 2025
HORA:	3:45 a.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania

DESARROLLO:

Se realiza la presentación por EPC, del ingeniero Mauricio Suarez, como nuevo Director de Interventoría.

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Ministerio informa que recibió respuesta a observaciones estructurales y fueron reenviadas al Ingeniero Jairo Urbina para su revisión y tramite.

El Ministerio informa que recibió el ajuste al presupuesto de acuerdo con las observaciones del componente estructural, sanitario y pluvial el 20 de marzo de 2025.

Se realiza reunión de seguimiento reformulación No.1, el 27 de marzo de 2025. Con lo siguiente:

- En comunicación con el ingeniero Jairo Urbina se compromete a realizar respuesta a observaciones entregadas por EPC componente estructural el 31 de marzo de 2025.

- Se inicia revisión presupuesto definitivo del proyecto entre EPC, contratista y Ministerio.
- Paralelamente se inicia organización de la presentación con documentación de la reformulación No. 1.
- El Ministerio solicita se aclare fechas y justificación puntual de los Modificatorios realizados por EPC, contratista de Obra e Interventoría.
- Se revisa avance del proyecto con avance financiero indicado en sigevas.

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

El municipio amplió la servidumbre para permitir el paso de camiones al sitio de planta. Modificación contractual del contrato para traslado caseta de operaciones por el municipio para iniciar el traslado.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC ing. Carlos Omar informa:

Que el contratista entregó 22 diseños de pasos elevados de fase II a Interventoría, para su revisión.

El 14 de marzo se realizó la primera revisión de 3 pasos, la interventoría continua en revisión y se programó reunión para el 4 de abril de 2025.

Que de 80 kms de la fase II, se han ejecutado 56 kms.

Se modificó el contrato de Interventoría con nueva fecha de terminación 5 de julio de 2025.

El Alcalde del Municipio informa que sigue trabajando en la Fase I, teniendo muchas dificultades por mal tiempo reinante en la zona.

El martes 1 de abril de 2025 EPC programa reunión con el Alcalde para revisión avance de arreglos fase I.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

- EPC informa que: se inició proceso de liquidación de los contratos derivados.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca


EPC informa y entrega:

Está radicada la liquidación del contrato de obra en la dirección de gestión contractual de EPC.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta Entrega observaciones estructurales reformulación No. 1. Paratebueno	MVCT	31-3-2025
2..	Reunión con alcalde de San Bernardo	EPC	01-4-2025

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
Fecha: 27-3-25