



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Miércoles 26 de marzo de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a. 10:00 a.m.
LUGAR:	Microsoft Teams
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE BUGA"
EJECUTORES	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
ASISTENTES	Se anexa lista de asistentes

ORDEN DEL DÍA

1. Situaciones administrativas del CUR 1336-2023.
2. Seguimiento al CUR 1336-2023.
3. Seguimiento del proyecto.
4. Impacto de la falta de giro de los recursos del desembolso No. 03
5. Exención GMF cuenta Aguas de Buga.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Avance físico: 60.82%

Avance programado: 77.16%

Siendo las 8:10 a.m. del 26 de marzo de 2025, se dio inicio al comité técnico, con la presentación de los participantes. En el comité participan los representantes del Municipio de Buga, el ejecutor Aguas de Buga S.A, E.S.P (contratista e interventoría) por parte del Ministerio de Vivienda ciudad y Territorio, tal como se consigna.

TEMAS TRATADOS

Se inicio con los compromisos pendientes en el comité técnico realizado por el ejecutor el 14 marzo 2025, como lo fueron:

- Situación del permiso del tunnel liner en el sector de ferrocarril que es tramitado ante la ANI, el cual se encuentra a espera de una respuesta por parte del contratista de la ANI (Findeter), pero aun no se han pronunciado. Por consiguiente, se realizará por parte del ejecutor Aguas de Buga S.A, E.S.P el envío de un oficio ante esta entidad.
- Permiso con la entidad TGI, El contratista de obra - Consorcio Colector Buga



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2024, indica que a fecha se ha realizado los requerimientos que ha solicitado a la entidad frente a la alternativa presentada para la interferencia del colector con el gasoducto. Adicionalmente, expresó que se reunían con el personal de TGI para revisar y subsanar algún otro requerimiento que pueda surgir. También se encuentra a la espera de los requerimientos de la entidad CENIT, según la reunión realizado el 21 de marzo 2025, de manera virtual para darle solución a la alternativa presentada para la interferencia con el oleoducto.

- El contratista de obra - Consorcio Colector Buga 2024, realizó la remisión del cronograma actualizado con una prórroga prevista de 4 meses, es decir, que la finalización del proyecto sería el 27 de septiembre 2025. Con esa actualización del cronograma se tendría un avance físico de 60.82% frente a uno programado de 77.16%. Aunque este cronograma aun no se ha enviado de forma oficial al ejecutor Aguas de Buga por lo que en el informe de febrero 2025 se registró un atraso mayor del **23.97%**
- Actualmente en la obra se están realizando actividades de poda desde la vía férrea hasta la doble calzada, ya que dicho permiso tiene vigencia 1año el cual se cumple en el mes de mayo 2025, el contratista- Consorcio Colector Buga 2024, expresó que terminando esta actividad no tendría como seguir ejecutando otra labor por la falta de recurso que se presenta en este momento. Razón por la cual se suspendería el contrato ya que no tiene el flujo de caja se ha afectado, puesto que hasta la fecha el contratista solo ha recibido un pago del 28.29% en el mes de octubre 2024.

El desarrollo del proyecto se ha visto significativamente impactado debido a la falta de desembolso correspondiente al pago No. 3, lo cual ha generado retrasos en la ejecución de las actividades programadas y ha afectado de manera considerable el flujo de caja del contratista, Consorcio Colector Buga 2024. En consecuencia, se ha determinado la necesidad de ampliar el plazo establecido tanto para el CUR 1336-2023 y la contratación derivada del convenio por los retrasos presentados, por lo que aún no se tiene la una fecha de la realización del pago No. 3 por parte del Ministerio de hacienda.

Exención GMF cuenta Aguas de Buga.

El MVCT, consulta sobre el tramite a lo que el ejecutor Aguas de Buga S.A, E.S.P, responde que se ha enviado la información de manera digital y física según la indicaciones dada por parte del personal financiero del MVCT. El MVCT responde, que se está realizando los tramites correspondientes para que esta exención sea firmada por el ordenador del gasto del Ministerio.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	LÍMITE
1	Envío de oficio ante la ANI por el proceso de acta de inicio del permiso para el tunnel liner del ferrocarril	Aguas de Buga S.A, E.S.P	28-03-2025	
2	Información sobre la alternativa presentada para la interferencia con la entidad TGI	Contratista consorcio colector buga 2024	04-04-2025	
3	Remisión de manera formal del cronograma del contratista	Contratista consorcio colector buga 2024- interventoría grupo Consitec	28-03-2025	
4	Presentación de la solicitud de ampliación al plazo CUR 1336-2023	Aguas de Buga S.A, E.S.P	04-04-2025	

1. Resumen

Título de la reunión COMITÉ DE SEGUIMIENTO BUGA - CUR 1336-2023

Participantes 12

Hora de inicio 3/26/25, 7:56:47 AM

Hora de finalización 3/26/25, 3:52:59 PM

Duración de la 7 h 56 min 11 s

Tiempo medio 2 h 5 min 50 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la	Correo electrónico	Id. de participante	Rol
Cristian Camil	3/26/25, 7:59:	3/26/25, 3:52:	51 min 36 s	CCDarwish@r	CCDarwish@r	Organizador
Miguel interve	3/26/25, 8:00:	3/26/25, 9:26:	1 h 26 min 41 s			Moderador
Consorcio Col	3/26/25, 8:00:	3/26/25, 9:26:	1 h 26 min 18 s			Moderador
Marco Hoyos	3/26/25, 8:03:	3/26/25, 9:26:	1 h 22 min 40 s			Moderador
Carolina Cabr	3/26/25, 8:04:	3/26/25, 9:26:	1 h 22 min 39 s			Moderador
Andrea aristiz	3/26/25, 8:04:	3/26/25, 9:26:	1 h 21 min 50 s			Moderador
ELIAS CARABA	3/26/25, 8:06:	3/26/25, 3:52:	7 h 46 min 45 s			Moderador
Hugo Giraldo F	3/26/25, 8:07:	3/26/25, 9:26:	1 h 18 min 59 s			Moderador
Juan Felipe Ap	3/26/25, 8:09:	3/26/25, 9:15:	1 h 6 min 4 s			Moderador
Adriana (No c	3/26/25, 8:09:	3/26/25, 1:01:	4 h 51 min 15 s			Moderador
elias Carabali	3/26/25, 8:10:	3/26/25, 9:13:	1 h 3 min 15 s			Moderador
Alexis Aluma	3/26/25, 8:12:	3/26/25, 9:23:	1 h 11 min 58 s			Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Cristian Camil	3/26/25, 7:59:	3/26/25, 8:51:	51 min 19 s	CCDarwish@r	Organizador
Cristian Camil	3/26/25, 3:52:	3/26/25, 3:52:	17 s	CCDarwish@r	Organizador
Miguel interve	3/26/25, 8:00:	3/26/25, 9:26:	1 h 26 min 41 s		Moderador
Consorcio Col	3/26/25, 8:00:	3/26/25, 9:26:	1 h 26 min 18 s		Moderador
Marco Hoyos	3/26/25, 8:03:	3/26/25, 9:26:	1 h 22 min 40 s		Moderador
Carolina Cabr	3/26/25, 8:04:	3/26/25, 9:26:	1 h 22 min 39 s		Moderador
Andrea aristiz	3/26/25, 8:04:	3/26/25, 9:26:	1 h 21 min 50 s		Moderador
ELIAS CARABA	3/26/25, 8:06:	3/26/25, 3:52:	7 h 46 min 45 s		Moderador
Hugo Giraldo F	3/26/25, 8:07:	3/26/25, 9:26:	1 h 18 min 59 s		Moderador
Juan Felipe Ap	3/26/25, 8:09:	3/26/25, 9:15:	1 h 6 min 4 s		Moderador
Adriana (No c	3/26/25, 8:09:	3/26/25, 1:01:	4 h 51 min 15 s		Moderador
elias Carabali	3/26/25, 8:10:	3/26/25, 9:13:	1 h 3 min 15 s		Moderador
Alexis Aluma	3/26/25, 8:12:	3/26/25, 9:23:	1 h 11 min 58 s		Moderador