

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25-FEBRERO-2025
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Nestor Camelo – interventor de obras REINPRO S.A.S.• Ing. Yiseth Brango – contratista AURORA PROYECTOS E INV. S.A.S.• Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 58,21%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 60,00%

Actualmente las actividades en obra están detenidas.

Se pide al representante de la interventoría que presente el estado de avance del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El interventor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 60,00%.

Manifiesta igualmente un avance programado del 73,00%. Aclaremos que el contrato o la contratación derivada reinició actividad el 26 de febrero.

Menciona también que la alcaldía aún no ha legalizado la servidumbre de un tramo de 552 metros aproximadamente para instalar tubería de alcantarillado que representa aproximadamente el 19,7% del total del proyecto.

Se solicita al ejecutor la documentación de la contratación derivada, las actas de reinicio, incluyendo las adiciones que hayan hecho, prórrogas, etcétera, para adicionarlo en la documentación de archivo del MVCT.


Igualmente se solicita al ejecutor actualizar los informes de interventoría de los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar informes de interventoría y de supervisión al contrato de obra.	<ul style="list-style-type: none">Ing. Nestor Camelo – interventor de obras REINPRO S.A.S.	10/03/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA:



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT -
DIDE

Fecha: 29/01/2025