



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 20250317

ALCANTARILLADO URBANO SAN LUIS DE SINCÉ

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT HERNANDO MONTES, Profesional Apoyo Supervisión, Aguas de Sucre S.A. E.S.P.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avance proyecto CUR 1334-2023 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DESARROLLO:

1. Se adelanta mesa de asistencia técnica en compañía del apoyo a la supervisión del PDA indicando por parte del MVCT que el convenio tuvo una prórroga como producto de la reformulación Nro. 1, por 12 meses y finaliza en febrero de 2026.

El PDA informa que:

- Se suscribió otrosí 2 de interventoría y otrosí 3 de obra mediante los cuales vincularon los recursos a los contratos derivados y mediante otrosí 3 de interventoría (6 meses) y otrosí 4 de obra (8 meses) prorrogaron los plazos hasta el 5 de diciembre de 2025.
- Avance físico ejecutado: 50,33%
- Avance físico programado: 87,00%
- Fecha de corte: informe de interventoría Nro. 15 (17 enero a 16 de febrero de 2025)
- **Atraso: 36,67% (sin incluir la reformulación)**
- El proyecto se suspendió el 19 de diciembre de 2024 y se reinició el 8 de enero de 2025.

El MVCT reitera que se deben tener los permisos de los predios donde se van a ejecutar los colectores aprobados en la reformulación Nro. 1 dado que no se pueden iniciar las obras sin tener esos permiso vigentes. El PDA informa que ha solicitado esto al municipio e hicieron reunión con la administración municipal el 5 de marzo de 2025 y se va a trabajar en los barrios dejando los colectores para el final del proyecto, haciéndole el respectivo seguimiento a la entrega de los permisos. El MVCT indica que remitirá comunicado en el cual se solicita entre otros, dar claridad a este tema.

El PDA informa que solicitará el plan de contingencia incluyendo la reformulación, de acuerdo con la curva S el proyecto está atrasado. En alertas informa que la alcaldía realizó convocatoria laboral para conseguir mano de obra para el contrato.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	LP-ADS-011-2023
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE NIT: 901.761.145-2 Representante Legal: Yisela Patricia Castillo Peña Cédula de Ciudadanía No. 1.067.920.272 de Montería
VALOR INICIAL	\$17.609.067.885,00
VALOR ANTICIPO 30%	\$5.282.720.365,50
PLAZO INICIAL	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2023
OTROSÍ No. 1	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2023
OTROSÍ No. 2	SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	OCHO (08) DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA DE REINICIO No. 1	CINCO (05) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE OTROSÍ No. 3	TREINTA (30) DE ENERO DE 2025
VALOR ADICION OTROSÍ No. 3	\$6.599.763.037,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.208.830.922,00
OTROSÍ No. 4	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2025 – 8 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN OTROSÍ No. 4:	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025

Pólizas: pendientes actualizaciones de los otrosíes de prorrogas y adiciones de cada contrato.

No hay incumplimientos en curso.



REGISTRO FOTOGRAFICO








Corte y rotura de pavimentos -Excavaciones - Construcción de acometidas domiciliarias- Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Recomendaciones del MVCT:

- a. Seguimiento a la entrega de los permisos vigentes para intervención de los colectores.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento de permisos de predios zona de intervención colectores	PDA y Municipio	Seguimiento y reporte
2	Último Informe Nro. 15 de interventoría aprobado	PDA	31 marzo
3	Actualización de pólizas	PDA	31 marzo

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minivivienda.gov.co	10:01 a. m.	10:33 a. m.	32m 33s	Organizador
 HERNANDO MON... (No comprobado)	10:07 a. m.	10:33 a. m.	26m 12s	Moderador

Anexos: [ASISTENCIA TECNICA CUR 1334-2023 SINCE-20250317 101216-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal
Revisó: NA
Fecha: marzo 17 de 2025