



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 20250317

ALCANTARILLADO SANTIAGO APOSTOL - SAN BENITO ABAD

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de marzo de 2025
HORA:	De 1:15 pm a 1:45 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT HERNANDO MONTES, Profesional Apoyo Supervisión, Aguas de Sucre S.A. E.S.P.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avance proyecto CUR 1364-2023 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE
2. Revisión plazo CUR 1364-2023.

DESARROLLO:

1. Se adelanta mesa de asistencia técnica en compañía de contratista de interventoría, contratista de obra, apoyo a supervisión PDA, apoyo MVCT.

Se realiza visita al proyecto en compañía de supervisión del PDA donde se informa por parte de esta entidad lo siguiente:

- Avance físico ejecutado: 84,00%
- Avance físico programado: 81,52%
- Fecha de corte: informa de interventoría Nro 14 (14 diciembre de 2024 – 15 de enero de 2025)
- Fecha de terminación obra e interventoría: 20 de marzo de 2025. Suspendidos desde el 17 de marzo de 2025 por revisión de balance de mayores y menores cantidades que podría determinar si el proyecto se reformula o no. No hay valor económico estimado.
- Pólizas: se encuentran al día en los dos contratos las de RCE y está pendiente la todo riesgo.
- Solicitaron a la interventoría los informes 15 y 16.
- Los PAC están girados al 100%.

El PDA solicitó al contratista de obra revisar el numero de acometidas de alcantarillado para dar una cobertura total.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO N.º	LP-ADS-010-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO REDES SANTIAGO NIT: 901761898-6 Representante legal: Ismael Segundo Hernández Escobar Cedula de ciudadanía: 92.501.196 de Sincelejo
VALOR INICIAL	\$9.709.306.024,00
VALOR ANTICIPO 30%	\$2.912.791.807,20
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2023
OTROSÍ N.º 1	DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ N.º 2	QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N.º 2	DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 1	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA ACLARATORIA N.º 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO N.º 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO N.º 1	DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2024
OTROSÍ N.º 3	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N.º 3	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSÍ N.º 4	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N.º 4	VEINTE (20) DE MARZO DE 2025
OTROSÍ N.º 5	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2025- MODIFICATORIO AL CONTRATO INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N.º 5	VEINTE (20) DE MARZO DE 2025
OTROSÍ N.º 6	SEIS (06) DE FEBRERO DE 2025- BALANCE DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 2	DIESISIETE (17) DE MARZO DE 2025



REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de pozos de inspección-Excavaciones.



Excavaciones – Suministro e instalación de redes de alcantarillado- construcción de pozos de inspección.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Fecha de finalización del convenio 12 mayo de 2025. El PDA indica que cuando se defina la posible reformulación se determinará si se requiere plazo en el convenio.

Recomendaciones del MVCT:

- a. Cargar actas de suspensión de la contratación derivada en el SigeVas.
- b. Si PDA define que el proyecto se reformula deberá radicar la solicitud e suspensión o prórroga que considere.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar actas de suspensión de la contratación derivada en el SigeVas	PDA	31 marzo
2	Informe de febrero	PDA	31 marzo
3	Definir tramite del convenio (suspensión o prórroga)	PDA	31 marzo

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minivivienda.gov.co	1:20 p. m.	1:40 p. m.	20m 48s	Organizador
 HERNANDO MON... (No comprobado)	1:22 p. m.	1:40 p. m.	17m 50s	Moderador

Anexos: [ASISTENCIA TECNICA CUR 1364-2023 SAN BENITO ABAD-20250317_132337-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal

Revisó: NA

Fecha: marzo 17 de 2025