



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 20250317

SAN MARCOS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de marzo de 2025
HORA:	De 11:00 am a 11:40 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	JOHNY GARAY, Profesional apoyo supervisión, Aguas de Sucre S.A. E.S.P. WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avance proyecto CUR 1386-2023 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS
2. Revisión estado CUR 1386-2023

DESARROLLO:

1. Se realiza mesa técnica de seguimiento con el fin de abordar los temas relacionados con el estado del proyecto y del convenio. Frente al proyecto el PDA informa que los contratos derivados se prorrogaron en enero hasta el 9 de marzo de 2025.
 - Avance físico ejecutado: 62,94%
 - Avance físico programado: 90,77%
 - Fecha de corte: 26 de enero de 2025
 - **Atraso: 27,83%**

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 26-01-2025	
COMPONENTE	PORCENTAJE FISICO EJECUTADO (%)
1. POZO PROFUNDO (PRELIMINARES)	90.38
2. PERFORACION POZO	99,4
3. EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS	88,56
4. CONTRUCCION DE CASSETAS	88.35
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	100
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	44,78
7. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	70,84
8. REDES DE DISTRIBUCION	68,36
9. SISTEMA ELECTRICO MEDIA Y BAJA TENSION	0.00
10. INSTALACIONES DE BAJA TENSION	0.00
11. ITEMS NO PREVISTOS	100

- El ejecutor informa que los contratos fueron suspendidos desde el mes de febrero de 2025 por motivo de reformulación.
 - Las pólizas se encuentran aprobadas, está pendiente la póliza todo riesgo de la obra, la interventoría tiene pólizas aprobadas, a lo cual se solicita que se haga seguimiento.
 - Frente al incumplimiento en curso al contratista de obra el MVCT hace énfasis en que el proceso se encuentra desde el mes de septiembre de 2024 sin mostrar avances por lo cual solicita mas atención a este trámite y un informe jurídico.
 - El MVCT pregunta si ya se realizó el trámite ante AFINIA para la conexión eléctrica del proyecto, a lo cual el PDA informa que el 7 de febrero de 2025 el contratista de obra solicitó por oficio al municipio de San Marcos los documentos para diligenciamiento de los formatos y para el trámite. De igual forma el MVCT indica que se debe revisar el seguimiento que ha hecho la interventoría ya que desde el año pasado se ha reiterado el iniciar estos trámites, también se pide que se convoque al municipio como parte del convenio para ayudar con estas gestiones.
 - Tramites en Corpomojana: está pendiente ejecutar la compensación forestal.
 - Se estaba trabajando en el tanque elevado que es la ruta crítica del proyecto.
 - Frente a las recomendaciones realizadas en el acta de visita del mes de diciembre de 2024 por el MVCT, relacionadas con la calidad de la construcción de la estructura del tanque elevado, el PDA informa que el contratista a través de su especialista estructural indicó que este desplazamiento de la columna está en los rangos permitidos, por lo cual se solicita que sea entregado el concepto del estructural del contratista y se valide por el interventor.
 - En relación con la reformulación se indica desde el MVCT que en los convenios esta establecido que los recursos adicionales deberán ser aportados por el municipio, aspecto que se reitera deberá ser evaluado por el PDA y el Municipio para lo pertinente.
- 2.Fecha de finalización del convenio 12 mayo de 2025; de acuerdo con lo manifestado por el PDA en esta mesa de asistencia técnica, se sugiere adelantar la suspensión del convenio, aclarando que serán la gerencia del PDA junto con el Municipio quienes definirán la opción que se tome frente al mismo, sin embargo, se solicita radicar de manera oportuna los documentos y oficios respectivos para adelantar el trámite que corresponde.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación solicitud y documentos para suspensión del convenio	PDA y Municipio	31 marzo 2025
2	Entregar informes de interventoría pendientes	PDA	31 marzo 2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Entregar suspensiones realizadas a los contratos derivados en el mes de marzo	PDA	31 marzo 2025
4	Seguimiento pólizas de los contratos derivados	PDA	31 marzo 2025
5	Informe jurídico del presunto incumplimiento de obra	PDA	31 marzo 2025
6	Concepto estructural de la calidad de la estructura construida (desplome)	PDA, interventoría, contratista	31 marzo 2025

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	11:01 a. m.	11:39 a. m.	37m 57s	Organizador
 JHONY GARAY (No comprobado)	11:02 a. m.	11:40 a. m.	37m 19s	Moderador

Anexos: (Opcional)
Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal
Revisó: n.a.
Fecha: marzo 17 de 2025