



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 19 de diciembre de 2024

### DATOS GENERALES:

**PROYECTO:** "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" CUR 010-2015.

FECHA:	19 de diciembre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm
LUGAR:	Vereda Tinajillas - Barbacoas
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pedro Jose Leon Diaz - Apoyo a la supervisión para los proyectos del Departamento de Nariño – MVCT</li><li>- Edwin Ceballos – Supervisor del Proyecto Acueducto Barbacoas PDA Nariño</li><li>- Mario Alexander Hurtado – Alcalde Barbacoas, Nariño</li><li>- Camilo Salcedo – Apoyo a la gestión a la Secretaría de Planeación en la supervisión de proyectos del municipio de Barbacoas</li><li>- Juan Manuel Castillo - Secretario General Barbacoas</li><li>- Letelier Vargas - Secretario de Gobierno Barbacoas</li><li>- Otto Angulo – Coordinador Secretaría Planeación Barbacoas</li><li>- Héctor Prado – Director Indeportes Alcaldía de Barbacoas</li><li>- Urbano Linares – Director de obra Consorcio Acueducto Barbacoas 2021</li><li>- Cristian Solarte – Residente de interventoría Jairo Guillermo Narváez Bravo</li></ul>

### ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de obra
2. Estado recursos CONPES
3. Reformulación del proyecto
4. Seguimiento
5. Compromisos.

### DESARROLLO:

Siendo las 2:00 pm., del diecinueve (19) de diciembre de 2024, se inicia la reunión de Seguimiento del Proyecto "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", en la vereda Tinajillas del municipio de Barbacoas.

Interviene el ingeniero Pedro José León Díaz, apoyo a la supervisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el Convenio de Uso de Recursos No. 010 de 2015; y da a conocer la agenda del día consistente en el reporte del estado de avance de la



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

obra, estado del convenio de uso de recursos, necesidad de reformulación y seguimiento del proyecto.

### **1. Avance de la obra**

El ing Cristian Solarte en representación del interventor ing Jairo Narváez informa que para el corte a 13 de diciembre de 2024 se tiene una ejecución del 66,2% contra el programado del 67,5%, por lo que se tiene un atraso del 1,3%.

Las principales actividades ejecutadas en lo transcurrido del mes de diciembre:

- Suministro y transporte de 4.000 m tubería al sitio de obra
- Excavaciones

A la fecha se encuentra construida la bocatoma y el desarenador, se encuentran instalados 1.230 metros de los 1.400 metros de aducción y 13.460 m de los 18.260 m de conducción.

### **2. Estado de los recursos CONPES**

El ingeniero Pedro J León informa que los recursos asignados al proyecto en el CONPES 4086 por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS. (\$3.965.879.429) MCTE, fueron adicionados al contrato marco No. 438 de 2015 con FINDETER. A la fecha los recursos están constituidos como valor líquido cero en razón a que son de la vigencia 2022.

Igualmente informa que en la última solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda se incluyeron dichos recursos para que sean girados a FINDETER. Esto de acuerdo con lo definido en la reunión con el consorcio FIA y FINDETER del 9 de octubre de 2024.

El objetivo es que al tenerse el dinero disponible en el Patrimonio Autónomo Findeter, se puede solicitar la certificación para garantizar el cierre financiero y tramitar la reformulación del proyecto adicionando el plan financiero.

Los recursos no han sido girados a FINDETER por lo que se espera que ingresen en el mes de enero de 2025, en todo caso sujetos a la disponibilidad del Ministerio de Hacienda.

### **3. Reformulación del proyecto**

El ing Pedro J León recuerda a los participantes que se tienen dos requisitos para el trámite de la reformulación:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Disponibilidad de los recursos
- Avance de obra superior al 70%

En tal sentido, previo a la solicitud de la reformulación se debe contar con la certificación de los recursos por parte de FINDETER y el avance de obra se debe soportar con los informes de interventoría y de supervisión, tanto del municipio, como del PDA y del MVCT.

Explica que la definición del 70% obedece a un acuerdo que se dio durante el año 2023, cuando el comité técnico de proyectos del MVCT no aceptó tramitar la adición del proyecto puesto que para finales del año 2022 se tenía un avance del 25%. Considerando que la contratación alcanza \$18.694.388.304,85 cuyo inicio se dio el 12 de noviembre de 2015 el comité técnico no consideró prudente adicionar \$3.965.879.429 a un proyecto con avance poco significativo en ocho (8) años, por lo que consideró que ese proyecto tenía un alto riesgo de siniestro y solamente aprobaría nuevos recursos en cuanto se tuviera suficiente avance de tal forma que estos se destinaran a la terminación del proyecto.

El ing Edwin Ceballos del PDA Nariño solicita que el municipio de Barbacoas haga el cargue de los informes de interventoría y de supervisión en Sigevas, ya que estos documentos son el insumo para la elaboración de los informes del PDA.

El ing Pedro J León solicita que el PDA haga el cargue de la información financiera en Sigevas puesto que los pagos alcanzan el 60% y en la plataforma se reporta solamente el 19%.

El ing. Urbano Linares director de obra, manifiesta que el 70% se alcanzará finalizando el mes de diciembre, aseveración que es apoyada por el ing. Cristian Solarte representante de la interventoría considerando que las actividades de la última semana no se han reportado.

El alcalde Mario Hurtado pregunta que otros soportes debe llevar la solicitud de reformulación, a lo que el ing Pedro J León responde que se debe adjuntar el aval del PDA y que además no solamente se trata de un cambio de plan financiero puesto que de acuerdo con lo observado durante la visita se deberán incluir ítems no previstos y balance de mayores y menores cantidades de obra.

Se recomienda que la solicitud de reformulación se haga en cuanto el MVCT les informe que se cuenta con los recursos en el Patrimonio Autónomo Findeter y se tenga claridad de las obligaciones de FINDETER ya que esta entidad deberá adherir al CUR 010 de 2015. Igualmente todos los suscriptores del CUR 010-2015 y del convenio 802-2015 así como los contratistas derivados deben estar a día con sus informes y la información actualizada en la plataforma Sigevas.

#### 4. Seguimiento

El ing. Urbano Linares director de obra, informó que se requirió de ajustes en el perfil de la línea de conducción como resultado de las mediciones topográficas de precisión pero que además no son necesarios algunos elementos, lo que implica realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra.

El ing Pedro J León recalca que se debe garantizar que el proyecto sea funcional y como se está ejecutando la etapa I de acuerdo con lo aprobado en la reformulación No. 2 de febrero de 2019, solicita se informe que avances se tienen para la ejecución de la etapa II correspondiente a las redes de distribución.

El alcalde municipal menciona que durante el mes de enero de 2025 se contratará la segunda etapa en lo correspondiente a los diseños definitivos de las redes de distribución. En cuanto a la obra, informa que se adelantan gestiones en MinIguualdad para conseguir \$10.000 millones que es el valor estimado de las obras.

En conclusión, se tienen dos actividades prioritarias para garantizar la continuidad del proyecto y que involucran a los suscriptores del convenio y al ejecutor, correspondientes a la reformulación No. 3 del proyecto y la adhesión de FINDETER al CUR 010-2015, las que se deben dar antes de la finalización de los contratos derivados en el mes de mayo de 2025.

#### 5. Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargue de informes de interventoría en Sigevas	Municipio de Barbacoas, Camilo Salcedo	31-ene-2025
2	Entrega de informes de supervisión al PDA	Municipio de Barbacoas, Camilo Salcedo	7-feb-2025
3	Ingreso de información financiera en Sigevas	PDA, Edwin Ceballos	17-ene-2025

**ASISTENCIA:** Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Pedro José León Díaz – Ingeniero de Seguimiento  
Fecha: 19-12-2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS




PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Uda Timajilla - Barbacoas FECHA: 19-dic-2024 HORA: 3:50 pm

TEMA: Avance quedado Barbacoas PRESIDE: Pedro J. León

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Edwin Ceballos	ADYO TECNICO PDA	Gobernación Nariño	3234000622	edwinceballos@gmail.com	Seguimiento	
2	Urbano Isaza	Directo		3139834946	urbanoisaza@gmail.com		
3	Mario Hurtado	Alcalde	Barbacoas	3113664450	marioah9@hotmail.com	Seguimiento	
4	Camilo Salcedo	Apoyo Supervisión	Barbacoas	3122765035	camilo.salcedo@seccin.gov.co	Seguimiento	Camilo Salcedo
5	Hector Prado	Monitor Dto	B/coc	3232865011	hectorprado@gmail.com	Seguimiento	
6	Juan David Castillo	S. General	B/coc	3152776274	juanadcastillo@hotmail.com	Seguimiento	
7	Letelies Yanga	S. Gob.	B/coc	3127613501	leteliesyanga@hotmail.com	Seguimiento	Letelies
8	Pedro J. León	ctuta	MUCR	3102501132	minivivenda.gov.co		
9	Christian Sobite	Intenentorío	Jamo Nariño	3107671676	csobite@gmail.com	Seguimiento	
10	Otto Angulo	Alcalde	B/coc	3106416182	coordinacionspba	Seguimiento	Otto Angulo