

ACTA No. 33

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de abril de 2025
HORA:	De 09:00 am a 01:00 pm
LUGAR:	Bogotá – presencial
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT Adriana Orjuela – subdirectora de EPC SA ESP Jorge Emilio Mercado – Gerente de Medio Ambiente FINDETER
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de revisión de seguimiento al proyecto construcción y puesta en Marcha del Acueducto Regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

Se revisaron los siguientes puntos del proyecto:

1. Alcance obras sector Doima Pavimentado
2. Estado permiso Arenera y compromisos de entregables
3. Estado trámites ante ENEL
4. Mantenimiento alcantarillas Anatolí
5. Trámite ante INVIAS

1. Alcance obras sector Doima Pavimentado:

Desde la Gobernación de Cundinamarca y EPC SA ESP, se está liderando un mantenimiento temporal por la época de semana santa con el fin de mejorar las condiciones de movilidad, para lo cual se involucra en este proceso al ICCU, municipio de Madrid y contratista de obra (este último con el préstamo de maquinaria).

Alcance definitivo:

Para determinar el alcance definitivo de las obras a ejecutar, se solicita por parte de EPC SA ESP que se remitan 2 entregables, 1 corresponde al balance total de las obras incluyendo el sector de la arenera, la actualización de obras por cambio de normativa, los gastos por puesta en marcha, las obras de Doima, el mantenimiento de alcantarillas en sector de Anatolí y Guayabal, entre otros; 2. Alternativas de ejecución priorizando el funcionamiento y operatividad del proyecto.

Posterior a la presentación de estos entregable cuyo compromiso de entrega es el 25 de abril de 2025, EPC SA ESP se compromete a gestionar reunión ante el iccu para presentación de los entregables y así poder determinar el alcance de intervención para cada entidad.

2. Sector Arenera: se debe entregar al municipio 2 entregables que corresponden a: Documento de procedimiento constructivo para ejecución de obra e incluye la demolición de 26 rocas que fueron identificadas con el equipo de obra, EPC SA ESP y el municipio de Madrid.
Documento de riesgo por remoción y caída de roca.
3. ENEL: se realizó reunión con ENEL el 20 de marzo de 2025 en el cual se hicieron las siguientes precisiones:
El diseño de carga para el proyecto es de 2050 KVA repartido en 2 transformadores de 850 KVA y 1200 KVA.
El requerimiento actual de proyecto para su funcionamiento es de 600 KVA.
ENEL indica que no es posible con las condiciones actuales de la red es posible entregar la totalidad de la carga y de revisará en reunión interna de ENEL cual es a capacidad de entrega energética para el proyecto.
Se debe iniciar apertura del proyecto ante ENEL con creación de expediente, entrega de diseños y demás requerimientos.
Se acuerda que a para próxima reunión deberán estar los especialistas eléctricos para dar claridad de las dudas que se tienen por el equipo de trabajo.
4. Anatolí y Guayabal: municipio no ha cumplido los compromisos de limpieza de alcantarillas, razón por la cual la comunidad no permite la ejecución de obras. Bajo esta situación se solicitará al municipio de La Mesa indicar las razones por las cuales no se ha cumplido este compromiso y que claramente afecta la funcionalidad del proyecto.
5. INVIAS: falta que se entregue el diseño estructural de la caja de desviación, FINDETER indica que se está a la espera de la entrega de los diseños por parte del contratista.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión ICCU	EPC	8 días después de entregado producto de Doima
2	Entrega de balance y alternativas funcionalidad del proyecto	FINDETER	25/04/2025
3	Entrega de documentos sector arenera	FINDETER	25/04/2025
4	Reunión Madrid	EPC y municipios	8 días después de entregables Arenera

FIRMAS: se adjunta acta de firmas de participantes del comité y registro fotográfico






Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 11/04/2025

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
11	Jorge A. Carrillo G	Asesor - MVCT	MVCT	3102141780	Jorge Carrillo@gmail.com		
12	Gilson Mora	Apoyo Supervisión	MVCT	3143080152	gilmora@minvivienda.gov.co		
13	Jorge E. Herrera	Gerente	Findeter	3005608534	jherrera@findeter.gov.co		
14	Adriana Garcia	Gestora de Proyectos	Findeter	3214799324	angarcia@findeter.gov.co	Acuerdo Regional la Mesa-Arapiuma	
15	Oscar Castaño	Apoyo DEP	EPD	3134817771	oscar.castano@epd.gov.co		
16	Jay Adriano Hernandez	Supervisor Técnico	EPD	3116521061	Jay.hernandez@epd.gov.co		
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Reunión Seguimiento Acuerdo Regional - 11/04/2025

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf