

ACTA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Yarumal Antioquia, 23 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 Am a 11:00 m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	Ing. Alejandra Guerrero apoyo a la supervisión Findeter

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento del estado actual del Convenio 1391 de 2023, " *Construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto del Municipio Yarumal – Antioquia*"

- Presentación técnica para comité de reformulación
- Observaciones y ajustes a la presentación
- Avance de obra y gestión social
- Coordinación entre partes y flujo de información
- Compromisos

Apertura de la reunión:

1. Presentación Técnica para Comité de Reformulación

Se socializó la presentación preliminar para el comité de reformulación, con base en los ajustes solicitados por el MVCT. El objetivo es lograr la aprobación formal de la reformulación del proyecto por parte del MVCT.

2. Observaciones y Ajustes a la Presentación

El representante del MVCT recomendó incluir en la presentación:

- Detalle del tipo de tubería y diámetro por tramos.
- Esquema de ubicación de los pasos elevados incluidos en la reformulación.
- Justificación del cambio técnico, dejando claro que el alineamiento no ha variado.
- Indicación de los tramos ya iniciados, con sus respectivas especificaciones técnicas.
- Adjuntar: Aval de la reformulación por parte de la interventoría,

3. Findeter realiza un resumen del estado actual del proyecto, de la siguiente manera:

- Fecha de inicio de ejecución: **25 de marzo de 2025**
- Avance programado a la fecha: 0,03%

- Avance real a la fecha: 17,65%, debido al suministro anticipado de 3.000 m de tubería.
- Actividades ejecutadas:
 - ✓ Instalación de tubería PAD de 355 mm, PN16 con técnica de termofusión y relleno con material excavado más afirmado compactado.
- Gestión con la comunidad:

Se realizó reunión social de inicio e obra con la comunidad el 12 de abril de 2025, en la cual se trataron los siguientes temas:

- ✓ Acuerdos con empresas recolectoras de leche para paso antes de las 8 a.m.
- ✓ Uso de predio privado para almacenamiento de material.
- ✓ Garantía de tránsito diario en vía terciaria intervenida.

4. Informes de interventoría

- El ministerio solicita la entrega de todos los informes semanales realizados a la fecha
- Se acuerda enviar el informe semanal al representante del MVCT vía correo electrónico para mayor trazabilidad y agilidad.
- La presentación ajustada para solicitud de comité de aprobación de la reformulación No 1 del proyecto se enviará por vía correo electrónico al ministerio para su validación final.

5. Compromisos adquiridos

No	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Ajustar la presentación técnica incluyendo observaciones indicadas y enviarla al representante del MVCT	Findeter	Antes del 25 de abril de 2025
2	Adjuntar soportes requeridos en la presentación para solicitud de aprobación reformulación al comité técnico. (Aval reformulación interventoría).	Municipio Yarumal	Antes del comité de reformulación
3	Garantizar cumplimiento del cronograma.	Municipio Yarumal	Continuo
4	Enviar informe semanal al representante del MVCT	Findeter	Cada lunes

EVIDENCIA DE REUNIÓN:



FIRMAS:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 23-04-2025.