



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2 - ABRIL 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 1 de Abril de 2025.
HORA:	11: a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

Reunión de seguimiento CGR inicia la reunión de seguimiento preguntando estado del proyecto y acciones tomadas para su ejecución.

El ministerio informa que el proyecto tiene un avance del 87% y se encuentra en trámite de reformulación No. 1 por Piedecuestana y Municipio de Piedecuesta, debido a cantidades de mayores y menores cantidades por ajuste de conexión de tubería de 20" con accesorios de 20". Así misma construcción de complemento en elevación de 1 mt en muros de construcción existentes para garantizar estabilidad de la tubería de 20". Reforzamiento de columna de paso elevado existente y construcción de BYPASS para la conexión entre la tubería de 14" a la tubería de llegada N°2 de acero 18", con el fin de generar un flujo libre de las dos líneas de aducción y generar el caudal mínimo requerido para la operación y funcionamiento de la planta PTAP la Colina.

La CGR pregunta en qué estado está la reformulación no. 1 y cuanto tiempo se demora el trámite.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El ministerio responde que el proyecto se encuentra suspendido y Piedecuestana con contratistas de encuentran en trámite de documentación correspondiente a temas jurídicos, técnicos y presupuestales, con la entrega al Ministerio se inicia la

revisión con un tiempo aproximado de 20 días para presentar a precomite y comité técnico del Ministerio.

Piedecuestana informa que se encuentran en trámite de documentación pertinente y que se deben tramitar CDP's correspondientes porque se van a adicionara aproximadamente 118 millones para obra y 32 millones para Interventoría con recursos de Piedecuestana, con entrega aproximada el 12 de abril de 2025 al Ministerio.

1.. El proyecto entro en suspensión el 11 de febrero de 2025 hasta el 11 de abril de 2025 por 2 meses, por tramite de reformulación No.1 de acuerdo con lo siguiente:

El contratista de obra entrega informe de reformulación No. 1 a Piedecuestana para hacer solícito de CDP, Piedecuestana inicio con estudio de necesidad para presentar a la gerencia para hacer solicitud de CDP, se tiene programado entregar CDP el 4 de abril de 2025.

Se realiza reunión de seguimiento reformulación No. 1 el miércoles 2 de abril a las 11.00 a.m.

La CGR solicita se entregue cronograma para el 4 de abril de 2025, por el Ministerio.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1 al MVCT	Piedecuestana	15-04-2025
2	Reunión de seguimiento Ref. 1	Piedecuestana-MVCT	2-04-2025
3	Entrega de cronograma a CGR	MVCT	4-04-2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS



Anexos: (Opcional)
Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 1-04-25