

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de abril de 2025
HORA:	De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia. Vanessa Andrea Yepes, Supervisora municipio de Rionegro. Harvey Castrillón, Apoyo supervisión administración municipal Rionegro. Jenny Gil, Interventoría – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT Alejandro Montilla, Contratista. Juan Mauricio Monsalve, Representante Legal Contratista

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al convenio

CUR 1080 de 2022: "Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio de Rionegro-Antioquia". Vigencia convenio 10 de mayo de 2025

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza al Convenio Interadministrativos de Uso de Recursos No. 1080 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO como interventor de las obras, el contratista de obra y el MVCT, en la que se analizó el estado del proyecto, se manifestaron las necesidades para recuera el atraso y soluciones planteadas por la interventoría y el ejecutor.

La Interventoría y administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 24 de abril de 2025 son los siguientes:

- Avance físico programado 93 %
- Avance físico ejecutado 77 % Atraso del 16%
- Avance financiero ejecutado 45 %
- Avance financiero programado 77 %
Tiempo (93%)

La Interventoría manifestó que se ha tenido problemas de deserción de personal como una de las causas de atraso que presenta la obra.

Las actividades que presentan atraso son entre otros la limpieza del tanque de homogenización, componente eléctrico, la inspección de redes con equipo robótico y CCTV, carpintería metálica.

Obras en ejecución

- Tanque de homogeneización Impermeabilización Pendiente
La limpieza de tanque requiere de la vía de acceso Campo Real
Se requiere un nuevo acercamiento entre el municipio y el propietario del predio para estabilizar la terraza para PH y la vía para la entrega de un Vactor. 29 de abril de 2025.
- Mampostería de cerramiento. 80% En ejecución.
- Alcantarillado
Construido:

Vía sector el EDEN	230 m.
El Mirador instalación	80 m.
La Palma instalación	50 m.
La Tienda	60 m.
Los Valencia	80 m.

Pendientes por construir: 130 metros aprox

Predio 124	60 m.
Acueducto	70 m.

- Solución predial que afecta el proyecto.

Predio 124:

Servidumbre

El municipio informó que se tiene previsto realizar la negociación con los propietarios del predio 124 el 2 mayo 2025.

En cuanto al permiso de paso por parte de la empresa de acueducto veredal continua pendiente y se espera que el certificado de paso este suscrito a final de mes.

- Valla informativa.

Se informó por parte del contratista de obra que se pagó la fabricación y se espera que se traiga a la obra el 2 de mayo de 2025.

- Trazabilidad de fabricación y suministro de componentes de la PTARD.
Tratamiento Primario
 - Canal de Entrada: Fabricado 100% se requiere vía de acceso.

- Desarenador en concreto: Pendiente por construir
- Optimización de Tanque Imhoff, FAFA. Pendiente

Tratamiento secundario Reactor aerobio rotacional

- Taque para biodiscos: Se construyó la base y se fabricaran sobre la plataforma construida. Se realizo vista del fabricante y se tomaron medidas.
- Legalización de importación de biodiscos:

Se manifestó por parte del Contratista de obra que la radicación ante la ANLA no se realizó el 8 de abril como estaba previsto sino hasta el 16 de abril de 2025. Agrego que se hará un seguimiento semanal al trámite.

El MVCT solicitó al municipio de Rionegro se remitiera copia de los radicados realizados.

Seguimiento financiero.

El municipio informó que los valores ya pagados al contratista por actas parciales de obra corresponden a los siguientes:

Anticipo \$ 978.383642.10 - Amortizado. \$ 373.019.861- Pendiente A. \$ 605.363.781
Vigencia 2024 \$ 1.089.254.588

Valores netos	A1	\$	206.002.181	28 de febrero 2025
	A2	\$	173.622.911	28 de febrero 2025
	A3	\$	308.631.496	28 de febrero 2025
	A4	\$	103.592.030	
	A5	\$	<u>78.531.057</u>	
			\$	799.701.725
Valor Bruto		\$	1.172.721.586	
Acta No. 6		\$	591 370 726	
Retención		\$	<u>-177 411.218</u>	
		\$	413.959.508	

La interventoría señaló que el acta 6 fue radicada en el municipio 22 de abril y a la fecha se encuentra radicada para verificación en la Secretaria de Hacienda del municipio. para al municipio.

El Ministerio solicitó se informara sobre el avance en los temas pendientes que a continuación se relacionan:

- Ajuste informes semanales entregados por la interventoría y avalados el Municipio desde el 24 de marzo hasta el 21 de abril de 2025. Pendiente.

- Respuesta a al oficio No. 2025EE0005862 remitida el 7 de marzo de 2025. P
- Respuesta a al oficio No. 2025EE0015957 remitida el 7 de abril de 2025. P
- Presupuesto de la vía de acceso vehicular para el mantenimiento de la PTAR sería revisado el próximo lunes 28 de abril .


Finalmente el Ministerio reiteró a la administración municipal de Rionegro se remitan los documentos que a continuación se relacionan:

- Informes mensuales de gerencia ejecución del proyecto de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero, febrero y marzo de 2025.
- Informes semanales de interventoría hasta el 21 de abril de 2025.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Plan de acción actualizado para ejecución del Proyecto.
- Avance en la actualización de la información de la plataforma SIGEVAS. Pendiente.
- Copia de las actas de reuniones de obra e interinstitucionales, de las comunicaciones con el contratista de obra, la interventoría. Pendientes

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1080 de 2022		
1	Legalización de servidumbre predio 124 Cronograma Proceso de avalúo servidumbre	M. Rionegro EDES0	26/03/2025 11/03/2025 02/05/2025
2	Fabricación de biodiscos Incumplido Legalización de importación Incumplido Traslado de biodiscos a la obra Incumplido	Contratista de Obra	25/03/2025 25/04/2025 10/05/2025
3	Instalación de valla informativa Incumplido	Contratista O.	21/03/2025 02/05/2025
4	Vía de acceso a la PTAR y conformación de instalación de la PH instalación biodiscos	Contratista O.	25/04/2025 Pendiente.
5	Impermeabilización tanque homogenización	Contratista O	10/05/2025 Pendiente
6	Actualización de información en el SIGEVAS	M. Rionegro	Incumplido
7	Remisión de información contractual y de seguimiento del proyecto.	M. Rionegro	Incumplido
8	Respuesta a oficio remitido MVCT 2025EE0005862 28/02/2025 y 2025EE0015957 del 7/04/2025	M. Rionegro	Incumplido
9	Reunion de seguimiento CGR	M. Rionegro	29/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 25-abril-2025.



The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot, taken at 01:19:39, shows a meeting titled 'Seguimiento CUR 1080 de 2022- Alcantarillado y PTARD Poblado Rionegro'. The meeting grid includes participants JR (Jairo Alberto Gomez Riano), JA (Juan mauricio Manosalva Amaya (Externo)), DF (Dario Fernando (No comprobado)), I (Interventoria (No comprobado)), AG (Andrés Galeano (Externo)), and SI (Sebastian Apoyo Interventoria (No comprobado)). A notification for 'Grabación y transcripción' is active, stating 'Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo.' The bottom screenshot, taken at 08:01, shows the same meeting with participants JR, AG, AM (Arq. Alejo Montilla (No comprobado)), and JA. A 'Transcripción' sidebar is open on the right, showing the transcription start: 'El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto' and 'Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción'.

Seguimiento CUR 1080 de 2022- Alcantarillado y PTARD Poblado Rionegro.

11:15

Chat Gente 5 Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

JR

Jairo Alberto Gomez Riano

AG

Andrés Galeano (Externo)

AM

Arq. Alejo Montilla (No comprobado)

JA

Juan mauricio Manosalva Amaya (Externo)

SI

Sebastian Apoyo Interventoria (No comprobado)

Transcripción

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

- Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción

JR Jairo Alberto Gomez Riano 08:12
Bueno, listo. Entonces va a tratar de ser lo más concreto posible basado en los pendientes que hay para hacerle seguimiento a este Convenio es 80 al 2022.

Es, como siempre, el primer punto que tocamos es los avances físicos programado, ejecutado, avance financiero ejecutado programado.

Y la fecha a la cual estos están vigentes. Los datos que me da a me van a suministrar, no sé, ingeniero Harvey, yo creo que la interventoría no está entonces supongo que usted.

¿Me estará dando esos datos o o será que la interventoría conectará?

[Ir a actual](#)

Búsqueda

ESP LAA 08:15 25/4/2025