



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### ACTA No. 3

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de abril de 2025
HORA:	De 8:30 a.m a 9:30 a.m
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

#### ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutado por la ESANT:
- 1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
- 2. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
- 3."CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

#### DESARROLLO:

1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT informó que el día de hoy 28 de abril va a notificar a la Oibana de servicios públicos que les harán la entrega de la planta y que el personal que la va a operar comience hacer la operación de la planta, el cual según indica están colocando problemas para recibir. Por esa razón adicionaron un mes de plazo contractual para ajustes y puesta en marcha, entrega de manuales, y harían las capacitaciones al personal encargado. La ESANT manifestó que hay contemplado dentro del presupuesto de la obra dos meses de ajuste y puesta en marcha, lo cual habían empezado adelantar antes de que finalizara la suspensión de la obra: realización de pruebas, pruebas de las tuberías, instalación de equipos, sin embargo, la ESANT informa que hace falta un mes, el proyecto alcanzaría su 100% de ejecución física el 27 de mayo de 2025. En este último mes trabajarían en conjunto con el contratista de obra y la Oiba de servicios públicos para la puesta en marcha de la planta.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Este Ministerio indicó que la fecha de finalización del convenio es el 31 de mayo de 2025. Por lo que la ESANT deberá evaluar si de aquí al 30 de mayo tienen el acta de recibo a satisfacción. La ESANT manifestó que la instalación de los equipos lo realizaron antes de Semana Santa, después que realizaron visita con el municipio, cuando se verificó, que ya el caudal llegaba, el contratista estuvo dos semanas en los en la planta hizo la instalación de la fotobomba de las tuberías y fue proveedor de Bogotá hizo la instalación de los tanques, hizo la instalación de los dosificadores, hizo la instalación del caudalímetro. A la fecha todo se encuentra instalado en planta. Las capacitaciones fueron finalizando el mes de marzo inicial del mes abril.

La ESANT indicó que en este momento lo que queda pendiente es poner a operar la planta y hacer el acompañamiento, el problema según informa la ESANT es que la Oibana no está haciendo acompañamiento. La ESANT manifestó que no conoce las razones por las que la Oibana ha puesto problemas para recibir la planta, la ESANT dijo que esta semana se espera superar este tema e informará al Ministerio al finalizar la semana.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 28 de abril de 2025 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar al Ministerio sobre el recibió y operación por parte de LA Oibana Empresa de Servicios públicos.	ESANT	05 de mayo de 2025.

2. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN."

La ESANT manifestó que en el proyecto ya hicieron la adición en plazo, en valor. A la fecha, llevan en su totalidad todos los muros de los tanques de ambos trenes, se tiene fundido las vigas de cimentación del desarenador oriental y el amarre de acero en su totalidad del desarenador occidental con su respectivo encofrado del muro.

En la caseta del bloque operativo hasta el día de hoy están terminando de instalar la canal y la aplicación de mortero en el muro interno de la mampostería, determinando hasta el momento un porcentaje de avance físico del 39% (aún falta por añadir cantidades de la fundida de las cimentaciones del desarenador, con la instalación de los aceros de ambos desarenadores según reporte de la contratista), junto con la fundida de las placas aligeradas



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

del FAFA y Clarificador secundario del tren occidental. Dejaron topográficamente replanteado el área de la caseta de cloración, para empezar avances de obra en esa área.

Hay 3 frentes de obras. Esta supervisión solicita que con el ajuste de la reformulación den el % ejecutado y % programado para conocer el % real y si la obra esta presentando atrasos o no.

La obra finaliza el 09 de junio de 2025.

3. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT indicó que llevan dos meses de ejecución, ya hicieron toda la excavación a máquina para instalar la tubería, falta hacer la revisión completa de la geomembrana, ya que hay algunos puntos donde hay algunos orificios, y deberán repararlos. Todavía tienen más o menos 2 meses de ejecución, es decir hasta el 25 de junio de 2025. La ESANT informó que, una vez incluidos los recursos y actividades de la última reformulación, el % físico ejecutado era de 70% aproximadamente. Y a la fecha llevan un 89% físico ejecutado. De los 44 metros de tunnel liner llevan ejecutados 25m.

Por otro lado, la ESANT indicó que la socialización a la comunidad la estarían realizando una vez hayan terminado el tunnel liner, a mediados del mes de mayo.

#### **FIRMAS:**

---

**NATHALY GIOVANNETTI C**

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

