



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta – comité de seguimiento del 11 de abril de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 870-2019 MVCT – Municipio de San Agustín y Aguas del Huila S.A ESP

Proyecto: «*CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN*»

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2025
HORA:	11:00 a 11:40 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Alejandro Parra Collazos – Secretario de Planeación Territorial y Desarrollo Económico Municipio de San Agustín.• Romario Alejandro Salamanca - Coordinador de Infraestructura Municipio de San Agustín.• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio MVCT• Faber Andrey Montaña – Apoyo seguimiento de proyectos zona sur MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en la ejecución de las obras del proyecto
2. Estado de la contratación derivada
3. Reportes en SIGEVAS
4. Visita técnica al proyecto

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 870-2019, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN"*, y *establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la nación al municipio de San Agustín Huila.*, el cual finaliza el 23 de agosto de 2025, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto –Municipio de San Agustín, en el cual se tratan los siguientes temas:

- 1. Porcentaje de avance físico y ejecutado del proyecto:** El Municipio informa que al cierre del mes de marzo de 2025, se tenía un avance de ejecución física de



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

las obras del 90,69%, contra un avance programado del 88,08%. Lo que representa un ligero adelanto del 2,61%.

- 2. Estado de la contratación derivada:** Se informa que el 21 de febrero de 2024 se suscribió entre el municipio de San Agustín y el Consorcio Alcantarillado 2021, la prórroga No. 4 a la contratación derivada, con fecha de finalización el 31 de mayo de 2025. De acuerdo con la programación de obra, se tiene previsto lograr la terminación del proyecto para cierre del mes de mayo de 2025.

De acuerdo con la fecha de finalización del convenio, la cual está para el 23 de agosto de 2025, se dispondría de aproximadamente 3 meses para adelantar el recibo de las obras por parte del Municipio, dar inicio a la puesta en marcha del sistema, realizar la liquidación de contratación derivada, y los informes finales por parte del Ejecutor para el cierre del convenio.

- 3. Avances en la ejecución de las obras:** El municipio informa que, a pesar del cumplimiento general que se tiene en la ejecución de las obras del proyecto, con un adelanto del 2,61%, se trabaja con contratista de obra e interventoría en las estrategias necesarias que permitan lograr el cierre del proyecto en la fecha contractuales, especialmente en lo relacionado con las dificultades presentadas para las excavaciones, por cuenta de un macizo recoso encontrado en el sector del proyecto, como también por las lluvias constates que se han presentado en mes de marzo y abril 2025.

Se informa que se tiene avances significativos de la construcción del viaducto, instalación de la tubería en los sectores que componen el proyecto, la instalación en las conexiones intradomiciliarias, como también la reposición de pavimentos rígido en los sectores donde ya se tiene finalizando la instalación de la tubería.

- 4. Reportes SIGEVAS:** El municipio informa que continúa con los reportes mensuales y el cargue de los informes de interventoría en el sistema SIGEVAS. No obstante, una vez revisada la información cargada en SIGEVAS, se solicitó al municipio, que realice el cargue de los informes de supervisión mensuales del Ejecutor, teniendo en cuenta que no se han cargado.

- 5. Visita al proyecto:** Se acuerda con el Municipio de San Agustín adelantar una visita técnica al proyecto en el mes de mayo de 2025, para verificar los avances en sitio, teniendo en cuenta que el contratista de obra tiene fecha de terminación prevista para el 31 de mayo de 2025. Se tiene previsto acordar la fecha y la agenda en la primera semana de mayo de 2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

1. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Cargue de los informes de supervisión del Ejecutor en el sistema SIGEVAS	Municipio de San Agustín	Mayo de 2025
Programar visita técnica al proyecto en el mes de mayo de 2025	Municipio de San Agustín	Mayo de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 870-2019. ↵
Fecha: 11/04/2025
Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación del comité