

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA No. 04-2025  
Cerro de San Antonio**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 22 de abril de 2025
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	Cesar Augusto Rojas - Interventoría Néstor Alfaro- Director de Obra

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación acta Mesa técnica de seguimiento realizada el día 21 de marzo de 2025
2. Cumplimiento de compromisos
3. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "*Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio*" Código 1-2007-916

**DESARROLLO:**

1. Se hace la lectura del acta de mesa técnica de seguimiento realizada el día 21 de marzo de 2025, la cual es aprobada por las partes.
2. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Hacer el correspondiente seguimiento al cronograma de obra	Interventoría - Aguas del Magdalena	Hasta el 7 junio de 2025. Terminación del proyecto.
2	Actualizar sistema SIGEVAS (informes de supervisión e interventoría)	Aguas del Magdalena	No se cumplió Pendiente informes de interventoría
3	Actualizar sistema SIGEVAS (prórrogas de los derivados)	Aguas del Magdalena	Cumplido

3. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.  
En esta mesa participan municipio, contratista, interventoría y Ministerio

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

La interventoría informa que actualmente se está ejecutando la perforación horizontal dirigida correspondiente a un tramo de 120 metros, destinado a la instalación de tubería de 14 pulgadas de diámetro.

Inicialmente, se realizó una perforación de 14 pulgadas a lo largo de toda la longitud del tramo. Posteriormente, se amplió el diámetro a 19 pulgadas mediante el proceso, con el fin de permitir la instalación adecuada de la tubería PDA de 14". Asimismo, se informa que se ha finalizado la demolición del tramo en roca.

Con respecto a la tubería de 14" (PAD), se informa que todo el material ya se encuentra en obra y se ha completado el proceso de termofusión para su posterior instalación.

En cuanto a las actividades asociadas a la recuperación del pavimento, se reporta un avance del 90% en su ejecución.

Respecto al componente eléctrico, la interventoría informa que actualmente se encuentran en proceso de fabricación de gabinetes, tableros eléctricos y en la adquisición de transformadores. Se estima que dichos elementos comenzarán a llegar a la obra la próxima semana para proceder con su instalación en la parte interna de la caseta técnica. Cabe señalar que los elementos correspondientes a la instalación externa ya se encuentran completamente ejecutados.

Actualmente el avance de ejecución es del 94% Vs un programado 94%.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) reitera solicitud al ejecutor de actualizar la información en el sistema SIGEVAS, dado que el estado actual es el siguiente:

Informe de interventoría cargado hasta al mes de noviembre de 2024.

Seguimiento Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO							Resumen
+	Informes de Interventoría:	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	🔒
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Noviembre202		25/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonioOctubre2024		21/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Septiembre20		21/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Agosto2024		21/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Dic2024_Ene2		21/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_Cerro_SanAntonio_Febrero2025		21/03/2025			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Julio2024		26/09/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Ago2024		26/09/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Junio2024		26/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_FebMarz2023		08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informe_Interventoría_CerroSanAntonio_Feb2024		08/07/2024			Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

En relación con los informes de supervisión ya está cargado hasta al mes de febrero de 2025 pero el MVCT manifiesta que el contenido de los informes no hace relación a el estado financiero de los contratos, se solicita revisar y complementar de aquí en adelante.

Soporte Documental de Proyectos

1-2007-916 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO																																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de Reunión</li> <li>Documentos Contractuales</li> <li>Informes de Interventoría</li> <li>Informes de Comisión</li> <li>Reformulaciones</li> <li>Otros Documentos Legales</li> <li>Oficios Recibidos</li> </ul>	<p><b>Informes de Supervision Seguimiento:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Descripción</th> <th>Archivo</th> <th>Cargado Por</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE 2024</td> <td>10/04/2025</td> <td>AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.</td> <td></td> <td>Hernando Sanchez Pertuz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INFORME SUPERVISION DICIEMBRE 2024</td> <td>10/04/2025</td> <td>AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.</td> <td></td> <td>Hernando Sanchez Pertuz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INFORME SUPERVISION ENERO 2025</td> <td>10/04/2025</td> <td>AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.</td> <td></td> <td>Hernando Sanchez Pertuz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INFORME SUPERVISION FEBRERO 2025</td> <td>10/04/2025</td> <td>AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.</td> <td></td> <td>Hernando Sanchez Pertuz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INFORME SUPERVISION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE 2024	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME SUPERVISION DICIEMBRE 2024	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME SUPERVISION ENERO 2025	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME SUPERVISION FEBRERO 2025	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME SUPERVISION					
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por																																	
INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE 2024	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>																																
INFORME SUPERVISION DICIEMBRE 2024	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>																																
INFORME SUPERVISION ENERO 2025	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>																																
INFORME SUPERVISION FEBRERO 2025	10/04/2025	AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P.		Hernando Sanchez Pertuz	<input checked="" type="checkbox"/>																																
INFORME SUPERVISION																																					

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Hacer el correspondiente seguimiento al cronograma de obra	Interventoría - Aguas del Magdalena	Hasta el 7 junio de 2025. Terminación del proyecto.
2	Actualizar sistema SIGEVAS (informes de supervisión e interventoría)	Aguas del Magdalena	28/04/2025

**FIRMAS:**

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 22/04/2025

**Link de la reunión**

**[Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio-20250422 140146-Grabación de la reunión.mp4](#)**

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

## Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio
Chat
Compartido
Datos
Asistente para progra...
Resumen
**Asistencia**
Pizarra de reunión +2
Unirse

martes, 22 de abril de 2025 2:00 p. m. - 2:19 p. m.

**5**

Asistieron

**2:00 p. m. - 2:19 p. m.**

Hora de inicio y finalización

**19m 31s**

Duración de la reunión

**13m 43s**

Tiempo medio de asistencia

### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 TC Tulia Andrea Santos Cubillos <small>TASantos@minvivienda.gov.co</small>	2:00 p. m.	2:19 p. m.	19m 25s	Organizador
 Gilma Escobar <small>gescobar@aguasdelmagdalena.com</small>	2:01 p. m.	2:19 p. m.	18m 44s	Moderador
 CESAR AUGUSTO ROJAS ROJAS	2:02 p. m.	2:19 p. m.	17m 39s	Moderador
 NESTOR ALFARO BENITEZ	2:07 p. m.	2:19 p. m.	12m 22s	Moderador
 Pedro Miguel Serrano Medina <small>PSerrano@minvivienda.gov.co</small>	2:17 p. m.	2:18 p. m.	23s	Moderador