

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA No. 03 -2025**  
**El Banco**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 10 de abril de 2025
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	-Geraldine González - Planeación y Obras Publicas Municipio el Banco. -Andrea Santos – MVCT
INVITADOS:	Álvaro Montero Quintero - Contratista

**ORDEN DEL DIA:**

1. Revisión acta de mesa técnica de seguimiento del 25 de marzo de 2025
2. Cumplimiento de compromisos
3. Seguimiento convenio 864-2019 "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA"
4. Compromisos

**DESARROLLO:**

1. Se da aprobación acta de mesa técnica de seguimiento del 25 de marzo de 2025, haciendo la siguiente claridad "PSMV" Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
2. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Actualización SIGEVAS documentos contractuales	Municipio	Pendiente
2.	Actualización SIGEVAS informes de interventoría y supervisión	Municipio	Pendiente
3.	Reiterar solicitud a COPAMAG	Municipio	No fue necesario COPAMAG se pronunció
4.	Trámite de prórroga para contratos derivados	Municipio	Se dio trámite a suspensión
5.	Reunión con el contratista y la interventoría para	Municipio	Se dio trámite a suspensión

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Estado
	revisar tiempos para la prórroga		

### 3. Seguimiento convenio 864-2019

En la presente mesa técnica de seguimiento se cuenta con la participación de municipio, contratista y MVCT.

El municipio informa que actualmente los derivados se encuentran suspendidos hasta el 1 de mayo de 2025 dado que se dio trámite a una nueva suspensión por el término de un mes teniendo en cuenta que de acuerdo a lo informado por CORPAMAG no se cuenta con permiso de vertimientos para el proyecto y no es posible reiniciar actividades hasta contar con dicho permiso.

El MVCT solicita el envío las nuevas modificaciones contractuales dado que la última remitida tiene fecha de suspensión hasta el 2 de abril de 2025.

Según lo informado por el municipio, el trámite solicitado a CORPAMAG es complejo y de manera informal le indicaron que puede demorar entre dos y tres meses el trámite.

Por parte del MVCT se manifiesta la preocupación dado que este permiso debió ser tramitado en la etapa de estudios y diseños, se observa en la ficha de viabilización, la cual fue remitida al municipio mediante correo electrónico del 4 de abril de 2025 y donde se establece en la pagina 25:

Convenio 864-2019 El Banco, Magdalena. ^

📎 Ficha d...Banco.pdf



**T**  
Tulia Andrea Santos Cubillos

Para: Planeacion elbanco-magdalena <planeacion@elbanco-magdalena.gov.co>  
 CC: alcaldia@elbanco-magdalena.gov.co

Vie 04/04/2025 8:00

📎 Ficha de Evaluación 2-2019-22...  
539 KB

Buen día Ingeniera Geraldine.

En atención a su solicitud, se adjunto ficha de evaluación del proyecto "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA".

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

d.1 Deberá tramitar el permiso correspondiente ante la autoridad ambiental que sea acorde con la alternativa seleccionada. De modo que se demuestre que la remoción del tratamiento es suficiente para cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental. Presentar soporte de la gestión realizada para obtener el permiso de vertimientos. En información remitida mediante correo electrónico del 14-11-2019 se evidencia consulta realizada, más no se evidencia el tipo de tramite del permiso requerido acorde al alcance del proyecto d.2. Deberá contar con concepto de la autoridad ambiental que indique si requiere o no de licencia ambiental y otros permisos ambientales.

El municipio radicará solicitud de suspensión del convenio el 15 de abril de 2025 dado lo anterior el MVCT solicita que esta debe venir debidamente justificada y con el cronograma adjunto que soporte la suspensión. La suspensión se solicitará a partir del 1 de mayo de 2025.

Por otra parte, el MVCT reitera la solicitud de actualización del SIGEVAS ya que, al revisar el estado del sistema, se observa lo mismo que la mesa anterior:

En las pestañas "**Documentos Contractuales**" y "**Otros Documentos Legales**", es necesario verificar la información cargada en el sistema y completarla según corresponda.

Sistema de Gestión de Documentos Legales

019-221 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA						
Resumen						
<b>Otros Documentos Legales</b>	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
	otrosí No. 4	30/11/2022	Otrosí No. 4 noviembre 30 de 2022 a julio 30 de 2022		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>
	Acta Consorcial	28/11/2022	Acta Consorcial		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>
	Acta de Inicio de Obra	28/11/2022	Acta de Inicio de Obra		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>
	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 001 CONTRATO DE OBRA	28/11/2022	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 001 CONTRATO DE OBRA No. LP 003-2020-090520		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>
	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 002 CONTRATO DE OBRA	28/11/2022	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 002 CONTRATO DE OBRA No. LP 003-2020-090520		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>

  

Documentos Contractuales							Resumen
Nombre	Fecha	Descripción		Archivo	Cargado Por		
Otrosí No. 5	28/07/2023	Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio interadministrativo de uso de recursos No. 864 de 2019, hasta el 31 de marzo de 2024.			Vanessa Arias Ramirez	<input type="checkbox"/>	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA DICIEMBRE	29/01/2021	ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA DICIEMBRE 2020.			Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	
Acta de suspensión 1	27/01/2021	Acta de suspensión No. 1, fecha 30 de diciembre de 2020			Andres Felipe Restrepo Escobar	<input type="checkbox"/>	
Acta de inicio contrato de obra LP 003-2020-090520	03/11/2020	Acta de inicio de obra contrato de obra LP 003-2020-090520. actualización de los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado del corregimiento de belén, municipio de el banco, departamento del magdalena.			Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	
Acta de inicio contrato de interventoría CM-110820	03/11/2020	Acta de inicio contrato de interventoría CM-110820-001 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."			Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	
Contrato de Obra Pública Nº LP 003-2020-090520	01/09/2020	Contrato de Obra Pública Nº LP 003-2020-090520 celebrado entre el municipio de El Banco - Magdalena y el consorcio construcción alcantarillado Belén			EDWARD PISCIOTTI PUCCINI	<input type="checkbox"/>	

**"Informes de interventoría"** revisar y actualizar los faltantes

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01**

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-221 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

Informes de Interventoría						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
11. INFORME INTERVENTORIA	25/09/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
1. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
2. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
2. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
3, 4, 5. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
4. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
7. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
8. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
9. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
9. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		
10. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		

“**Informes de Supervisión Seguimiento**” solo hay un informe en el sistema y revisando dicho informe no tiene fecha de elaboración y la información no es completa. Se solicita al municipio elaborar un informe completo que resuma el estado de los contratos de obra e interventoría en todos sus componentes técnico, jurídico y financiero.

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-221 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

Informes de Supervision Seguimiento:						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
INFORME DE SUPERVISIÓN - AGOSTO	25/09/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes		

Con respecto a los informes de interventoría y supervisión ,anteriores a la vigencia 2024, el municipio manifiesta que no tiene conocimiento de los mismos, ya que no le fueron entregados por la administración anterior.

#### 4. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Actualización SIGEVAS documentos contractuales	Municipio	11/04/2025
2.	Actualización SIGEVAS informes de interventoría y supervisión	Municipio	16/04/2025
3.	Solicitud de suspensión del convenio	Municipio	15/04/2024
4.	Radicación de solicitud de permiso de vertimiento del proyecto.	Municipio	Por definir

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

### FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 10/04/2025

### Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento Convenio 864-2019, El Banco - Magdalena-20250410\\_151234-Grabación de la reunión.mp4](#)

### Asistentes

Mesa técnica de seguimiento Convenio 864-2019, El Banco - Magdalena Externo Unirse 4 Detalles de la reunión ...

jueves, 10 de abril de 2025 3:00 p. m. - 3:38 p. m. ↓ Descargar

<b>3</b> Asistieron	<b>3:00 p. m. - 3:38 p. m.</b> Hora de inicio y finalización	<b>37m 58s</b> Duración de la reunión	<b>24m 21s</b> Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

#### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	3:00 p. m.	3:38 p. m.	37m 52s	Organizador
 Geral Gonzalez C.	3:11 p. m.	3:38 p. m.	27m 14s	Moderador
 alvaro montero quintero	3:12 p. m.	3:20 p. m.	7m 58s	Moderador

### Aprobación del acta

Acta aprobada mediante correo electrónico

Convenio 864-2019 El Banco, Magdalena. ^

 10-04-2...Banco.docx

 Planeacion elbanco-magdalena <planeacion@elbanco-magdalena.gov.co>  
Para:  Tulia Andrea Santos Cubillos Vie 25/04/2025 15:47

 Este remitente planeacion@elbanco-magdalena.gov.co es de fuera de su organización. Bloquear remitente Mostrar contenido bloqueado

 10-04-2025 mesa de seguimien...  
393 KB

Buena tarde arq andrea, después de revisado el documento enviado no tengo ninguna observación respecto al acta enviada