

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA No. 04 -2025
El Banco**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de abril de 2025
HORA:	10:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	-Geraldine González - Planeación y Obras Publicas Municipio el Banco. -Andrea Santos – MVCT
INVITADOS:	Álvaro Núñez – Residente Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento convenio 864-2019 "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA"
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Actualización SIGEVAS documentos contractuales	Municipio	Pendiente
2.	Actualización SIGEVAS informes de interventoría y supervisión	Municipio	Pendiente
3.	Solicitud de suspensión del convenio	Municipio	Pendiente
4.	Radicación de solicitud de permiso de vertimiento del proyecto.	Municipio	Pendiente

2. Seguimiento convenio 864-2019

En la presente mesa técnica de seguimiento se cuenta con la participación de municipio, interventoría y MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) solicita al municipio informar el estado actual de la solicitud del permiso de vertimientos ante CORPAMAG.

Frente a esta solicitud, la interventoría informa que el contratista se encuentra actualmente trabajando en la recopilación de la información requerida, con el acompañamiento del ingeniero ambiental del municipio. Adicionalmente, se está actualizando el Plan de Manejo Ambiental conforme a los requerimientos establecidos por CORPAMAG.

Se tiene previsto radicar la solicitud del permiso el 30 de abril de 2025. Según el cronograma estimado, se proyecta que para la tercera semana de mayo de 2025 se cuente con la expedición del permiso de vertimiento.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) solicita al municipio tener en cuenta los tiempos mencionados para la justificación y ajuste del cronograma en la solicitud de suspensión del convenio.

Por su parte, la interventoría manifiesta que es fundamental que el pago correspondiente se realice una vez se haya emitido el permiso de vertimiento por parte de CORPAMAG.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) solicita al municipio tener claridad sobre quién es el responsable de realizar el pago ante CORPAMAG y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios en el momento en que deba efectuarse dicho pago.

Asimismo, se informa que, a la fecha, el Ministerio no ha recibido respuesta a la comunicación previamente remitida. El municipio reconoce que no ha dado trámite a la misma y establece como compromiso dar respuesta formal el día 28 de abril de 2025.

En relación con los contratos derivados, el municipio manifiesta que estos serán suspendidos hasta tanto se cuente con el permiso de vertimiento. Una vez se tenga mayor claridad sobre los tiempos asociados a la obtención de dicho permiso, se definirá de manera precisa la prórroga correspondiente de los contratos derivados.

Adicionalmente, el municipio radicará la solicitud de suspensión del convenio el 25 de abril de 2025. En este sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) solicita que dicha solicitud sea presentada debidamente justificada y acompañada del cronograma que respalde técnicamente la necesidad de la suspensión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Por otra parte, el MVCT manifiesta que no ha sido atendida la solicitud de actualización del SIGEVAS ya que, al revisar el estado del sistema, se observa lo mismo que la mesa anterior:

En las pestañas "**Documentos Contractuales**" y "**Otros Documentos Legales**", es necesario verificar la información cargada en el sistema y completarla según corresponda.

Soporte Documental de Proyectos

2-1919-221 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

Otros Documentos Legales		Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
		Otrosí No. 4	30/11/2022	Otrosí No. 4 noviembre 30 de 2022 a julio 30 de 2022		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Acta Consorcial	28/11/2022	Acta Consorcial		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Acta de Inicio de Obra	28/11/2022	Acta de Inicio de Obra		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 001 CONTRATO DE OBRA	28/11/2022	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 001 CONTRATO DE OBRA No. LP 003-2020-090520		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 002 CONTRATO DE OBRA	28/11/2022	ACTA DE PRORROGA DE OBRAS No. 002 CONTRATO DE OBRA No. LP 003-2020-090520		Jorge Enrique Rojas Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soporte Documental de Proyectos

2-1919-221 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

Documentos Contractuales:		Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
		Otrosí No. 5	28/07/2023	Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 864 de 2019, hasta el 31 de marzo de 2024.		Vanessa Arias Ramirez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		INFORME DE SUPERVISION DE INTERVENTORÍA DICIEMBRE	29/01/2021	ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA DICIEMBRE 2020.		Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Acta de suspensión 1	27/01/2021	Acta de suspensión No. 1, fecha 30 de diciembre de 2020		Andres Felipe Restrepo Escobar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Acta de inicio contrato de obra LP 003-2020-090520	03/11/2020	Acta de inicio de obra contrato de obra LP 003-2020-090520, actualización de los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado del corregimiento de belén, municipio de el banco, departamento del magdalena.		Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Acta de inicio contrato de interventoría CM-110820	03/11/2020	Acta de inicio contrato de interventoría CM-110820-001 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."		Edgar Anaya Arrieta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Contrato de Obra Pública N° LP 003-2020-090520	01/09/2020	Contrato de Obra Pública N° LP 003-2020-090520 celebrado entre el municipio de El Banco - Magdalena y el consorcio construcción alcantarillado Belén		EDWARD PISCIOTTI PUCCINI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

"Informes de interventoría" revisar y actualizar los faltantes

Soporte Documental de Proyectos

2-1919-221 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

Informes de Interventoría		Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
		11. INFORME INTERVENTORIA	25/09/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. 4. 5. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10. INFORME TECNICO INTV BELEN	06/03/2024			Geraldines Gonzalez Cervantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

"Informes de Supervisión Seguimiento" solo hay un informe en el sistema y revisando dicho informe no tiene fecha de elaboración y la información no es completa. Se solicita al municipio elaborar un informe completo que resuma el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

estado de los contratos de obra e interventoría en todos sus componentes técnico, jurídico y financiero.

Soporte Documental de Proyectos

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
INFORME DE SUPERVISIÓN - AGOSTO	25/09/2024			Geraldines González Cervantes		

Con respecto a los informes de interventoría y supervisión, anteriores a la vigencia 2024, el municipio manifiesta que no tiene conocimiento de los mismos, ya que no le fueron entregados por la administración anterior.

De igual manera se debe revisar que la información se cargue en la pestaña correspondiente.

Por solicitud del municipio, se remitirá un listado con la información que debe contener el informe final, con el fin de extraer lo que aplique para la elaboración del informe mensual de supervisión.

Por otra parte, el Ministerio informa que se evidenció una liberación de recursos por un valor aproximado de nueve millones de pesos.

Como consecuencia de lo anterior, el proyecto actualmente no cuenta con dichos recursos, por lo cual es necesario revisar el presupuesto general y determinar si es viable disminuir el alcance en función del nuevo valor disponible o, en su defecto, gestionar la incorporación de recursos adicionales al proyecto. En ambos escenarios se requerirá el respectivo trámite de reformulación ante el Ministerio, conforme a lo establecido en la normativa vigente y en los lineamientos del convenio.

3. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Actualización SIGEVAS documentos contractuales	Municipio	23/04/2025
2.	Actualización SIGEVAS informes de interventoría y supervisión	Municipio	2/05/2025
3.	Solicitud de suspensión del convenio	Municipio	25/04/2025
4.	Respuesta a comunicación del ministerio	Municipio	28/04/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
5.	Radicación de solicitud de permiso de vertimiento del proyecto.	Municipio	30/04/2025
6.	Revisar el tema de los recursos para el pago a	Municipio	Cuando se emita el permiso de vertimiento

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/04/2025

Link de la reunión

[**Mesa técnica de seguimiento Convenio 864-2019, El Banco - Magdalena-20250423 100644-Grabación de la reunión.mp4**](#)

Asistentes

📄 **Mesa técnica de seguimiento Convenio 864-2019, El Banco - Magdalena**
Chat
Compartido
Datos
Asistente para progra...
Resumen
Asistencia +3
Unirse

miércoles, 23 de abril de 2025 10:00 a. m. - 10:44 a. m. ▾

4

Asistieron

10:00 a. m. - 10:44 a. m.

Hora de inicio y finalización

43m 37s

Duración de la reunión

23m 55s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulia Andrea Santos Cubillos <small>TASantos@minvivienda.gov.co</small>	10:00 a. m.	10:44 a. m.	43m 32s	Organizador
GG Geraldines Gon... (No comprobado)	10:06 a. m.	10:44 a. m.	37m 37s	Moderador
CC Coord CIASM (No comprobado)	10:20 a. m.	10:25 a. m.	5m 35s	Moderador
CC Coord CIASM (No comprobado)	10:26 a. m.	10:35 a. m.	8m 56s	Moderador