

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de abril de 2025
HORA:	De 08:30 a 09:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual de Teams
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión – MVCT Hernando Montes Sevilla, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto -- PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE)
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos de la última reunión del 18/03/2025
2. Estado de la ejecución del proyecto: a. Avances técnicos, administrativos y financieros en relación con el plan aprobado b. Cumplimiento de metas
3. Gestión de recursos: a. Manejo de recursos asignados y contrapartidas
4. Contratos derivados: a. Contratación de obra e interventoría b. Cumplimiento de las condiciones pactadas c. Novedades que se han generado d. Estado de las pólizas e. Estado de la fiducia
5. Riesgos identificados: a. Problemas técnicos que afectan el proyecto
6. Acciones correctivas: a. Planificación de actividades para subsanar problemas detectados b. Asignación de responsables y plazos para la ejecución de acciones
7. Novedades administrativas: a. Solicitud de ampliación del Convenio b. Actualización de SECOP II
8. Acuerdos y próximos pasos: a. Consolidación de acuerdos alcanzados durante la reunión b. Coordinación de próximas reuniones de seguimiento c. Compromisos

DESARROLLO:

1. Verificación del cumplimiento de los compromisos de la última reunión (18/03/2025)

• **Verificar plan de ejecución para el porcentaje restante de obra:** No se han obtenido resultados debido a la problemática con el operador Aguas de Sincé, que impide avanzar a un ritmo adecuado al no facilitar los cortes del servicio necesarios para los empalmes.

• **Documentar formalmente la solución al error planimétrico del trazado de tubería: (Completado).** La documentación fue incluida en el informe de interventoría No. 53.

- **Gestionar entrega y cargue del informe interventorial número 52: (Cumplido).** Ya se encuentra cargado en SIGEVAS.

- **Programar mesa de trabajo con contratista e interventor: (Cumplido)** Realizada el 11 de abril de 2025, donde se gestionó el Otrosí No. 8 que extiende el plazo del contrato hasta el 14 de mayo de 2025.

2. Estado de la ejecución del proyecto

Avances técnicos, administrativos y financieros

- Avance físico: 93.58% según el informe No. 55, que corresponde al período del 1 al 15 de abril de 2025. Este informe se encuentra actualmente en revisión.
- Actividades concluidas: Instalación de la tubería y red de distribución.
- Actividades en proceso/pendientes: Empalmes y pruebas, principalmente en el sector del centro, que representa la mayor parte del 7% restante del proyecto.
- Principal dificultad: La zona céntrica del municipio cuenta con servicio de agua 24/7, lo que dificulta la realización de empalmes que requieren suspensión temporal del servicio. Se han enviado múltiples oficios al municipio solicitando su apoyo sin obtener respuesta formal, aunque verbalmente el alcalde ha instruido al operador Aguas de Sincé a colaborar.
- El plazo de los contratos derivados fue extendido mediante Otrosí No. 8 del 11 de abril de 2025, ampliando el tiempo de ejecución hasta el 14 de mayo de 2025 (anteriormente era 14 de abril de 2025).

3. Estado de la gestión de recursos

- Los recursos de la nación están 100% girados desde hace tiempo.
- Los informes sobre rendimientos y estado de la fiducia se envían con periodicidad mensual.

4. Contratos derivados

- Fecha de terminación actual: 14 de mayo de 2025 (según Otrosí No. 8 del 11 de abril de 2025), tanto para obra como para interventoría.
- Estado de pólizas: Se encuentran en trámite las pólizas relacionadas con el Otrosí No. 8. El contratista tiene 5 días para entregarlas, pero actualmente están a la espera de la emisión por parte de la aseguradora.
- Estado de la fiducia: Operativa, con recursos disponibles para los pagos restantes.

5. Riesgos identificados

- El principal riesgo identificado es la problemática con el operador Aguas de Sincé, que afecta directamente el ritmo de los empalmes y pruebas en el sector céntrico del municipio, dificultando el avance conforme al cronograma.
- No se reportan riesgos financieros.
- Existe preocupación por el cumplimiento del plazo (14 de mayo) debido a las dificultades mencionadas.

6. Acciones correctivas

- Se programará una mesa técnica con el interventor para la próxima semana (29-30 de abril), seguida de una convocatoria al municipio (alcalde y empresa Aguas de Sincé) para la primera semana de mayo, aproximadamente el 2 de mayo de 2025.
- El objetivo de estas reuniones es establecer compromisos concretos que permitan la ejecución del 7% restante de la obra.
- MVCT ofreció apoyo para la comunicación con el alcalde para resaltar la importancia de su participación en la solución de la problemática.

7. Novedades administrativas

- Convenio: Vigente hasta el 24 de julio de 2025, lo que proporciona una holgura de aproximadamente dos meses después de la nueva fecha de terminación de los contratos derivados. No se considera necesaria una ampliación adicional del Convenio.
- Actualización SIGEVAS:
 - Informe de supervisión número 27 (período del 24/01/2025 al 28/02/2025) cargado
 - Informe de supervisión número 28 (período del 01/03/2025 al 31/03/2025) cargado
 - Otrosí No. 8 tanto de obras como de interventoría cargado
 - Último informe de interventoría cargado: No. 53

Informes de interventoría No. 54 y 55 (período del 01/04/2025 al 15/04/2025) en revisión, serán cargados el lunes 28 de abril.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar mesa técnica con el interventor (AGUAS DE SUCRE)	Hernando Montes (AGUAS DE SUCRE)	29/04/2025
2	Convocar reunión con Alcaldía de Sincé y empresa Aguas de Sincé	Hernando Montes (AGUAS DE SUCRE)	02/05/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Cargar informes de interventoría No. 54 y 55 en SIGEVAS	Hernando Montes 54 (AGUAS DE SUCRE)	28/04/2025
4	Agilizar trámite de pólizas del Otrosí No. 8	Hernando Montes (AGUAS DE SUCRE)	30/04/2025
5	Confirmar fecha del desembolso No. 3	Hernando Montes (AGUAS DE SUCRE)	25/04/2025

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha:

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
11	01/04/2025	Ajuste de imagen institucional e inclusión de control de cambios de acuerdo con el Manual de DET-M-05	Líder proceso Gestión documental