

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 894_2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de abril de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Anny Katherine Marroquín - Directora técnica Antonio José Pinedo Álvarez - Supervisor proyecto del CUR 894
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
 - Avance físico y financiero del proyecto.
 - Varios.

DESARROLLO:

- 1. Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Avance físico de obras: Se informó por el ejecutor a través del supervisor que se tiene un avance físico para el proyecto del 27,22% frente a un programado del 27,96% con corte al 4abr2025 lo que representa un leve atraso del 0,74%, el cual se presenta debido a las dificultades en la perforación del pozo donde se encontró roca a una profundidad de 60 m, situación que genera bajo rendimiento en la actividad.

Respecto al avance financiero se informó que solo se tiene el pago por concepto de anticipo del 30% al contrato de obra.

El ejecutor informó que realizando la actividad de localización y replanteo se encontraron en un sector del proyecto con un cultivo de palma donde no hay viviendas para instalar las redes de acueducto proyectadas, por lo tanto, se plantea trasladar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

estas redes a otro sector donde se tienen viviendas sin el servicio de acueducto. Situación que una vez esté más aterrizada por el ejecutor será informada de manera oficial al MVCT para conocimiento y determinación de las acciones a seguir.

Se informó por parte del apoyo a la supervisión del convenio que se encuentra pendiente el envío y cargue de los informes mensuales de interventoría al proyecto y el registro fotográfico del proyecto conforme a las indicaciones dadas a través de correo electrónico el 2abr2025 y reiterado el 10abr2025.

El supervisor por parte del ejecutor informó que el 9abr2025 realizó el requerimiento de los informes mensuales de ejecución al interventor.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de Informes mensuales de interventoría meses de marzo y abril de 2025 y cargue de los mismos en SIGEVAS.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	30 de abril de 2025.
2	Remisión de Registro fotográfico del proyecto.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	25 de abril de 2025.

Asistencia a la reunión Virtual:


Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 894 de 2021
Chat
Compartida
Detalles
Asistente para progra...
Resumen
Asistencia
Pizarra de reunión
+2

lunes, 21 de abril de 2025 8:57 a. m. - 9:22 a. m. ▾

<p>2</p> <p>Asistieron</p>	<p>8:57 a. m. - 9:22 a. m.</p> <p>Hora de inicio y finalización</p>	<p>25m 7s</p> <p>Duración de la reunión</p>	<p>22m 49s</p> <p>Tiempo medio de</p>
-----------------------------------	--	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Phanor Adilson Duque Quintero <small>PADuque@minvivienda.gov.co</small>	8:57 a. m.	9:22 a. m.	25m 4s	Organizador
 Antonio Jose Pinedo Alvarez <small>anpinedo@estudiantes.areandina.edu...</small>	8:58 a. m.	9:22 a. m.	20m 34s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Mesa de seguimiento técnico al proyecto del CUR 894 de 2021-20250421_090716-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero