

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1366_2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de abril de 2025
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Por el Municipio: Wilson Humberto Barros Carranza – Secretario de Planeación Jaider Molina Daza – Secretario de Infraestructura Contratista de interventoría – Consorcio INTERGAR - RL Andrés Amador García Rueda Contratista de obra – Consorcio OTOÑO – RL Rafael Alberto Castillo Oñate
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEEL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR".

Temas para desarrollar:

- Estado actual del proyecto
- Proceso de reformulación
- Varios

DESARROLLO:

Inicialmente se realizó una presentación de cada uno de los asistentes a la mesa técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1366 de 2023, lo anterior debido a que se tienen cambios de personal en las secretarías de planeación e infraestructura en el municipio de El Copey.

Estado actual del proyecto: Se socializó por parte de la Interventoría el estado del proyecto donde se informó que se tiene un avance de ejecución al 12abr2025 del 95,02%, con un avance programado del 98,03% por lo que se presenta un atraso del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

3,01%. Situación que será compensada una vez se reformule el proyecto ante el MVCT, ya que, para cumplir con el alcance del proyecto al 100% se requieren recursos adicionales por valor de \$1.051.472.472 para la obra. El citado valor corresponde en términos generales al balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que durante la ejecución de las actividades iniciales del proyecto localización y replanteo, se evidenció diferencias entre las cantidades del presupuesto oficial y el diseño hidráulico de la red de acueducto, enmarcadas principalmente en las cantidades de tubería, acometidas domiciliarias, volúmenes de excavación, rellenos, concretos, entre otras.

Proceso de reformulación: Como se expuso en el párrafo anterior se requiere un recurso adicional para el proyecto de \$1.051.472.472 para completar las actividades pendientes.

La solicitud de reformulación ya fue presentada por el ejecutor (Municipio) y se tiene la revisión técnica al componente del presupuesto y el sistema hidráulico por parte del MVCT. Se está a la espera de la emisión de CDP de los recursos solicitados por el municipio a la Nación para la ejecución total del proyecto conforme al alcance viabilizado por el Ministerio, una vez se obtengan los mencionados documentos se procederá a presentar el proyecto ante el comité técnico del MVCT para la viabilización de la reformulación del proyecto. Una vez aprobada, se incorporarán recursos adicionales y se continuará con la ejecución.

Varios:

1. Suspensión de contratos derivados: Es urgente suspender los contratos de interventoría y obra, ya que vencen el 22abr2025.

Se acordó realizar las actas de suspensión, firmarlas y enviarlas a la aseguradora y a las entidades pertinentes.

2. Gestión administrativa y financiera: Se revisó la documentación y se acordó actualizar las firmas del supervisor del proyecto por parte del municipio ante el FIA para poder realizar los pagos a los contratos de obra e interventoría que ejecuta el proyecto.

Se enfatizó la importancia de mantener vigentes las pólizas de seguros y la gestión de desembolsos.

Por parte del apoyo a la supervisión del convenio que ejerce el MVCT se mencionó que se ha desembolsado al municipio a través del FIA el 80% del recurso asignado para el proyecto, y se tiene en trámite cuarto y último desembolso por el 20% de los recursos. También se debe tener en cuenta que con la reformulación del proyecto se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

cambia el plan financiero establecido en el convenio y se debe adelantar la respectiva resolución de asignación de recursos adicionales al convenio.

Coordinación y próximos pasos: Se acordó realizar una reunión entre el municipio y los contratistas de obra e interventoría para revisar el estado actual de las obras y la documentación para la suspensión de estos hasta que se reformule el proyecto ante el MVCT. Se estableció como compromiso enviar las actas de suspensión antes del 25abr2025.

Se solicitó por parte del MVCT al municipio, la actualización de la plataforma de seguimiento al proyecto SIGEVAS conforme a las obligaciones del convenio (Reportes semanales del estado de avance, con cargue documental de acuerdo con las novedades contractuales). Adicionalmente se debe coordinar el envío de informes mensuales de supervisión ejercida por el municipio y el respectivo informe de seguimiento a la ejecución realizado por la interventoría con corte al mes de abril de 2025.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actas de suspensión contratos derivados.	Municipio de El Copey	25 de abril de 2025.
2	Actualización de la plataforma SIGEVAS con el avance físico del proyecto, las actividades desarrolladas y el cargue documental según las novedades contractuales.	Municipio de El Copey	30 de abril de 2025.
3	Envío y cargue de informes mensuales con corte al mes de abril de 2025.	Municipio de El Copey	30 de abril de 2025.

Asistencia a la reunión Virtual:


Mesa técnica al proyecto del CUR 1366 de 2023
[Chat](#)
[Compartida](#)
[Detalles](#)
[Asistente para progra...](#)
[Resumen](#)
Asistencia
[Pizarra de reunión](#)
[Salas para sesión de s...](#)
[+1](#)

Lunes, 21 de abril de 2025 2:59 p. m. - 4:00 p. m. ▾

4 Asistieron	2:59 p. m. - 4:00 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 1m 25s Duración de la reunión	51m 38s Tiempo medio de
------------------------	---	--	-----------------------------------

Participantes


Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phantor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	2:59 p. m.	4:00 p. m.	1h 1m 21s	Organizador
WC WILSON HUMBER... (No comprobado)	3:08 p. m.	4:00 p. m.	52m 42s	Moderador
AR ANDRES AMADOR GARCIA RU... andres.garcia03@ustabuca.edu.co	3:13 p. m.	4:00 p. m.	47m 12s	Moderador
RO RAFAEL CASTILLA OÑATE	3:15 p. m.	4:00 p. m.	45m 19s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Mesa técnica al proyecto del CUR 1366 de 2023-20250421 151823-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero