

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 25 de abril de 2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" CUR 010-2015.

FECHA:	25 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 pm a 11:00 am
LUGAR:	Reunión virtual a través de Microsoft Teams
ASISTENTES:	- Pedro José León Díaz – Apoyo a la supervisión para los proyectos del Departamento de Nariño – MVCT - Edwin Ceballos – Supervisor del Proyecto Acueducto Barbacoas PDA Nariño - José Mauricio Quiñones - Secretario de Planeación Barbacoas, supervisor del proyecto designado del municipio
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Estado de avance del proyecto
2. Estado del cumplimiento de compromisos
3. Estado está la solicitud de reformulación
4. Compromisos

DESARROLLO:

Siendo las 10:00 am., del veinticinco (25) de abril de 2025, se inicia la reunión de Seguimiento virtual del Proyecto "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", reunión que fue convocada por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Interviene el ingeniero Pedro José León Díaz, apoyo a la supervisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el Convenio de Uso de Recursos No. 010 de 2015; y da a conocer la agenda del día consistente en el reporte del estado de ejecución del proyecto, estado del cumplimiento de compromisos, estado de la reformulación y otros temas que consideren tratar.

1. Estado de avance del proyecto

El ing. Pedro J León menciona que el estado de avance reportado es el mismo 70,2% previo a la suspensión en diciembre de 2024 y considerando que se reiniciaron actividades el 23 de febrero de 2025, se debe tener algún incremento en la ejecución.

El ing. Mauricio Quiñones informa que el avance físico ejecutado es 70,2% y el avance programado de 82,3% con un retraso de 12.1%. Se han tenido dificultades en la abscisa K10 + 860 que es el que es el paso crítico y no se ejecuta instalación de tubería porque en ese sitio se tiene cambio de trazado y será objeto de reformulación. Sin embargo, se adelantan actividades que son necesarias como trasiego de materiales que no le suman al avance del proyecto. El incremento del avance está sujeto a la aprobación de la reformulación.

El ing. Pedro J León concluye que se le debe dar celeridad a la solicitud de reformulación para que se pueda continuar con la instalación de la tubería.

2. Estado de cumplimiento de compromisos

El ing. Pedro J León menciona que en el seguimiento del 25 de marzo de 2025 el municipio se comprometió a entregar los informes de interventoría y los informes de supervisión al PDA, que se deben tener porque el proyecto está en ejecución.

El ing. Edwin Ceballos informa que el municipio remitió los informes de supervisión (del municipio) correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2024. Considerando que se está a finales de abril de 2025, se deberían tener los informes de enero, febrero y marzo, necesarios para hacer el cargue de la información en diversas plataformas. Manifiesta que no se ha hecho entrega de los informes de interventoría y solicita que se reporte al PDA las acciones del municipio sobre el contratista de interventoría conminándolo para que entregue los informes. Con respecto a las últimas actas de suspensión, prórroga a la suspensión y reinicio si bien se enviaron los documentos, falta enviar el documento con pólizas actualizadas y con resoluciones de aprobación de pólizas para los dos contratos (obra e interventoría). En el registro del Sigevas hay documentos pendientes de cargue. Solicita consolidar con el municipio y el contratista una base de datos completa de los documentos para subir un solo bloque de documentos a la plataforma Sigevas, porque no es solamente subir los documentos, también es necesario diligenciar una serie de datos, de motivaciones y de fechas. Reitera la solicitud al municipio para que suministre la suspensión, las prórrogas de la suspensión, los reinicios con su póliza y su aprobación para que el PDA pueda dar cumplimiento al requerimiento del Ministerio de la información faltante en la plataforma Sigevas.

3. Estado está la solicitud de reformulación

El ing. Edwin Ceballos informa que el 21 de abril el municipio de Barbacoas radicó en el Plan Departamental de Agua, la carpeta de reformulación, documentación que está en revisión de su parte y que pretende tener terminada para el 28 de abril y así enviar al ministerio la solicitud de reformulación, siempre y cuando se consiga actualizar la documentación y datos de la plataforma Sigevas.

El ing. Mauricio Quiñones dice que se tuvo algunos inconvenientes con el acto administrativo de aprobación de pólizas, por lo que para el día de hoy (25 de abril) se encargará de conseguir ese documento y remitirlo al PDA a más tardar el 28 de abril de 2025.

El ingeniero Pedro J León dice que la documentación actualizada se debe cargar en Sigevas incluyendo las modificaciones contractuales de los contratos de obra y de interventoría junto con la actualización de pólizas de cada caso presentando la pantalla de la aplicación en donde se observa que la información se tiene actualizada hasta el año 2022. Pregunta que teniendo el aval del PDA para el próximo 28 de abril de 2025, cuando se haría la radicación de la solicitud de reformulación

El ing. Mauricio Quiñones responde que la radicación se hará en cuanto se reciba el aval del PDA.

El ing. Pedro J León concluye que de acuerdo con lo mencionado se deberá radicar durante la próxima semana (antes del 2 de mayo) la solicitud de la reformulación. Insiste en que se debe tener la disponibilidad del predio para la PTAP como requisito para la reformulación.

El ing. Mauricio Quiñones dice que el alcalde ha tenido diálogos con la empresa de gas que ocupa parcialmente el predio pero a la fecha la planta de GLP continúa en el sitio y espera que para mediados de mayo hayan desalojado el lote que tiene destinación para el acueducto.

El ing. Pedro J León le insiste al municipio que se requiere confirmar la disponibilidad del predio, no solamente la propiedad y destinación para que en cuanto se reformule se puedan comenzar actividades allí. Esta solicitud ha sido reiterada en diversas oportunidades y solicita que lo tengan en cuenta tanto en el PDA como en el municipio para cuando presenten los documentos y solicitud. También les recuerda que después de la reformulación se debe adherir a FINDETER al CUR 010 de 2015 lo que tomará un tiempo adicional antes de desembolsar los recursos al FIA, por lo que la disponibilidad no es inmediata para adicionar los contratos derivados.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Finalmente solicita que le reporten al ministerio el listado de las personas responsables del proyecto por cada una de las entidades y contratistas derivados.

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical solicitud reformulación al MVCT	Municipio de Barbaocoas, Mauricio Quiñones	2-may-2025
2			
3			

ASISTENCIA: Se anexa pantallazo de participantes vía Teams.



Elaboró: Pedro José León Díaz – Ingeniero de Seguimiento

Revisó:

Fecha: 25-04-2025