



ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá, 17 del mes Febrero 2020

HORA: De 8:30 a 9:55 horas

LUGAR: Findeter - Calle 104# 18A-S2

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para discutir el estado del proyecto y las
observaciones realizadas al proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTA-
RILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO Y LA SONRISA EN EL
MUNICIPIO DE HONDA, luego de la última entrega por parte del
Municipio el pasado 1 de Oct./19.

Participación de: Findeter, Municipio, MVCT.

DESARROLLO:

Se socializa las observaciones geotécnicas realizadas por
Findeter y por el MVCT, al consultor contratado por el
Municipio. La observación principal (geotécnica) es que
no hay una demostración o cálculo frente a la estabilidad
lateral del cañón donde se plantea instalar los gaviones que

iran protegiendo la tubería de alcantarillado pluvial en el barrio Chico. Aparte de eso, se debe clarificar y arreglar los detalles que muestran esta tubería atravesando los gaviones en algunos de los detalles; se recomienda que la tubería pase por debajo de los gaviones a instalar. Otro comentario es explicación sobre los valores correspondientes al ángulo de fricción (dato de la fundación de los gaviones).

- No se encontró registros del documento de CORTOLIMA que certifica que el denominado caño Zaperoce no es un cuerpo de agua.
- Se requiera en Físico los planos finales geotécnicos.
- Se requiere ~~revisar~~ revisar y entregar el presupuesto definitivo.

En la revisión hidráulica no se encuentran aun por parte de Frindeter observaciones adicionales a las planteadas anteriormente y que ya han sido subsanadas.

El consultor del municipio comunicará las observaciones pendientes al municipio para coordinar junto con el ingeniero de la secretaría de planeación la subsanación de estas observaciones y la entrega del paquete para la reformulación del proyecto.

Al final de la reunión llegó el ingeniero Nestor Murcia contratista de la secretaría de planeación junto con el arquitecto Jairo Manalle. Se les ~~socializó~~ socializó las observaciones discutidas durante la reunión.


y el especialista geotécnico también describió los comentarios específicos para que sean atendidos por el consultor geotécnico del municipio.


Finaliter indica que apoyará la estructuración de la presentación del proyecto a reformulación


• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Revisión de los detalles de constructivos de la tubería pluvial en el cañón del baraco Chico donde están los gaviones	Municipio (consultor)	21 de Febrero 2020
Revisar y enviar el presupuesto definitivo	Municipio (consultor)	21 de Febrero 2020
Obtener justificaciones y cálculos requeridos en el aspecto geotécnico Confirmar para cuando →	Municipio	19 de Febrero 2020
/	/	/

FIRMAS:

	
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos: JORGE CASTILLO	Nombre y Apellidos: Jose Javier Hamera
Cargo: ASESOR PEDAGOGICA	Cargo: Profesional

	
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos: FERNANDO IDANEZ C.	Nombre y Apellidos: DANIEL E. ROMERO B.
Cargo: CONSULTOR - HONDA.	Cargo: PROF. SEGUIMIENTO VASB

	
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos: NESTOR MURCIA	Nombre y Apellidos: Juan Andres Manilla Pineda
Cargo: Prof Apoyo Planificación Honda-Tol	Cargo: Profesional Apoyo Sec Planificación Honda-Tol

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Elaboró:
Fecha: