



ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá 28 del mes Enero 2018

HORA: De 11:00 a 12:00 horas

LUGAR: MVLT - Calle 18 # 7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

Reunión con el nuevo alcalde del Municipio de Coyaima y con el secretario de planeación planeación para revisar el estado de los proyectos:

☒ OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA

☒ OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA

☒ CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA.

DESARROLLO:

☒ Optimización del Sistema de Suministro de Agua para el Mpio. de Coyaima:
Se ~~sos~~ socializó la historia del proyecto y las razones que hicieron que el proyecto se cancelara sin poder iniciarse la construcción. Se le informó al alcalde que técnicamente quedó ajustado pero quedó faltando el permiso ambiental, el cual a pesar

de la insistencia del MVCT no fuese posible que el Municipio lo suministrara y se pudiera continuar con el proyecto.

La alcaldía pregunta que tiene que hacer para lograr ~~de~~ recursos para continuar con el proyecto. Se manifestó que el MVCT no tiene recursos actualmente; opciones serían obtener tasa compensada con Findeter, o regalías, o con recursos SGP. Municipio manifiesta que no tiene recursos en el PDA. El primer paso es solicitar el proyecto a Findeter y ajustarlo financieramente; el MVCT ofrece ayuda del especialista en presupuestos. Alcalde manifiesta que quiere salvar el proyecto y se compromete a sacar los permisos ambientales que se requieran. El MVCT ^{indica} ~~recomienda~~ que además debe conseguir el dinero para poder realizarlo. También aconseja que para este o cualquier proyecto en general, el Municipio debe asegurarse de conseguir buenos diseños y además tener supervisores (durante la ejecución) competentes. También se aconsejó, identifiquen cuáles son las canteras que hay cercanas, que tengan licencia ~~de~~ ambiental para que sepan cuál es la distancia de la cantera para que en los costos unitarios del material vaya incorporado cuánto es el costo del transporte para que claridad con ~~est~~ ese tema. Secretario de Planeación informa que ellos ya tienen la certificación de Cortolima de los agregados ^{En el Guano} y de la escombrera habilitada (en Bogotá). Para el concreto informan que la planta más cercana es en Flareos.


☐ Construcción del alcantarillado sanitario y PTAR del centro poblado de Castilla:


Secretario de planeación informa que ya se reinició, la PTAR se estima que se entrega a fin de mes. El MVCT (profesional de seguimiento) indica que la información periódica suministrada ha sido insuficiente, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto ya se venció de acuerdo al plazo que teníamos información a qui en el MVCT y apenas se está al 58%. Secretario responde que para ese proyecto se ha realizado una prórroga y también una adición; indica también que suministrará estas novedades contractuales y suministrará información de avance mensual; informa que adición fue por un valor de aprox. \$200M para incluir algo que no había quedado en los planos. El reto actual de ese proyecto es que deben cruzar 3 líneas (oleoducto, gasoducto y poliducto) con el colector principal y uno de estos operadores de las líneas (TGI) exige que el cruce se realice a través de perforación horizontalmente dirigida; permisos están en reglas y tienen los recursos para este cruce de 150 mm, están pendientes de realizar este cruce pero tienen permisos (vertimientos, paso de lava, de las laterales).

- Optimización sistema acueducto del centro poblado de Castilla. El MVCT informó que deben nombrar un supervisor los municipios, a pesar de que el ejecutor tenga su supervisor, no solo para que este presente del día a día sino para que además cuando toque recibir el proyecto, haya alguien del municipio que conozca el proyecto y facilite el recibimiento. Al lado de notifica que está de acuerdo que deben tener a alguien de ellos pendiente del proyecto.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Acueducto Carco Urbano: Solicitud del proyecto a Fundeter, para ajustarlo presupuestalmente y presentarlo para concepto técnico con vigencia zero.	Municipio	Para segunda semana de Febrero, tener el proyecto en el Municipio.
Reunirse con el MVCT para revisión del presupuesto antes de obtener el nuevo concepto técnico.	Municipio/MVCT	Antes del final de Febrero, si se cumple el primer compromiso.
Contactar Gortolima para confirmar requerimientos para obtener el permiso.	Municipio	El 3 de Febrero (2020).
Alcantarillado Sanitario y PTAR: Mantener informado al MVCT y cargar documentos contractuales.	Municipio	Permanentemente.
OPT. Sistema acueducto poblado Castilla: Asignar un supervisor por parte del Municipio	Municipio	Lo más pronto posible se hará seguimiento por parte del Secretario de Planeación (mientras se asigna uno).

FIRMAS:

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: Edilma Ureto M	Nombre y Apellidos: William W. Luna Yarn
Cargo: coord. Seguin Proyecto.	Cargo: AICIDE

Firma: 	Firma: Daniel E. Romero B.
Nombre y Apellidos: ABRAHAM TRIQUE L.	Nombre y Apellidos: DANIELE E. ROMERO
Cargo: SEC PLANEACION.	Cargo: PROFESIONAL SEGUIMIENTO VASB

Firma: 	Firma:
Nombre y Apellidos: CARLOS F. TORRES	Nombre y Apellidos:
Cargo: ABOGADO MINVIVIENDA	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Elaboró:
Fecha:

secretariaplaneacion@cajamarca-tolima.gov.co