



ACTA DE REUNION		Código: 020 Versión: 1	
CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-004-2017		
PROYECTO:	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAPITEC VIC		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CG		
SUPERVISOR FINDETER:	ING. JUAN CAMILO QUINTERO SERNA		
FECHA DE ELABORACIÓN:	19-FEB-2020		
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA ANTERIOR			
COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO
DESARROLLO			
1. SE INFORMA EL ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL ALCANCE DEL PROYECTO, REFERENTE A LO QUE EL ING. HENRY GORIAN DE FINDETER SOLICITA EXPLICAR EN EL INFORME FINAL, LA RAZON DE LA VARIACION DE LAS CANTIDADES SI SE PRESENTA PARA CADA COMPONENTE			
2. EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A ENTREGAR EN LA TARDE DE HOY, LOS PREDIOS DE LOS 8 USUARIOS UBICADOS EN EL SECTOR DE LA CABAÑA-VIA A MONTENEGRO, A LOS QUE ES POSIBLE CONSTRUIR LAS ACOMETIDAS, CON ESTOS SE LIEGA A UN TOTAL DE 372 USUARIOS			
3. FRENTE A LAS ACTIVIDADES PENDIENTES A LA FECHA, EL CONTRATISTA INFORMA FECHA DE INICIO Y TERMINACION PARA CADA UNA, DE LA SIGUIENTE MANERA:			
1) CONEXION A LA RED PRINCIPAL, INSTALACION VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LA VEP, CAMBIO UNION GARRA DE TRIEVE DE 6" QUE PRESENTA LEVE FUGA = INICIA SABADO			

ACTA DE REUNION		Código: 020
		Versión: 1
CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-004-2017	
PROYECTO:	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA	
22-FEB-2020 Y TERMINA EL LUNES 24-FEB-2020		
2) ESCALERAS CAJAS VRP: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PINTURA Y SE TERMINARA LA INSTALACION DE LAS MISMAS EL 25-FEB-2020		
3) FIJACION PASAMUROS EN CAJAS VRP CON EL USO DE SIKA GROUT TERMINA EL 22-FEB-2020		
4) MORTERO ASFALTICO, ES LA RUTA CRITICA Y TERMINA EL 28-FEB-2020, PARA LO CUAL EL ING. GABRIAN DE FINDETTER SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR EL PERSONAL Y APLICAR EL PLAN DE CONTINGENCIA A QUE HAYA LOGRAO, PARA CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA		
5) SUMINISTRO E INSTALACION GRANILLA, LIMPIEZA Y PINTURA TAPAS CAJAS VRP: INICIA LA PROXIMA SEMANA TERMINA EL 28-FEB-2020		
6) ACCOMETIDAS: EN EJECUCION - TERMINAN: 28-FEB-2020		
7) CAMBIO CODO 2 1/2" POR GRAN RADIO TRAMO SECTOR LA 18 Y SU ANCLAJE, TERMINA EL 21-FEB-2020		
8) REPOSICION ANDENES Y CUNETAS SECTOR EL PLANOZO VIA A HOJAS ANCHAS, EN EJECUCION Y TERMINA EL 25-FEB-2020		
9) CONEXION CAJAS VRP A LA RED PRINCIPAL, EN EJECUCION Y TERMINA EL 25-FEB-2020		
10) DESINFECCION Y POESTA EN MARCHA DE LA TUBERIA, INICIA EL 24-FEB-2020 Y TERMINA EL 28-FEB-2020		
11) FUNDIDA CATA E INSTALACION VALVULA VENTOSA PARTE FINAL TRAMO HOJAS ANCHAS-SECTOR EL PLANOZO, INICIA 22-FEB-2020 Y TERMINA EL 25-FEB-2020		
4. CON RELACION A LA VERIFICACION DEL FORMATO PARA LAS ACTAS DE VICINDAD, EL ING. GABRIAN DE FINDETTER APROBABA EL QUE YA SE ESTA USANDO.		
5. SE DETERMINA PONER LAS ENTRADAS PRIVADAS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA VIA A MONTENEGRO, QUE LO SOLICITEN		

ACTA DE REUNION		Código: 020
		Versión: 1
CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-004-2017	
PROYECTO:	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA	
6. RESPECTO A LOS 2 PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS COTAS VERP QUE SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR LOS CUIDANDEROS, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO HA SIDO POSIBLE UBICAR A LOS PROPIETARIOS, YA QUE AL PARECER RESIDEN FUERA DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA ING. CLAUDIA XIMENA DEL MVCT, MANIFIESTA QUE ESTA LABOR DEBE TENER EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EPR. S.A. ESP		
7. LA PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATISTA, EXPRESA QUE DENTRO DEL INFORME MENSUAL N.º 8, ES DECIR CON CORTE A 28-FEB-2020, PARA RESPUESTA Y JUSTIFICACION DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR PARTE DE LA PROFESIONAL SOCIAL DE LA INTERVENCIÓN		
8. LA ING. CLAUDIA XIMENA DEL MVCT, SOLICITA TOMAR REGISTRO FOTOGRAFICO A DIARIO, DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN TERMINANDO CON LA PROTECCION CON MORTERO ASFALTICO EN LA VIA A MONTENEGRO, COMO SOPORTE DE ESTOS TRABAJOS, IGUALMENTE RECOMIENDA PROGRAMAR ENTREGA DE DICHAS OBRAS A LA GOBERNACION DEL QUINDIO, CON EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ALCALDIA DE CIRCASIA Y EPR. S.A. ESP.		
9. DURANTE EL RECORRIDO EN OBRA EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE MANTENDRA LA SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS TERMINADOS CON MORTERO ASFALTICO, HASTA TANTO SE CUMPLA CON EL CURADO DE LA EMULSION		
10. SE CONSIDERA INCLUIR DENTRO DEL BOTOLLO DE LOS PLANOS RECORD, MVCT, FINDETET, EPR. S.A. ESP Y ALCALDIA DE CIRCASIA, NO OBSTANTE EL ING. HENRY GARCIA, ACIARDA QUE SOLO FIRMAN CONTRATISTA E INTERVENCIÓN, ASI MISMO LA INTERVENCIÓN		

ACTA DE REUNION		Código: 020 Versión: 1
CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-004-2017	
PROYECTO:	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA	
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PARA CUMPLIR COMPROMISO
ENTREGA CERTIFICACION PREVIOS PARA CONSTRUIR ACOMETIDAS SECTOR LA CABAÑA VIA A MONTENEGRO	ALCALDIA DE CIRCASIA	19-FEB-2020
PARTICIPANTES		
NOMBRE	Carlos Fabio Silgado	FIRMA
REPRESENTACIÓN	E.D.C. S.A.	
EMAIL	pcacheco@edcvaquero.com	
TELÉFONO/CELULAR	3113744497	
NOMBRE	Juan Camilo Quintana	FIRMA
REPRESENTACIÓN	Findeter	
EMAIL	jquintana@findeter.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3152104776	
NOMBRE	Andrés Galian	FIRMA
REPRESENTACIÓN	Findeter	
EMAIL	huganana@findetr.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3208198673	
NOMBRE	Maria Magdalena Osorio N	FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consortio CE Inter. Social	
EMAIL	magdalenasosorio@gmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3128241739	
NOMBRE	Pablo Viera Castañeda	FIRMA
REPRESENTACIÓN	ALCALDIA CIRCASIA	
EMAIL	infraestructura@circasia-quindio.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3136464283	

ACTA DE REUNION		Código: 020 Versión: 1
CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-004-2017	
PROYECTO:	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA	
NOMBRE	Yanely Andrea Potierrez	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consorcio Capitec - vic	
EMAIL	pagutierrezu@gmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	304163482	
NOMBRE	Fernando Sarmiento	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	E.P.G.	
EMAIL	Fedecerto@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3178371616	
NOMBRE	Carlos A Cruz Ariza	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consorcio CG - Interventor	
EMAIL	gerencia@p.dinobros.com	
TELÉFONO/CELULAR	3134098814	
NOMBRE	Claudia Dimecia Panuk	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	MUCET - SP	
EMAIL	cmaria@minvenda.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3203044862	
NOMBRE	Alfredo A. Gonzalez	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	capitec - vic	
EMAIL	capitec@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3143546401	
NOMBRE	Alfonso Alon Chaves	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consorcio - Capitec - vic	
EMAIL	achaves@capitec.com	
TELÉFONO/CELULAR	3137744856	
NOMBRE	NOBIA D. CARIÑO COMET	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	CONSORCIO CG - INTERVENTO	
EMAIL	nociad200@gmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3114612784	