

Matriz 3 - Cundinamarca - Proyectos VU suspendidos por COVID

Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>

Jue 02/04/2020 16:26

Para: Manuel Eduardo Avila Avila <MAvila@minvivienda.gov.co>

CC: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>

 1 archivos adjuntos (64 KB)

CUNDINAMARCA Proyectos Ventanilla Dptal-suspendidos COVID-19)..xlsx;

Buenas tardes.

Adjunto la Matriz 3 - Cundinamarca - con proyectos de VU Regional suspendidos por COVID.

Saludos

Información proyector Ventanilla Departamental

juan.quintero@epc.com.co <juan.quintero@epc.com.co>

Jue 02/04/2020 15:06

Para: Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>

CC: humberto.ferreira@epc.com.co <humberto.ferreira@epc.com.co>; nydia.corredor@epc.com.co <nydia.corredor@epc.com.co>

 1 archivos adjuntos (64 KB)

SOLICITUD MVCT Proyectos Ventanilla Departamental afectados (Emergencia COVID-19)..xlsx;

Buenas tardes Doctor,

Remito la información del asunto, cualquier solicitud adicional con gusto sera atendida.

Atentamente,

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA

Gerente General

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Calle 24 No. 51-40 Piso 11

Complejo Empresarial Capital Towers P.H.

PBX.: 7954480 Ext: 5002

Bogotá D.C.

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------------|---|-------------------|------------|---------------|---|
| FACATATIVÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "REPOSICIÓN DEL POZO SUBTERRANEO DEUDORO APONTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA" | \$ 1.697.333.484 | 35% | En Ejecución | "LA OBRA CONTINUARÁ SU EJECUCIÓN YA SE SOLICITÓ A LA INTERVENTORÍA EL DOCUMENTO DEL CONTRATISTA DEL PERSONAL QUE CONTINÚA, Y DE LA MISMA MANERA A LA INTERVENTORÍA QUE ESTARÁ PENDIENTE DE SU EJECUCIÓN. ESTÁ INFORMACIÓN SERÁ ENVIADA AL PRESTADOR PARA HABILITAR SU INGRESO AL COLEGIO DONDE SE ESTÁ REALIZANDO LA OBRA. " EL PROYECTO YA SIGUE EN EJECUCIÓN CON UN % DE AVANDE DEL 51% |
| GAMA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) URBANA DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA". | \$ 1.933.011.748 | 89% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| GUAYABAL DE SÍQUIMA | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, CUNDINAMARCA | \$ 1.480.113.394 | 26% | Suspendido | SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES POR LA EMERGENCIA PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO A NIVEL MUNDIAL CON LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS PRESENTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL |
| GUAYABETAL | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | \$ 2.629.404.485 | 94% | Suspendido | SUSPENDIDO POR OTRAS CONDICIONES |
| SAN FRANCISCO | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO URBANO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | \$ 1.199.536.022 | 60% | Suspendido | SUSPENDIDO POR OTRAS CONDICIONES |
| TIBIRITA | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA | \$ 358.445.974 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO POR OTRAS CONDICIONES |
| TOCAIMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE I, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | \$ 10.221.861.340 | 0% | Suspendido | SE ADELANTERON DOS COMITES PREVIOS CON LA INTERVNETORIA, CONTRATISTA Y MUNICIPIO PARA DEFIRNIR LOS PUNTOS FALTANTES PARA DAR INICIO AL PROYECTO, ENTRE ESOS COMPROMISOS YA SE HIZO ENTREGA DE LOS PLANOS POR PARTE DEL CONSULTOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL CONTRATISTA DE OBRA PARA SU REVISION; POR OTRO LADO SE ESTA A LA ESPERA DE LA VIABILIDAD POR PARTE DE ENEL CODENSA DEL SISTEMA ELECTRICO, DOCUMENTO QUE ES REUISITO PARA DAR INICIO AL PROYECTO. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|-------------------|------------|---------------|--|
| VILLAGÓMEZ | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE ACUEDUCTO (PTAP) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ | \$ 870.735.083 | 54% | Suspendido | LAS OBRAS SES SUSPENDEN POR EL TERMINO DE UN MES ATENDIENDO LOS LIMEAMIENTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO DADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE SE VIENE PRESENTANDO A NIVEL MUNDIAL, SITUACION QUE PUEDE PRORROGARSE SI PERSISTE LA MEDIDA. DE OTRA PARTE EL TRÁMITE DE REFORMULACIÓN DEL PROYECTO POR MAYOR ALCANCE, EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA TERMINANDO LAS ACTIVIDADES FINALES DEL CONTRATO INICIAL Y SE ADELANTA LA LOCALIZACIÓN Y EL REPLANTEO DE LA OBRA ADICIONAL. |
| ARBELÁEZ | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | \$ 8.874.417.106 | 0% | Suspendido | SE ENCUENTRA SUSPENDIDO LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, TODA VEZ QUE NO HA SIDO POSIBLE DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A QUE LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN EN AJUSTES POR PARTE DEL CONSULTOR , ADICIONAL EL CONVENIO VENCE EL 20 - 04 - 2020 LO CUAL SE DEBE PRORROGAR. SE DEBEN INCLUIR 150 ITEMS EN LA COTIZACIÓN" |
| CHOACHÍ | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | \$ 14.007.545.581 | 0% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| FUNZA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CANALIZACION DEL VALLADO PORVENIR LOCALIZADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 6, EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA". | \$ 1.025.447.851 | 0% | Suspendido | SE REALIZÓ OFICIO AL PRESTADOR PARA QUE REALICE CON SU CONSULTOR LA RESPUESTA A LAS DUDAS QUE SE TIENEN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA FRENTE A LOS DISEÑOS, PLAZOS, PROCESO CONSTRUCTIVO Y VALOR DEL PROEYCTO. SE ESTA A LA ESPERA DEL PRESTADOR DE RESPUESTA A CADA UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS. |
| GIRARDOT | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPAES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO. | \$ 5.058.136.620 | 42% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| GUATAQUÍ | "AUNARS ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA" | \$ 4.575.786.293 | 2% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| JERUSALÉN | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | \$ 2.050.963.046 | 86% | Suspendido | EL MUNICPIO ESTA ADELANTANTO EL TRAMITE CON EL CONTRATISTA LA SOLICITUD DE PRORROGA POR TERMINO DE 3 MESES, TIEMPO REQUERIDO PARA DAR CULMINACION A LAS ACTIVIDADES DE OBRA PENDIENTES. ACTO QUE SE HACE NECESARIO PARA DAR INICIO, ASI MISMO SI SE OBTIENE EL DOCUMENTO ANTES DE TERMINAR LA EMERGENCIA SE MANTENDRA LA SUSPENSION, |
| PASCA | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PASCA | \$ 4.387.340.907 | 61% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| VERGARA | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VERGARA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | \$ 1.114.744.415 | 84% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|---------------|--|
| ALBÁN | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL SECTOR CHIPAGRE, MUNICIPIO DE ALBÁN | \$ 2.511.308.449 | 76% | Suspendido | <p>SUSPENDIDO: DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ENCONTRO UN VOLUMEN DE ROCA BASTANTE GRANDE Y NO SE PUEDE AVANZAR HASTA QUE SE REMUEVA LA ROCA, LA MAQUINARIA NO PUEDE AVANZAR POR EL CAMINO REAL PARA PODER CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO,</p> <p>REFERENTE A LA REFORMULACION EL ULTIMO COMITE REALIZADO SE ACORDO SOLO DAR ALCANCE AL OBJETO INICIAL, REFORMULACION QUE YA FUE APROBADA, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADICION POR PARTE DEL MUNICIPIO, SITUACION QUE SE ADELANTA Y QUE EN DETERMINADO MOMENTO SI LLEGASE A SURTIR DENTRO DE LA EMERGENCIA SANITARIA SE TIENE QUE PRORORGAR LA SUSPENSION HASTA QUE SE DE SOLUCION DE LA MISMA.</p> <p>CON EL TEMA DE LAS MARIAS SE DEBE PRESENTAR UN NUEVO PROYECTO, A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO AVANCES CORRESPONDIENTES A LA REFORMULACION.</p> |
| CHIPAQUE | OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS A LA FASE I DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS MUNICIPIO DE CHIPAQUE - CUNDINAMARCA | \$ 2.502.317.431 | 90% | Suspendido | <p>YA SE REALIZO LAS ADICIONES TANTO AL CONVENIO COMO EL CONTRATO QUE SE REQUERIA, SIN EMBARGO CONTINUA SUSPENDIDO EL PROYECTO HASTA TANTO NO SE REALICE LA ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y ASI POSTERIORMENTE DAR REINICIO A LAS OBRAS.</p> <p>RESPECTO A LA CESION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTA PENDIENTE POR FIRMAR EL CESIONARIO URBAN INGENIERIA SAS.</p> |
| CHOCONTÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE CONTRATAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA | \$ 2.154.334.740 | 0% | Suspendido | <p>EL MUNICIPIO FIRMO CONTRATO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Y EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE SE SUSPENDIO EL CONVENIO HASTA TANTO SE CUENTE CON EL ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA, SIN EMBARGO EL DIA LUNES 23122019, SE RELIZÓ SOCIALIZACION EN LA VEREDA GUANGUITA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS.</p> <p>EL DIA 14012020 SE REALIZO EL PRIMER COMITE ENTRE LAS PARTES, INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y MUNICIPIO, DONDE SE HIZO ENTREGA DE LOS DISEÑOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO PARA HACER ENTREGA DEL PRIMER INFORME PRELIMINAR</p> |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|----------------------------|---|------------------|------------|---------------|--|
| EL COLEGIO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO RURAL LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | \$ 876.636.900 | 5% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE SANTANDERCITO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA - FASE I: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO | \$ 444.099.544 | 100% | Terminado | LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE OBSERVACIONES MENORES LAS CUALES TIENE PLAZO DE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA PROCEDER CON EL RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y CONVENIO RESPECTIVAMENTE. |
| TENA | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO LA AVEROSA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | \$ 1.016.557.357 | 0% | En Ejecución | SE REALIZÓ VISITA EN EL MES DE MARZO CORROBORANDO LAS DUDAS EN LOS DISEÑOS DEL CONVENIO, SE REALIZA REUNION CON EL CONSULTOR Y MUNICIPIO PARA SOLICITAR CORRECCIONES A LAS ESTRUCTURAS Y POSICIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTAN CERCA A LA RONDA DE PROTECCION DE LA QUEBRADA. |
| BELTRÁN | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN DE LA COLINA CENTRO POBLADO PAQUILO Y LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN CUNDINAMARCA | \$ 2.063.070.146 | 100% | Terminado | EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SE TERMINARON LAS OBRAS, SE REALIZÓ UN COMITÉ TÉCNICO, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA MIRAR QUE COMPROMISOS QUEDABAN PENDIENTES EN LOS CUALES SE OBSERVÓ, EN EL ACTA DE TERMINACIÓN QUE QUEDARON UNOS PENDIENTES LOS CUALES SE VAN A REALIZAR PARA PODER ENTREGAR DICHA OBRA A MAS TARDAR, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |
| NILO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO NUCLEADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO | \$ 2.759.177.865 | 8% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SASAIMA | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INÉS MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA | \$ 1.303.123.100 | 85% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SOPÓ | LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR NIÑO, VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | \$ 1.420.814.419 | 0% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|---|
| ZIPAQUIRÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CENTRO POBLADO EL RUDAL, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA. | \$ 1.245.762.230 | 0% | Suspendido | <p>EL PROYECTO TIENE DIFERENTES OBSERVACIONES EN CUANTO A DISEÑOS Y PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE, SE REQUIERE REALIZAR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LAS PARTES PARA PODER SUBSANAR LOS ASPECTOS PENDIENTES Y DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>SE HAN REALIZADO REQUERIMIENTOS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 21 DE FEBRERO AL MUNICIPIO PARA QUE ATIENDA OBSERVACIONES SOBRE LOS PERMISOS SOBRE OCUPACION DE CAUCE Y COTA DE INUNDACION DE LA EBAR, DADO QUE EN RAZON A ELLO EL CONVENIO CONTINUA SUSPENDIDO.</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE UNA VEZ SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE DEBERÁ ANALIZAR SI SE ENCUENTRA LEVANTADA LA CONTINGENCIA EN SALUD PÚBLICA POR EL COVID-19 DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AUTORIZAR EL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> |
| CACHIPAY | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISARIO FINAL PARA EL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY (FASE 1 RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL) | \$ 1.647.586.070 | 0% | En Ejecución | <p>SE ESTA A LA ESPERA DE COORDINAR FECHA CON LAS PARTES PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION Y DAR PASO A L INICIO DE LA OBRA.</p> <p>CON RESPECTO A LOS PERMISOS DE SERVIDUMBRE QUE SE TIENEN PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO, SE REALIZARA COMITÉ PARA DEFINIR Y CONOCER EL ESTADO PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO</p> |
| UBATÉ | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO .DE LOS CÉNTROS POBLADOS PALO GORDO) TAUSAVITA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UESATE, CUNDINAMARCA | \$ 5.161.249.077 | 0% | En Ejecución | "EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN, DE IGUAL MANERA SE CUENTA CON CONTRATO DE INTERVENTORÍA. UNA VEZ SE CUENTE CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS PÓLIZAS RESPECTIVAS, SE DARÁ INICIO A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FIN DE ESTABLECER SI SE PUEDE DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN NINGÚN CONTRATIEMPO, PREVIA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD." |
| CACHIPAY | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS FINAL FASE 2 (ALCANTARILLADO RESIDUAL) PARA EL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY-CUNDINAMARCA | \$ 1.312.536.839 | 0% | En Ejecución | SE SOLICITO A LA INTERVNETORIA ADELANTAR COMITÉ PARA CONOCER EL ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL MUNICIPIO Y CONSULTOR. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|---------------|--|
| GAMA | CONTRATAR LA CONSTRUCCION A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA". | \$ 523.905.887 | 0% | Suspendido | "EL DÍA 27 DE ENERO DE 2020 SE REALIZÓ LA ENTREGA OFICIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA REVISIÓN PREVIA DEL INTERVENTOR. PENDIENTE ACLARACIÓN PLAZO OTORGADO POR EL MUNICIPIO AL CONTRATISTA DE OBRA. UNA VEZ LA INTERVENTORÍA APRUEBE EL INICIO DE LAS OBRAS, SE DEBERÁ SUSCRIBIR ACTA DE REINICIO DEL CONVENIO." |
| QUETAME | CONSTRUCCION PLAN MÁESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUETAME, MUNICIPIO DE QUETAME - CUNDINAMARCA | \$ 3.269.664.636 | 0% | En Ejecución | EN PROCESO DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA PODER DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. |
| ÚTICA | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA REUBICACION PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | \$ 3.150.119.938 | 15% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| PANDI | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA | \$ 2.663.542.053 | 88% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| ARBELÁEZ | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ARBELÁEZ | \$ 5.866.641.866 | 47% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SIBATÉ | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE I DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ | \$ 8.063.120.986 | 68% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| JUNÍN | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | \$ 1.159.533.745 | 63% | Suspendido | "SE ENCUENTRA SUSPENDEDIDO POR TRAMITE DE REFORMULACION PARA MAYOR ALCANCE, PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA MISMA CON CADA UNA DE LAS PARTES DADO EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ADICIONALMENTE SI LLEGASE A TENER LA ADICION EN EL PROYECTO SE TENDRIA QUE PRORROGAR PARA DAR EL REINICIO A LAS ACTIVIDADES HASTA TANTO NO SE SUPERE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE VIENE PRESENTANDO EL PAIS. |
| GIRARDOT | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT | \$ 1.119.547.780 | 60% | Suspendido | CONTINUA SUSPENDIDO POR QUE LA INTERVENTORIA AUN NO HA SOLUCIONADO LOS INCONVENIENTES POR INHABILIDADES. |
| EL ROSAL | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIMERA FASE MUNICPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA | \$ 7.444.419.076 | 60% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| TOCAIMA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA - CUNDINAMARCA" | \$ 454.286.862 | 50% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| CÁQUEZA | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CÁQUEZA | \$ 7.821.307.024 | 85% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| VIOTÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTAS VEINTITRÉS (223) UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA CUNDINAMARCA. | \$ 2.496.591.550 | 30% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| ÚTICA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA (40) UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ÚTICA - CUNDINAMARCA. | \$ 447.919.112 | 40% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| UBALÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA CRURAL DEL MUNICIPIO DE UBALÁ - CUNDINAMARCA. | \$ 1.455.412.114 | 40% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| GUATAQUÍ | CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI- CUNDINAMARCA | \$ 1.343.457.034 | 15% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| LA VEGA | CONSTRUCCIÓN DE 42 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | \$ 470.210.068 | 5% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| VERGARA | CONSTRUCCIÓN DE 52 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA - CUNDINAMARCA | \$ 582.164.856 | 55% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SOACHA | CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA | \$ 223.909.556 | 60% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| GUATAQUÍ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ-CUNDINAMRCA. | \$ 951.725.872 | 30% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| CHOCONTÁ | CONTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA-CUNDINAMRCA | \$ 475.650.205 | 20% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| VENECIA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE VENECIA-CUNDINAMRCA | \$ 268.526.538 | 30% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| SAN JUAN DE RIOSECO | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO-CUNDINAMRCA | \$ 676.329.790 | 10% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| CHOCONTÁ | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA LA CUNDINAMARCA. | \$ 1.119.547.780 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| FOSCA | UNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FOSCA-CUNDINAMARCA. | \$ 335.864.334 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| QUEBRADANEGRA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA- CUNDINAMARCA. | \$ 447.819.112 | 0% | Suspendido | YA SE APROBARON LAS POLIZAS DEL CONTRATO Y LA INTERVENTORIA SOLICITO LA DOCUMENTACION COMPLETA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA HACER ENTREGA DEL INFORME INICIAL Y FIRMAR ACTA DE INICIO DE LAS OBRAS. |
| LA PALMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PALMA-CUNDINAMARCA. | \$ 559.773.890 | 0% | Suspendido | NO SE HA DADO INICIO A SU EJECUCION YA QUE LA INTERVENTORIA NO CUENTA CON EL ACTA DE INICIO PORQUE A LA FECHA SE ENCUENTRA REVISANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO. |
| GUACHETÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACHETA-CUNDINAMARCA. | \$ 447.819.112 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| GRANADA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 65 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA. | \$ 727.706.058 | 0% | Suspendido | NO SE HA DADO INICIO A SU EJECUCION YA QUE LA INTERVENTORIA NO CUENTA CON EL ACTA DE INICIO PORQUE A LA FECHA SE ENCUENTRA REVISANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| TOCAIMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DETOCAIMA CUNDINAMARCA. | \$ 1.119.547.780 | 0% | Suspendido | NO SE HA DADO INICIO A SU EJECUCION YA QUE LA INTERVENTORIA NO CUENTA CON EL ACTA DE INICIO PORQUE A LA FECHA SE ENCUENTRA REVISANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO. |
| ZIPACÓN | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA. | \$ 1.007.593.002 | 0% | Suspendido | YA SE APROBARON LAS POLIZAS DEL CONTRATO Y LA INTERVENTORIA SOLICITO LA DOCUMENTACION COMPLETA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA HACER ENTREGA DEL INFORME INICIAL Y FIRMAR ACTA DE INICIO DE LAS OBRAS. |
| QUETAME | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE QUETAME - CUNDINAMARCA. | \$ 559.773.890 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| GUADUAS | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | \$ 1.119.547.780 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| ANAPOIMA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA. | \$ 559.773.890 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| MACHETÁ | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA-CUNDINAMARCA. | \$ 559.773.890 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| PAIME | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 47 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME ETAPA 1- CUNDINAMARCA. | \$ 526.187.457 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| VILLAPINZÓN | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA. | \$ 279.886.946 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|---------------|--|
| VERGARA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA. | \$ 839.660.836 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| TIBIRITA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 31 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA. | \$ 347.059.812 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| JUNÍN | AUNAR ESFUERZOS ATECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 38 UNIDADES SAND ARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JUNIN - CUNDINAMARCA, | \$ 425.428.156 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVENTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| FACATATIVÁ | CONSTRUCCION COLESTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - FASE II | \$ 1.507.702.699 | 0% | Suspendido | SE SUSPENDE EL CONVENIO EL DIA 2012020 YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE PRELIMINAR. EL DIA 10012020 SE REALIZÓ COMITÉ CON LAS PARTES PARA HACER ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON EL FIN DE QUE LA INTERVENTORIA PRESENTE EL INFORME INICIAL. EL DIA 20012020 SE REALIZÓ VISITA DE CAMPO ENTRE EL PRESTADOR, INTERVENTORIA Y MUNICIPIO PARA VERIFICAR EL TRAZADO QUE VA A TENER LA OBRA Y ASI POSTERIOR ENTREGAR EL INFORME. A LA FECHA SE ENCUENTRAN ADELANTANDO LA SOLICITUD DE PERMISOS DE PERMISO OCUPACION DE CAUSE, ANI, SERVIDUMBRE DE PREDIO PRIVADO, Y PERMISO DEL PASO DE VIA REGIOTRAN. |
| LA VEGA | CONTRATAR LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | \$ 5.134.511.829 | 0% | En Ejecución | EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL CONTRATO, EL DIA 14012020 SE REALIZO EL PRIMER COMITÉ DONDE SE HIZO ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON EL FIN DE QUE INTERVENTORIA ENTREGUE INFORME INICIAL PARA DAR PASO AL INICIO DE LAS OBRAS. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|---------------|---|
| SOPÓ | CONTRATAR LA CONSTRUCCION REDES PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. | \$ 6.450.952.432 | 0% | Suspendido | Teniendo en cuenta que dentro de las condiciones del convenio se estableció que no podría darse inicio a la ejecución del mismo hasta tanto no se garantice la funcionalidad del proeycto que se ejecuta en el marco del convenio EPC-CI-157-2017, no se autoriza el inicio en la ejecución de obras. Por otra parte, teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa en país debido a la crisis en salud pública por el COVID-19, en caso de contarse con las condiciones técnicas, no sería posible dar inicio a la ejecución del proyecto hasta tanto el gobierno nacional no emita una directiva sobre el levantamiento de la cuarentena en todo el territorio nacional. |
| MEDINA | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 58 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MEDINA CUNDINAMARCA. | \$ 649.337.712 | 0% | Suspendido | SUSPENDIDO CONDICIONADAMENTE HASTA TANTO SE CUENTE CON ACTA DE INICIO DE LA INTERVERNTORIA A LA CUAL SE ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. |
| PARATEBUENO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA (30) UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO - CUNDINAMARCA. | \$ 335.864.334 | 0% | En Ejecución | EL MUNICPIO SE ENCUENTRA EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO, PARA DAR TRAMITE EN CONJUNTO CON LA INTERVNETORIA INICIO A LA OBRA |
| BELTRÁN | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICI ALIABAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE BELTRAN ETAPA Y II | \$ 870.204.618 | 30% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| QUIPILE | 'CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARAS EN EL CASCO URB/VÑÓ Y CENTROS .POBLADOS DEL MUNICIPIO DE QÚIPILE" | \$ 470.155.522 | 20% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| NIMAIMA | ^CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARAS'EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA" | \$ 363.047.961 | 60% | Suspendido | SE SUSPENDE LAS OBRAS ATENDIENDO LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA QUE SE VIENE PRESENTANDO CON LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, Y DE ACUERDO A LOS LIEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO NACIONAL. |
| LA PEÑA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA | \$ 233.494.223 | 40% | Suspendido | LA INTERVENTORÍA SUGIERE SUSPENSIÓN CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|-------------------------|--|
| SAN BERNARDO | "CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | \$ 127.893.545 | 60% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| JERUSALÉN | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN | \$ 106.644.638 | 30% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| CUNDINAMARCA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATÉ Y GAMA- CUNDINAMARCA (GRUPO 4) | \$ 1.357.873.318 | 30% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| CUNDINAMARCA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, LA VEGA Y NOCAIMA- CUNDINAMARCA (GRUPO 3) | \$ 722.508.082 | 20% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| BITUIMA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, FACATATIVA Y BITUIMA - CUNDINAMARCA (GRUPO 2) | \$ 618.184.163 | 20% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| CUNDINAMARCA | CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA DE DIOS, RICAURTE Y TIBIRITA CUNDINAMARCA (GRUPO 1) | \$ 596.210.526 | 5% | Suspendido | LA INTERVENTORIA SUGIERE SUSPENSION CONDICIONADA HASTA TANTO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS PARA EL REINICIO DE LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. |
| Fosca | CONSTRUCCION OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SANAME MUNICIPIO DE FOSCA - CUNDINAMARCA | \$ 6.283.013.930 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El grupo de ajustes realizó el informe junto con el plano de implantación predial para la verificación de la existencia de los 4 cabezales de descarga. Sin embargo el proyecto fue devuelto por MVD el 20012020 Ambiental: Completo. Ya se cuenta con aprobación del PSMV. Predial: Completo. Permiso de intervención vial por parte del ICCU Institucional: Completo. Formato No. 04, fortalecimiento institucional. Financiero: Se solicitaron recursos. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|-------------------------|---|
| Pandi | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE PANDI | \$ 504.894.170 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se hizo entrega de las certificaciones que estaban pendientes pr parte del municipio el 20/Dic/2019 Ambiental: Completo. Concesión de aguas vigentes. Predial: Completo. el municipio hizo entrega de los dos permisos de paso firmados y debidamente legalizados, los cuales fueron radicados a MVD el 07112019. Institucional: Completo. La dirección de aseguramiento hizo entrega del modificatorio al plan de acción y demás soportes del diagnóstico entregados por el prestador, el cual fue radicado el 07112019. A espera de evaluación Financiero: Completo. Cuenta con plan financiero. |
| Sibaté | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA SAN BENTO MUNICIPIO DE SIBATÉ. | \$ 292.900.605 | | En Estudio (Ventanilla) | TÉCNICO: El 25/10/2019 se entregaron los últimos ajustes y se organizaron las carpetas. Se está a al espera de aprobación del presupuesto para realizar ajuste a la ficha resumen y a la MGA. Ambiental: Completo. Concesión de aguas vigente. Predial: Completo. Cuenta con certificado de tradición y libertad del predio del tanque. Institucional: Completo. Se hizo entrega del Plan de Acción el 13/06/2019 a MVD , quien realizó observaciones y fueron subsanadas por el área de aseguramiento. Financiero: Completo. |
| Subachoque | CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO MUNICPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA | \$ 8.116.930.186 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: MVD emitió lista de chequeo el 07012020 para ajuste presupuestal. Ambiental: Completo. Se hizo verificación de los cabezales de descarga. Predial: Completo. 9 permisos de paso legalizados. Institucional: Completo. Formato No.04 del plan de acción. Financiero: Está pendiente la aprobación de recursos. |
| Ubaté | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | \$ 804.075.621 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se realizó mesa de trabajo el 29102019 con MVD para socialización, en la cual se realizaron observaciones, las cuales fueron atendidas por la consultoría y presentadas nuevamente a MVD el 10/12/2019, en base a esta rtevisión se emitió lista de chequeo el 02012020 Ambiental: Completo. No requiere permisos ambientales. Predial: Completo. No requiere predios. Institucional: Completo. Se tiene plan de acción firmado, se radicó en mesa de trabajo a MVD el 29102019. Financiero: Se está a la espera de revisión del proyecto para determinar si requiere ajustes y definir el valor del proyecto. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|-------------------------|--|
| Venecia | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS RURALES PALMARES, VENECIA | \$ 1.640.721.578 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El 08112019 se radicaron ajustes, aclaraciones de los planos prediales y del componente institucional. Ambiental: Completo. Concesión de guas vigente. Predial: Se cuenta con 2 servidumbres legalizadas, la alcaldía está en proceso de elaboración de la minuta para radicación ante notaria para el trámite de donación del predio del tanque Institucional: La Dirección de aseguramiento hizo entrega del modificadorio y demás soportes del diagnostico, los cuales fueron radicados el 08/11/2019 para revisión. Financiero: Una vez se cuente con aprobacion se deberan solicitar recursos. |
| Anolaima | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINMARCA | \$ 741.312.000 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se emitió una segunda lista de chequeo el 06112019, la cuál se encuentra en atención. Ambientales:El municipio debe iniciar el trámite de la concesión de aguas. Predial: Cuenta con Escritura de sana posesión del predio del tanque, está pendiente por parte del municipio entrega del certificado del EOT con los respectivos ajustes. Institucional: Completo. Financiero: Plan financiero completo. |
| Fosca | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y DEL SECTOR LA MESITA DEL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA | \$ 4.289.105.749 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: En atención lista de chequeo del mes de octubre de 2019 por parte de MVD. Ambiental: En trámite la concesión de aguas. Predial: Se debe hacer entrega del plano de implantación predial y de los certificados de tradición y libertad actualizados (6 servidumbres y 9 permisos de paso), está pendiente el trámite de adquisición del predio de la PTAP del sector de La MESita, teniendo en cuenta que se hizo entrega del permiso de servidumbre con la anoptación de que una vez el propietario legalice el trámite del predio y aparezca a su nombre iniciara con el municipio el proceso de compra del área requerida (100m2). Intitucional: Plan de acción del 12/Oct/2017, el prestador debe allegar soporte para verificación de cumplimiento |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------------|--|
| Fusagasugá | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE LAS AGUAS SANITARIAS Y PLUVIALES DEL COLECTOR DE LA VÍA PANAMERICANA | \$ 11.787.725.905 | | En Estudio (Ventanilla) | <p>Técnico: El Mecanismo de Viabilización Departamental emitió lista de chequeo con fecha del 03 de diciembre de 2019, solicitando ajustes en los planos de diseños, detalles y especificaciones, la cual se encuentra en atención.</p> <p>Ambiental: Se solicita aclarar si se utilizará el cabezal de descarga existente del colector combinado de la Av. Panamericana, dado que se proyecta un colector pluvial nuevo adicional. Se deben presentar las coordenadas de los puntos de descarga para verificar la información contra el PSMV presentado.</p> <p>Predial: Requiere ajustes en el plano de identificación predial, legalización de una servidumbre y un predio para la construcción del viaducto con cercha metálica, adicionalmente se deben revisar los formatos prediales y entregar certificados de tradición y libertad de los predios a intervenir.</p> <p>Institucional: Requiere evaluación del mecanismo.</p> <p>Financiero: Una vez se cuente con aprobación se deberán solicitar recursos.</p> |
| Girardot | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES DEL BARRIO VILLA ALEXÁNDER, MUNICIPIO DE GIRARDOT | \$ 3.144.960.000 | | En Estudio (Ventanilla) | <p>Técnico: Se radicaron ajustes el pasado 09/12/2019, y MVD emitió lista de chequeo el pasado 10 de enero de 2020, la cual se encuentra en atención.</p> <p>Predial: Completo. Aprobado por el especialista predial del mecanismo departamental. radicado con los ajustes el 02 de mayo de 2019.</p> <p>Ambiental: En trámite permiso de ocupación de cauce, ACUAGAYR remitió el 16/09/19 a la alcaldía municipal los ajustes requeridos por la CAR, los cuales fueron notificados el 21/09/2019, a la fecha no se conoce estado de avance.</p> <p>Institucional: Completo. Formato No. 04 fortalecimiento institucional.</p> <p>Financiero: Completo. Tiene plan financiero</p> |
| Guayabetal | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | \$ 2.501.415.973 | | En Estudio (Ventanilla) | <p>Técnico: En atención de la lista de chequeo del mes de noviembre de 2019.</p> <p>Ambiental: En trámite de permiso de vertimientos, y ocupación de cauce</p> <p>Predial: Pendiente servidumbres pendientes y legalización de predio</p> <p>Institucional: Requiere evaluación del mecanismo</p> <p>Financiero: Una vez se cuente con aprobación se deberán solicitar recursos.</p> |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|-------------------------|--|
| Gutierrez | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ | \$ 2.949.391.257 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El pasado 07 de enero de 2020 se emitió una lista de chequeo solicitando ajustes del componente técnico y presupuestales, actualmente se encuentra en atención a cargo del municipio. Ambiental: Completo Predial: Se requiere atender las observaciones emitidas en la ficha de evaluación, en referencia a la documentación presentada. Institucional: De acuerdo con la última lista de chequeo se encontraba en evaluación. |
| La Mesa | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA | \$ 2.708.092.202 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: En atención de la lista de chequeo del 12082019. Sin embargo el proyecto fue devuelto por MVD el pasado 20012020. Ambientales: Cuenta con los permisos requeridos Predial: Pendiente legalizacion de 7 servidumbres. Se avalo el permiso de paso radicado a este mecanismo, según indica comunicado del pasado 20092019, donde se reitera la atención de la primera lista de chequeo. |
| Nariño | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA | \$ 903.433.620 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se radicaron ajustes a MVD el pasado 09122019. Predial: el certificado de tradición y libertad indica que el predio en el que se localizará el tanque se encuentra embargado. El municipio realizó el levantamiento topográfico y está adelantando el avalúo para negociar con el propietario el área requerida y solucionar el tema del embargo. Ambiental: Completo. Concesión de aguas vigente. Institucional: Se emitieron requerimientos en lista de chequeo del 15112019, los cuales se encuentran en atención a cargo de la dirección de aseguramiento. Financiero: Se deberán solicitar recursos una vez se tenga aprobación del presupuesto definitivo |
| Sibaté | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ZONA INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE SIBATÉ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA | \$ 5.164.915.306 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: En atención de la última lista de chequeo, los requerimientos fueron socializados con la consultoria en mesa de trabajo realizada en el mes de noviembre con la consultoria y el mecanismo. Ambiental: Se debe entregar copia de la resolución de la autoridad ambiental, donde se indiquen o describan los permisos de vertimientos autorizados en el embalse El Muña. Predial: Se solicito aclarar la titularidad de los predios de los cabezales existentes donde el diseño plantea las descargas de aguas lluvias. Institucional: Requiere evaluación del mecanismo. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|-------------------------|--|
| Soacha | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CAGUA I Y II DE LA COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE SOACHA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | \$ 3.988.246.200 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: En atención última lista de chequeo (Anexar certificaciones y listado de precios, presentar memorias y modelos hidraulicos para poder evaluar el diseño. Es indispensable radicar contrato de consultoria e interventoria para verificar la aplicación de la RAS 2017). Ambiental: Completo Predial: Completo. Se certifica que las vías a intervenir son vías públicas, por lo tanqto no se requiere adquisición de predios. Se solicita presentar plano de implantación del proyecto macro de la comuna No. 6. Institucional: Se requiere complementar la información de acuerdo con el diagnostico de las entidades y los documentos faltantes según lo indica la lista de chequeo. |
| Sutatausa | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA | \$ 662.643.332 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se radicaron ajustes a MVD el pasado 21112019. Sin embargo el proyecto fue devuelto el 20012020. Ambiental: El municipio se encuentra adelantando el trámite respectivo para la actualización de la Concesión de aguas. Predial: Completo. Predio debidamente legalizado. Institucional: Completo. Plan de acción radicado a MVD en el mes de noviembre de 2019. Financiero: Se deberán solicitar recursos una vez se cuente con aprobación presupuestal por parte del mecanismo. |
| Tocaima | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRO AZUL PARTE INTEGRAL DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SALADA, MALBERTO, VILA, ASOMADERO Y ALTO DE LA VIGA, MUNICIPIO DE TOCAIMA | \$ 2.889.398.520 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Se remitieron ajustes de la lista de chequeo de agosto de 2019 a MVD el pasado 14112019 referentes al componente estructural y eléctrico para su revisión, este informe que ya se cuenta con aprobación técnica. Ambiental: Completo, cuenta con los permisos requeridos Predial: Pendiente legalización de servidumbres y adquisición de predios requeridos para la construcción de obras puntuales Institucional: A espera de evaluación ajustes del 14/Nov/2019 |
| Anolaima | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN GERÓNIMO, MILÁN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | \$ 857.556.626 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: Proyecto radicado el 12062019 en MVD, se radicaron ajustes de la primera lista de chequeo el 14112019 y se emitió lista de chequeo el 03122019. Sin embargo, el 20012020 se hizo la devolución del proyecto. Ambientales: En trámite solicitud de ampliación de la Concesión Auto DRTE No 2150 del 21/10/2019 ante la CAR Institucional: DE acuerdo con la última lista de chequeo del 13122019 se encontraba en evaluación. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|-------------------------|---|
| Cachipay | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL PARA LA ZONA DE EXPANSIÓN TIERRA DE ENSUEÑOS MUNICIPIO DE CACHIPAY - CUNDINAMARCA | \$ 1.446.739.895 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El proyecto fue radicado en Ventanilla departamental en el mes de noviembre de 2019, quien realizó la respectiva evaluación y emitió lista de chequeo en diciembre de 2019 solicitando ajustes presupuestales y observaciones del componente técnico. Predial: Se deben actualizar los certificados de tradición y libertad, se presentan errores en los documentos que evidencian la legalidad de los permisos de paso, por lo que se solicita revisar dicha información. Ambiental: Completo. Se adjunta aprobación PSMV. Institucional: Requiere evaluación |
| Villeta | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TOBIA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | \$ 7.061.063.850 | | En Estudio (Ventanilla) | El proyecto fue radicado a ventanilla departamental el pasado 26 de noviembre de 2019, a espera de evaluación. |
| El Rosal | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS HONDURAS CHINGAFRÍO Y TIBAGOTA (POZO PROFUNDO, PTAP, TANQUE Y RED) MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA | \$ 5.048.190.210 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El proyecto fue radicado el 20052019 a MVD, quien emitió lista de chequeo el 07062019 con observaciones del tema hidraulico, de geotecnia, estructural y electrico. Dejando la salvedad de que el municipio retiro el proyecto para realizar la consolidación ajustada del proyecto en conjunto con la consultoria. Ambiental: Permiso de exploración y prospección de pozo profundo. En la lista de chequeo se solicito incluir diseño de baños a la PTAP de acuerdo a exigencia por norma BPM. Predial: Se requiere ajustes en el plano de implantación y aclarar porque no se ha realizado la subdivisión del predio. Institucional: Teniendo en cuenta la solicitud de retiro del proyecto por parte del municipio, el 03072019 MVD hizo la devolución de este componente, con el proposito de que se consolide junto con la versión final. |
| Facatativá | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SABANETA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y VEREDAS TIERRA MORADA Y TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | \$ 6.834.047.782 | | En Estudio (Ventanilla) | Devuelto para ajustes por MVD el 11/10/2019, último radicado proyecto 17/09/2019 Técnico: Se radicaron ajustes a MVD el pasado 17 de diciembre de 2019. Sin embargo el proyecto fue devuelto el día 20012020. Predial: Se radicaron todos los documentos que acreditan la totalidad de los predios (PTAP y Tanque) y permisos de servidumbre requeridos. Ambiental: Concesión de aguas vigente. Institucional: Completo. Se hizo entrega de toda la documentación. Financiero: Una vez se cuente con aprobacion se deberan solicitar recursos. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|--|------------------|------------|-------------------------|--|
| Apulo | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NARANJAL, CHARCOLARGO Y SALCEDO MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA | \$ 892.539.648 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: El 09122019 se radicaron ajustes a MVD, el cuál emitió lista de chequeo el pasado 07012020, y se encuentra en atención. Ambientales: Completo. Concesión de aguas vigente. Predial: Completo. Certificado de T. y L. del predio de la PTAP actualizado. Institucional: Completo fortalecimiento. Financiero: Se solicitaron recursos adicionales, sin embargo no se tiene aprobación. |
| La Mesa | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA | \$ 506.209.802 | | En Estudio (Ventanilla) | Técnico: En atención de la lista de chequeo del pasado 10102019, donde MVD solicita ajustes del componente electrico, estructural y presupuestal. Sin embargo el proyecto fue devuelto por MVD el pasado 20012020. Ambientales: Completo. Concesión de aguas vigente. Predial: Predio legalizado para la PTAP, una vez se cuenten con los ajustes solicitados se radicaran. Institucionan!: Requiere ser evaluado por el mecanismo de viabilidad. |
| Machetá | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA | \$ 4.977.039.360 | | En Estudio (Ventanilla) | Actualización a la 330 Técnico: La consultoria se encuentra atendiendo las observaciones de la última lista de chequeo (revisión del cálculo hidráulico, observaciones estructurales, ajuste de presupuesto, revisión de estudios hidrogeológicos, ajustar informe de diseño, ajustar caudales de diseño y evaluación hidráulica para los componentes diferentes a la PTAP, etc.) Ambiental: El municipio se encuentra adelantando el respectivo trámite de ampliación de la Concesión de aguas ante la CAR: Predial: Completo. El municipio hizo entrega del certificado de tradición y libertad del predio de la PTAP Institucional: Completo. Cuenta con Plan de acción firmado. Financiero: Completo: Cuenta con Plan financiero. |
| Sasaima | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO URBANO MUNICIPIO DE SASAIMA | \$ 582.910.183 | | En Estudio (Ventanilla) | Actualización a la 330 Técnico: De acuerdo con la última mesa de trabajo se atendieron los requerimientos técnicos (Verificar caudal), se cuenta con aprobación del componente estructural. Predial: El municipio manifestó que se encuentra adelantando el respectivo trámite, debido a que el predio donde está construida la PTAP fue docado por su popietaria de manera verbal hace muchos años, y actualmente deberán realizar la respectiva subdivisión del mismo. Sin emabrgo se les informó que el trámite más rápido a surtir era una imposición. Ambiental: Completo. Concesión de aguas vigente. Institucional: Completo. Plan de acción firmado. Financiero: A espera de aprobación del componente presupuestal por parte del mecanismo para solicitud de recursos. |

| Municipio (s) | Nombre de Proyecto | Valor | Avance (%) | Estado Actual | Observaciones |
|---------------|---|------------------|------------|-------------------------|---|
| Venecia | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VENECIA | \$ 290.669.836 | | En Estudio (Ventanilla) | <p>Actualización a la 330</p> <p>Técnico: La consultoria se encuentra atendiendo de la lista de chequeo del 07112019 emitida por MVD. Sin embargo el proyecto fue devuelto el pasado 20012020 por MVD</p> <p>Predial: Completo. Titularidad del predio de la PTAP, se deberá hacer entrega del certificado de tradición y libertad actualizado.</p> <p>Ambiental: Se cuenta con certificación sanitaria, el municipio adelanta el respectivo trámite para la actualización de la concesión de aguas que se encuentra vencida.</p> <p>Institucional: Completo. Formato No. 04 actualizado.</p> <p>Financiero: Completo. Se cuenta con Plan financiero.</p> |
| Villapinzón | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA | \$ 1.697.446.131 | | En Estudio (Ventanilla) | <p>Técnico: El 12112019 se realizó mesa de trabajo con MVD para revisión del componente técnico de la PTAP por lo que se hicieron observaciones, las cuales fueron atendidas y entregadas nuevamente el 13122019.</p> <p>Predial: Completo. Predio a nombre del municipio. Ya se cuenta con ficha predial, plano de afectación y certificado de tradición y libertad.</p> <p>Ambiental: Completo. Concesión de aguas vigente, Resolución otorgada por la CAR en febrero de 2019 de ampliación de concesión es de 19l.</p> <p>Institucional: Completo. Ya se cuenta con plan de acción de acción firmado.</p> <p>Financiero: Cuenta con plan financiero, sin embargo, requiere recursos adicionales.</p> |