

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA No. SIN

FECHA: 13/07/2020

HORA: 11 AM A 11:40 AM

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia.

TEMA DE LA REUNIÓN:

Seguimiento avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ORDEN DEL DIA:

- Antecedentes
- Reporte de avances por parte de los consultores del municipio de Calamar (Bolívar).
- Recomendaciones/Conclusiones MVCT
- Compromisos.

Antecedentes:

El proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, fue evaluado en diciembre de 2019, en la que se identificó la necesidad de actualizar el proyecto a la Resolución No.330/2017. El proyecto, si bien fue presentado por el Municipio correspondía a un diseño elaborado por el PDA de Bolívar en el año 2014.

En enero de 2020 se realizó reunión entre el PDA de Bolívar, el Municipio de Calamar y este MVCT en la que se acordó que el Municipio y el Departamento debía confirmar la versión final del proyecto y el Municipio debería definir una estrategia para actualizar el proyecto a la Resolución No.330 de 2017.

En junio de 2020 el MVCT convocó al Municipio y al PDA a un primer seguimiento de avances del ajuste del proyecto, en el cual el municipio informó que cuenta con un equipo consultor que está actualizando el proyecto y las ubicaciones de la PTAR y EBAR fueron modificadas toda vez que en la localización inicial de dichas estructuras no se logró obtener los predios requeridos.

Se programó la presente reunión para que el Municipio reporte avances.

Reporte de avances por parte de los consultores del municipio de Calamar (Bolívar)

El Municipio presenta una proyección de población basada en las tasas del censo DANE 2018.

La consultora del Municipio presenta un cálculo de caudales doméstico, comercial, institucional, infiltración y conexiones erradas. Ella manifiesta que el cálculo de caudales comercial e institucional

se basó en las áreas correspondientes a dichas zonas del municipio. Además, que hay alta incidencia por la influencia de los cuerpos de agua – río Magdalena y canal del Dique -.

Los diseños estructurales se están avanzando con los estudios del proyecto inicialmente diseñado por el PDA y actualmente se contrató un estudio geotécnico para las obras puntuales que cambiaron de ubicación y complementarias.

El PSMV data de 2009 y se venció en el año 2019. El Municipio debe actualizarlo y se encuentra en gestiones ante CARDIQUE para identificar los pasos a seguir.

El Municipio se encuentra adelantando gestiones para la adquisición de los predios donde quedarán ubicadas la EBAR y la PTAR.

En cuanto a la Topografía el proyecto se amarró a los puntos que trasladados al municipio de Calamar, sobre el dique del canal, por parte del primer equipo de topografía del consultor PDA (2014), el cual se basó en los mojones de Agustín Codazzi localizados en la vía oriental Sincelejo – Barranquilla. Este año se hizo un nuevo levantamiento de las nuevas ubicaciones (PTAR, EBAR, colector y acometidas que instalaron, de dos sectores nuevos barrios), la nueva topografía se amarró a los mismos puntos que fueron materializados por la primera topografía: uno sobre el dique y el otro en el área urbana del municipio sobre un andén.

El proyecto atraviesa la vía oriental de Barranquilla a Sincelejo.

Recomendaciones/Conclusiones MVCT

El MVCT recomienda que para las conexiones erradas el área corresponda a los tejados y patios de las viviendas servidas por el sistema de alcantarillado y no por toda el área del Municipio como actualmente está planteado. Lo anterior considerando que las conexiones erradas son las provenientes de malas conexiones de bajantes de tejados y patios.

El MVCT recomienda evidenciar en la hoja de cálculo de proyecciones de caudales, el dato de las áreas comercial e institucional utilizadas en los cálculos.

El MVCT solicita que para el soporte de Topografía se presente el informe de geodesia y la topografía que para este caso se hizo en dos etapas, en el 2014 con unas áreas levantadas y en el 2020 se complementó la topografía. Indicar equipos utilizados, errores de cierre de las poligonales definidas. Incluir el soporte de los dos puntos de topografía de los mojones de Agustín Codazzi y de los puntos materializados por la Topografía del año 2014.

Para el cruce de vías deben presentar el trámite radicado ante INVIAS. El estudio de suelos deberá precisar el método constructivo que se deba utilizar para el cruce de la vía Barranquilla – Sincelejo. Y con base en la recomendación del estudio de suelos se harán especificaciones técnicas, presupuestos, planos, cotizaciones, etc.

Para el reporte de avances, el MVCT recomienda hacer 3 mesas de seguimiento:

- Diagnóstico y análisis de alternativas.
- Diseño de la alternativa seleccionada.
- Proyecto final.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Reunión de presentación del Diagnóstico y análisis de alternativas. Se incluirá componente estructural, componente geotécnico, componente eléctrico y aspectos prediales.	Municipio – Consultor - MVCT	30-07-2020 (8 – 10 am)

FIRMAS: Ver soportes en lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia.

Elaboró: / Ghisel González - Contratista MVCT
Fecha: 13/07/2020

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-17

LUGAR: VIRTUAL

FECHA: 13-07-2020

HORA: 11:00 – 11:40 AM

TEMA: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y CONSULTORA

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	LILIBETH ARIZA	CONSULTORA	MUNICIPIO DE CALAMAR		liliariza75@gmail.com	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
2	JAIDER ESCORCIA CASSIANI.	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE CALAMAR	3148087580	jaideryluisec@gmail.com	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
3	JUAN ALEJANDRO GARZÓN	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	3102138823	jgarzon@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
4	GHISEL GONZÁLEZ	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS

PANTALLAZO TEAMS

Seguimiento de avances proyecto Alcantarillado de calamar (Bolívar) Chat Archivos Notas de la reunión Pizarra

Reunión finalizada 0 s 12/7 20:36

Reunión finalizada 0 s 12/7 20:37

Ayer

Reunión iniciada Ayer 10:54

Jaider Luis Escorcia Cassiani se ha unido a la reunión.

Lilibeth Ariza(Invitado) se ha unido a la reunión.

Ghisel Alcira Gonzalez Grey ha agregado a Juan Alejandro Garzon Pitta a la reunión.

JP Juan Alejandro Garzon Pitta Ayer 11:30
Juan Alejandro (Lev Topográfico)
jgarzon@minvivienda.gov.co

Ayer 11:32
Ghisel González. Contratista. Subdirección de proyectos. gagonzalez@minvivienda.gov.co

JC Jaider Luis Escorcia Cassiani (Invitado) Ayer 11:36
Jaiderluisec@gmail.com , secretario de planeacion Jaider Escorcia Cassiani.

Lilibeth Ariza(Invitado) ha abandonado la conversación.

Jaider Luis Escorcia Cassiani ha abandonado la conversación.

Reunión finalizada 49 min 5 s Ayer 11:43

Reunión
Grabado por: Ghisel Alcira Gonz...

40 min 38 s