

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

FECHA: Bogotá y Santa Marta, 02 de julio de 2020

HORA: De 14:00 p.m. a 15:30 p.m. horas

LUGAR: Reunión virtual mediante evento TEAMS

ASISTENTES: Alexander Fernández, ingeniero de apoyo, tema presupuesto - ESSMAR

Jonh Jair Marroquín Saavedra, profesional de apoyo presupuesto, Subdirección de Proyectos VASB.

Lizardo Ovalle, profesional designado para evaluación, Subdirección de Proyectos VASB.

INVITADOS: Arquitecto vía telefónica.

ORDEN DEL DIA:

Revisión al estado de avance en presupuesto para los siguientes proyectos:

“Construcción de una planta de tratamiento de agua potable de los pozos del sistema sur de la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena”

“Ampliación de planta de tratamiento de agua potable El Roble - Santa Marta Departamento del Magdalena”

DESARROLLO:

Entrega productos pendientes, presupuesto del proyecto, **“Ampliación de planta de tratamiento de agua potable El Roble - Santa Marta Departamento del Magdalena”**, para aumentar capacidad instalada de 400 a 550 L/s. Los temas se listan a continuación:

Se explica a los profesionales de la ESSMAR, que está pendiente desagregar los análisis de precios unitarios, para que no se mezclen actividades, materiales o equipos, que permitan inflar los precios y pagar sobre costos.

Todos los concretos que tengan la misma especificación, deben tener el mismo precio.

El valor de las cuadrillas de mano de obra debe ser el mismo para todo el presupuesto.

Las cantidades de obra están apiladas, deben desenglobarse, para pagar ítems individuales en cada precio.

ESMMAR informa que tendrá un presupuesto, con estructura reajustada, para el próximo lunes 6 de Julio.

Entrega productos pendientes, proyecto, “**Construcción de una planta de tratamiento de agua potable de los pozos del sistema sur de la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena**”, planta nueva para tratar el agua subterránea cruda proveniente de los pozos, atendiendo a los registros históricos y las caracterizaciones físico químicas, microbiológicas y demás ensayos de laboratorio disponibles en la ciudad para estas aguas crudas; dicha PTAP deberá producir 100 L/s de agua tratada y entregada a la ciudad, que cumpla con la normatividad de calidad del agua vigente.

La ESSMAR informa que está haciendo presupuesto para operación y puesta en marcha durante 3 meses, Gilma Escobar.

Pendiente cuadrar presupuesto PTAP Pozos, solo tiene una cotización, se solicita incluir dentro de los pliegos tres cotizaciones; ESSMAR propone plazo para entregar pliegos y presupuesto, el próximo lunes 06 de Julio de 2020.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Reunión de seguimiento	Lizardo Ovalle	Julio 06 de 2020 11:00 horas

FIRMAS:

Elaboró: Lizardo Ovalle
Fecha: julio 01 de 2020