

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 2

- FECHA:** Ciudad, Bogotá 10 del mes de agosto de 2020
- HORA:** De 8:00 am a 9:30 am
- LUGAR:** Reunión virtual – Google Meats
- ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT.  
 CARLOS ALFONSO BOLAÑOS SANCHEZ - Cargo: Ing. Auxiliar de Diseño -  
 Correo: [carlosbolanossan@gmail.com](mailto:carlosbolanossan@gmail.com)  
 Anderson González, Ingeniero Apoyo Componente Ambiental, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., [aqf@eva.gov.co](mailto:aqf@eva.gov.co)  
 Martha Lucia Parada E- PCSE- Area Técnica, Supervisora de Apoyo a Contrato de Consultoría , Vallecaucana de aguas SA ESP - [mlpe@eva.gov.co](mailto:mlpe@eva.gov.co) ó [naqual219@gmail.com](mailto:naqual219@gmail.com)  
 Beatriz Hincapié Duque, Abogada Coordinadora de Gestión predial, Vallecaucana de Aguas, [bhd@eva.gov.co](mailto:bhd@eva.gov.co), [bettyhincapie@hotmail.com](mailto:bettyhincapie@hotmail.com).  
 Nicolas Perea, DICONSULTORÍA  
 Sergio Zea, DICONSULTORÍA
- INVITADOS:** Ver lista de asistentes.
- ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes  
 Revisión general del proyecto  
 Revisión de los componentes del proyecto.  
 Compromisos y conclusiones

**DESARROLLO:**

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar componente estructural, suelos y topografía última versión al Ministerio.	DICONSULTORÍA	10 de agosto de 2020
Enviar componente institucional	VALLECAUCANA DE AGUAS	Pendiente de confirmar el 10 de agosto de 2020.
Enviar componente predial y hacer mesa de trabajo	DICONSULTORÍA, VALLECAUCANA DE AGUAS	Pendiente de confirmar por parte de VALLECAUCANA.

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez  
 Fecha: 10 de agosto de 2020.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**Objetivo:** Revisar avance en las observaciones proyecto Optimización, Estación de bombeo y Aducción del Acueducto del Municipio de Zarzal.

La consultoría inicia la reunión explicando el contexto de ajuste del proyecto en el mecanismo de viabilización. Así mismo, el Ministerio da claridad frente a la última fecha en que se remitieron observaciones del proyecto y el alcance de las mismas. Se destaca la integralidad del proyecto en todos sus componentes y se aclaran algunas observaciones del componente técnico puntuales para el ajuste. De otro lado, a continuación, se aborda componente por componente del proyecto y se generan compromisos y responsables.

El Ministerio indica que teniendo en cuenta el aumento de la capacidad al interior de la subdirección de proyectos, el componente de suelos y el componente de topografía serán revisados nuevamente por profesionales especialistas de manera detallada.

### **Componente institucional:**

ACUAVALLE, operador actual del municipio. Desde un inicio ellos han estado renuentes a brindar información para el proyecto. Ante esta situación, el municipio emitió carta a ACUAVALLE para gestionar el tema. Este componente o esta gestión es una responsabilidad de VALLECAUCANA DE AGUAS.

VALLECAUCANA indica que si ha habido recientemente interacción con el operador. El operador será ACUAVALLE.

El diagnóstico del prestador y la información del componente institucional se enviará al Ministerio para la revisión y validación del componente. La ingeniera Martha se compromete a indicar una fecha de entrega de este componente en el transcurso del día 10 de agosto de 2020.

### **Componente ambiental**

En este componente, el ingeniero Sergio indica que, si bien ACUAVALLE cambió la fuente de abastecimiento, por un error involuntario actualizó la concesión de agua. Luego, se requiere ampliación de esta en 66 l/s aproximadamente. Para este caso, se indica que se tiene prioridad de este proyecto por parte de ACUAVALLE y CRC para revisar los temas de concesión de aguas sobre el río La Paila. El responsable de este trámite es VALLECAUCANA DE AGUAS.

El Ministerio solicita indicar si el proyecto se presenta a concepto técnico o viabilidad, para revisar el componente ambiental, dado que todavía no se tiene concesión de agua vigente por el caudal requerido.

### **Componente predial**

Se indica que VALLECAUCANA DE AGUAS ha realizado el acompañamiento a la estructuración de este componente. Se indica que ya se tienen 3 certificados de libertad y tradición, una interferencia, estación cumba y PTAP. En este sentido, tienen los 3 certificados.

Permiso de intervención vial, ya se tiene para el tramo de intervención. Se tiene permiso de la gobernación del Valle.

Se indica que ya se tiene el plano predial dentro de la última entrega realizada, los soportes por su parte, no se habían entregado. En este caso, lo que se debe realizar es organizar la documentación del componente para su revisión. El responsable de este componente es la consultoría y VALLECAUCANA DE AGUAS.

*Se indica que la consultoría había realizado ajustes de este componente. La consultoría indica que el trazado indica un paso por aproximadamente 4 predios y se anexó en su momento alguna información. En este sentido, se armará una carpeta completa de este componente dando claridad frente a los permisos requeridos e incluyendo el permiso vial que ya se tiene por parte de la gobernación.*

*Apenas se tenga todo organizado, se programará mesa de trabajo con la abogada del Ministerio para su revisión.*

### **Componente vial**

*Se tiene permiso de intervención vial de la gobernación y se tiene permiso de intervención vial del municipio.*

### **Componente técnico**

*Hidrológico: Se sugiere gestionar certificado ante la Corporación, para validar la oferta hídrica de la fuente o concesiones liberadas que permiten otorgar una concesión sobre el río la Paila en la capacidad requerida. Se indica que si ya la consultoría no cuenta con el profesional hidrólogo, se podría subsanar el componente de acuerdo con la información que entregue la Corporación. Se sugiere que la consultoría corrija y/o ajuste el componente en la medida que pueda.*

### **Componente de suelos**

*Se indica que se debe enviar carpeta de suelos y geotecnia, para revisión del Ministerio. El Ministerio solicita que se entregue también el componente estructural y de topografía, que se tiene ajustada y se envíe por correo electrónico el día 10 de agosto de 2020.*

### **Información documental**

*Se sugiere actualizar los certificados que se requieran a la vigencia 2020.*

### **Financiación**

*El proyecto se presentaría por concepto técnico, mientras se da claridad con las fuentes de financiación.*

# ANEXOS

