

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
		Fecha: 09/07/2018
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: 14 de junio de 2020

HORA: 11:00 am

LUGAR: Mesa virtual

ASISTENTES: Angela Pulido – Escalar S.A. E.S.P
 Zaira Milena Lara – Gerente Escalar S.A. E.S.P
 Nataly Ardila – Profesional de Secretaria de Plan. Departamental
 Brandon Prieto – Consultor de estudios y diseños
 Juan Carlos Prieto - Consultor de estudios y diseños
 Cesar H. Torres A. - MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes a la reunión.
2. Revisión estado de los proyectos de comunidades indígenas.
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se da por inicio a la mesa técnica virtual para los proyectos de comunidades indígenas del departamento del Guainía que se encuentran radicados en el MVCT los cuales son:

- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Cejal, corregimiento de Puerto Colombia, Guainía.
- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Yurizal, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía
- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena sector La Esperanza, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía.
- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Punta Brava, corregimiento de San Felipe, Guainía
- Construcción sistema de acueducto de la comunidad indígena Ducutivapo corregimiento San Felipe, Guainía.

1. Primero se hace una presentación de cada uno de los asistentes a la mesa técnica como son: la consultoría del proyecto, la gerente y personal de la empresa Escalar que fue creada para las áreas no municipalizadas, la profesional de seguimiento de proyectos de la Secretaria de Planeación Departamental y del grupo de Evaluación del MVCT.
2. Paso seguido, se hace informa por parte de la consultoría que ya se tienen adelantados tres (3) de los cinco (5) proyectos y los otros dos se encuentran corrigiendo observaciones así:

Proyectos adelantados:

- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Cejal, corregimiento de Puerto Colombia, Guainía.
- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Punta Brava, corregimiento de San Felipe, Guainía
- Construcción sistema de acueducto de la comunidad indígena Ducutivapo corregimiento San Felipe, Guainía.

De los tres proyectos anteriores, el día de ayer 13 de agosto de 2020 se enviaron los ajustes realizados al correo electrónico del evaluador del MVCT, sin embargo, el MVCT aclara que estas revisiones deben ser adelantadas por la interventoría y por la Gobernación del Guainia para dar cumplimiento a los ajustes solicitados en cuanto a buscar reducir el valor de los proyectos sin afectar el sistema y poder cumplir con el objetivo propuesto.

Los proyectos que requieren permiso de prospección y exploración, Escalar informa que se están realizando las actualizaciones de estos permisos, y los que requieren permisos de concesión de aguas, estos ya se tienen aprobados, sin embargo, se revisara el estado de esta información.

Proyectos en correcciones:

- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Yurizal, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía
- Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena sector La Esperanza, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía.

Estos proyectos presentan observaciones técnicas, presupuestales, ambientales, prediales e institucionales, la consultoría informa que ya se van a adelantar todas las correcciones y que se proyecta entrega de esta información en el transcurso de dos (2) meses a partir de la fecha.

3. En cuanto al componente institucional de todos los proyectos, en la mesa técnica realizada el 11 de junio de 2020, la consultoría del plan de aseguramiento manifestó que entregaría la documentación del plan de aseguramiento en dos (2) meses, a la fecha del presente comité no se ha cumplido con este compromiso, Escalar manifiesta que el contrato de consultoría del plan de aseguramiento se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria, el MVCT solicita que en lo posible se dé reinicio al contrato ya que se puede trabajar en el mismo cumpliendo con los requisitos de bioseguridad necesarios, así mismo, se debe entregar esta documentación para poder llevar los proyectos a comité para que sea emitido el concepto técnico teniendo en cuenta que ya se cuenta con tres proyectos bastante adelantados y que podrían sacarse adelante.

Escarlar se compromete a enviar un correo el día martes 18 de agosto de 2020 donde informara si se va a reiniciar el contrato de consultoría y cuando sería la entrega de la documentación.

Se da por terminada la mesa de trabajo y se fija como fecha de la próxima mesa el 25 de agosto de 2020.

Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío del plan de aseguramiento	ESCALAR	

FIRMAS:

Elaboró:

Fecha:

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 3.0
		Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01



EP

EGUIMIENTO ESTADO PROYECTOS (Invitado)



CA

Cesar Humberto Torres Agudelo



BP

Brandon Prieto (Invitado)



AP

Angela Pulido (Invitado)

Tamaño normal

JP

Juan Carlos Prieto (Invitado)

23:52 / 37:55